

Neubau Meteorwasserkanal Rütlistrasse bis Ruine Moosburg, Effretikon  
 Kanalisation  
 5521.5030.063

Bauabrechnung

**Kredit**

Datum	Kreditgenehmigung		Total Fr.
01.10.2020	Bewilligter Kredit vom 01.10.2020 (GGR Beschluss Nr.2020-89)	inkl. MwSt.	506'000.00
<b>Total Kredit</b>			<b>506'000.00</b>

**Kosten**

Datum	Unternehmer/Arbeit	Betrag Fr.	MwSt.	Total inkl. MwSt.
<b>Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbrucharbeiten</b>				
02.06.2021	Keller-Frei AG, Schlussrechnung NPK 113/116/117	125'910.25	9'695.10	135'605.35
<b>Total Vorbereitungs- Rodungs und Abbrucharbeiten</b>		<b>125'910.25</b>	<b>9'695.10</b>	<b>135'605.35</b>
<b>Bauarbeiten für erdverlegte Leitungen</b>				
02.06.2021	Keller-Frei AG, Schlussrechnung NPK 151	11'763.00	905.75	12'668.75
<b>Total Bauarbeiten für erdverlegte Leitungen</b>		<b>11'763.00</b>	<b>905.75</b>	<b>12'668.75</b>
<b>Baugrubensicherung und Wasserhaltung</b>				
02.06.2021	Keller-Frei AG, Schlussrechnung NPK 111/112/161	84'561.60	6'511.25	91'072.85
<b>Total Baugrubensicherung und Wasserhaltung</b>		<b>84'561.60</b>	<b>6'511.25</b>	<b>91'072.85</b>
<b>Strassenarbeiten</b>				
02.06.2021	Keller-Frei AG, Schlussrechnung NPK 221/222/223	55'075.75	4'240.85	59'316.60
31.08.2021	Die Gartenprofis, Instandsetzung Rütlistrasse	11'429.85	880.10	12'309.95
<b>Total Strassenarbeiten</b>		<b>66'505.60</b>	<b>5'120.95</b>	<b>71'626.55</b>
<b>Leistungsarbeiten (Kanalisation und Entwässerung)</b>				
02.06.2021	Keller-Frei AG, Schlussrechnung NPK 237	207'626.45	15'987.25	223'613.70
<b>Total Leistungsarbeiten (Kanalisation und Entwässerung)</b>		<b>207'626.45</b>	<b>15'987.25</b>	<b>223'613.70</b>

**Technische Arbeiten, Honorare**


21.02.2019	Gossweiler Ingenieure, Auszug amtl. Vermessung	150.00	11.55	161.55
21.02.2019	Gossweiler Ingenieure, Auszug GIS Daten	200.00	15.40	215.40
28.05.2019	CSD Ingenieure AG, 1. Teilrechnung	11'348.80	873.85	12'222.65
28.06.2019	CSD Ingenieure AG, 2. Teilrechnung	1'051.25	80.95	1'132.20
25.07.2019	Moekah AG, Kanal-TV-Aufnahmen	1'318.40	101.50	1'419.90
28.04.2020	Notariat Illnau, Auszug Grundregister	45.00	0.00	45.00
31.08.2020	CSD Ingenieure AG, 3. Teilrechnung	7'198.75	554.30	7'753.05
24.11.2020	Baudirektion Kanton ZH, Staatsgebühren	3'327.20	0.00	3'327.20
10.12.2020	Stadt ILEF, Baubewilligung	366.00	0.00	366.00
23.12.2020	CSD Ingenieure AG, 4. Teilrechnung	9'676.65	745.10	10'421.75
29.01.2021	Basler Versicherungen, Prämie für kruzf. Versich.	1'318.80	0.00	1'318.80
02.06.2021	CSD Ingenieure AG, Schlussrechnung	7'289.55	561.30	7'850.85
30.06.2021	Gossweiler Ingenieure, Nachführung Vermessung	3'523.05	271.25	3'794.30

**Total Technische Arbeiten, Honorare****46'813.45****3'215.20****50'028.65****Unvorhergesehenes**

02.06.2021	Keller-Frei AG, Bauablaufstörung	7'235.75	557.15	7'792.90
14.07.2021	CSD Ingenieure AG, Kostenanteil Bauablaufstörung	-3'500.00	-269.50	-3'769.50

**Total Unvorhergesehenes****3'735.75****287.65****4'023.40****Gesamttotal****546'916.10****41'723.15****588'639.25****Minderkosten****82'639.25**

Stadt Illnau-Effretikon  
Abteilung Tiefbau  
Märtplatz 29, Postfach  
8307 Effretikon

  
28.04.2022