



KOMMISSIONSBERICHT

VOM 24. MAI 2022

GESCH.-NR. 2022-0504

BESCHLUSS-NR. SR 2022-97

BESCHLUSS-NR. KOMM

IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR

23

23.03

23.03.40

KANALISATION

Öffentliche Anlagen

**Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen in eD alph
(s. Anhang 4), mit Strassenbauten s. 33.03**

BETRIFFT

Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Bauabrechnung für den Neubau Meteorwasserkanal Rütlistrasse bis Ruine Moosburg, Effretikon

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

ZU HANDEN DES STADTPARLAMENTES

DIE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

NACH EINSICHTNAHME UND IN KENNTNIS DES ANTRAGES DES STADTRATES

BESCHLIESST:

1. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Stadtparlament einstimmig, die Bauabrechnung für den Neubau Meteorwasserkanal «Rütlistrasse» bis «Ruine Moosburg», Effretikon, mit Gesamtkosten von Fr. 588'639.25 (inkl. MwSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 5521.5030.063, Anlage-Nr. 10967, (gebührenfinanziert) zu genehmigen. Für die Mehrkosten von Fr. 82'639.25 (inkl. MwSt.) soll zudem gegenüber dem bewilligten Kredit von Fr. 506'000.- ein Nachtragskredit bewilligt werden.
2. Mitteilung an:
 - a. Abteilung Präsidiales, Parlamentsdienst



KOMMISSIONSBERICHT

VOM 24. MAI 2022

GESCH.-NR. SR 2022-0504
BESCHLUSS-NR. SR 2022-97
GESCH.-NR. STAPA 2022/167
BESCHLUSS-NR. KOMM.

BEGRÜNDUNG

Im stadträtlichen Antrag wird der Bauablauf ausführlich geschildert. Ebenso werden Abweichungen erläutert, welche letztendlich zu Ausgaben von gesamthaft Fr. 82'639.25 geführt haben, klar und verständlich aufgeführt. Ob allenfalls ausführlichere Analysen in der Planungsphase einen Teil der Mehrkosten reduziert hätten, kann nicht abschliessend beurteilt werden, zumal dann wohl die Planungskosten leicht höher ausgefallen wären.

Der Rechnungsprüfungskommission standen für die Prüfung folgende Dokumente zur Verfügung:

- Projektgenehmigung und Kreditbewilligung durch den Grossen Gemeinderat, GGRB-Nr. 2020-61
- Buchhaltungsnachweis Neubau Meteorwasserkanal «Rütlistrasse» bis Ruine Moosburg der Abteilung Finanzen
- Kreditabrechnung Neubau Meteorwasserkanal «Rütlistrasse» bis «Ruine Moosburg» der Abteilung Tiefbau
- Kontoauszug 5521.5030.063

Der Auszug aus dem stadträtlichen Antrag vergleicht die Abrechnung mit dem Kostenvoranschlag.

BAUABRECHNUNG

Die Bauabrechnung weist nachstehende Mehr- und Minderkosten im Vergleich zum bewilligten Kredit aus:

| KOSTENAUFTEILUNG | KREDIT | ABRECHNUNG | DIFFERENZ | DIFF. (%) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbrucharbeiten | Fr. 120'000.- | Fr. 125'910.25 | + Fr. 5'910.25 | + 5 |
| Bauarbeiten für erdverlegte Leitungen | Fr. 10'000.- | Fr. 11'763.00 | + Fr. 1'763.00 | + 18 |
| Baugrubensicherung und Wasserhaltung | Fr. 100'000.- | Fr. 84'561.60 | - Fr. 15'438.40 | - 15 |
| Strassenarbeiten | Fr. 42'000.- | Fr. 66'505.60 | + Fr. 24'505.60 | + 58 |
| Leistungsarbeiten (Kanalisation und Entwässerung) | Fr. 135'000.- | Fr. 207'626.45 | + Fr. 72'626.45 | + 54 |
| Technische Arbeiten | Fr. 38'000.- | Fr. 46'813.45 | +Fr. 8'813.45 | + 23 |
| Unvorhergesehenes | Fr. 25'000.- | Fr. 3'735.75 | - Fr. 21'264.25 | - 85 |
| Zwischentotal | Fr. 470'000.- | Fr. 546'916.10 | + Fr. 76'916.10 | + 16 |
| MwSt. 7,7 % | Fr. 36'000.- | Fr. 41'723.15 | + Fr. 5'723.15 | + 16 |
| Total inkl. MwSt. | Fr. 506'000.- | Fr. 588'639.25 | + Fr. 82'639.25 | + 16 |

Abschliessend gelangt die Rechnungsprüfungskommission zum Fazit, dass die Kreditabrechnung (nach finanzpolitischen Gesichtspunkten geprüft) als für in Ordnung befunden werden kann.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Stadtparlament, die Kreditabrechnung und den Nachtragskredit zu genehmigen.



KOMMISSIONSBERICHT

VOM 24. MAI 2022

GESCH.-NR. SR 2022-0504
BESCHLUSS-NR. SR 2022-97
GESCH.-NR. STAPA 2022/167
BESCHLUSS-NR. KOMM.

Stadtparlament Illnau-Effretikon
Rechnungsprüfungskommission

Thomas Hildebrand
Präsident

Arie Bruinink
Aktuar

Versandt am: 2. Juni 2022