

**Kredit**

Datum	Kreditgenehmigung		Total Fr.
07.03.2019	Bewilligter Kredit vom 07.03.2019 (GGR Beschluss Nr.2019-14)	inkl. MwSt.	240'000.00
<b>Total Kredit</b>			<b>240'000.00</b>

**Kosten**

Datum	Unternehmer/Arbeit	Betrag Fr.	7.7 % MwSt.	Total inkl. MwSt.
<b>Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbrucharbeiten</b>				
		0.00	0.00	0.00
<b>Total Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbrucharbeiten</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Baumeisterarbeiten</b>				
28.09.2020	Stucki Bauunternehmung AG Kostenanteil UFS	44'274.50	3'409.15	47'683.65
06.10.2020	Landolt + Co. AG Unterflursammelstelle	15'575.00	1'199.30	16'774.30
<b>Total Baumeisterarbeiten</b>		<b>59'849.50</b>	<b>4'608.45</b>	<b>64'457.95</b>
<b>Ausrüstung</b>				
25.11.2019	Villiger Entsorgungssysteme AG Anzahlungsbestätig.	24'072.00	1'853.55	25'925.55
20.02.2020	Villiger Entsorgungssysteme AG Teilrechnung A	35'348.00	2'721.80	38'069.80
14.09.2020	Villiger Entsorgungssysteme AG Schlussrechnung	17'595.70	1'354.85	18'950.55
14.09.2020	Stoll Reklame AG	2'875.55	221.40	3'096.95
<b>Total Ausrüstung</b>		<b>79'891.25</b>	<b>6'151.60</b>	<b>86'042.85</b>
<b>Parkplatz, Belagsarbeiten und Kandelaber</b>				
27.07.2020	Glauser Illnau AG Anschluss Leitung an UFS	4'351.95	335.10	4'687.05
21.10.2020	Terra Gartenbau AG Parkplatz und Werkstoffsammel.	42'555.50	3'276.75	45'832.25
01.10.2020	SIGNALTEC AG Signale Parkplätze	1'168.40	89.95	1'258.35
<b>Total Parkplatz, Belagsarbeiten und Kandelaber</b>		<b>48'075.85</b>	<b>3'701.80</b>	<b>51'777.65</b>
<b>Technische Arbeiten / Spesen</b>				
01.01.2019	CSD Ingenieure AG Teilrechnung	1'901.80	146.45	2'048.25
07.01.2019	Kanton Zürich Baudirektion Staatsgebühr	1'092.90		1'092.90
25.09.2020	lichtundmusik.ch GmbH Lautsprecher (Einweihung)	173.30	13.35	186.65
21.10.2020	CSD Ingenieure AG Schlussrechnung	450.65	34.70	485.35

<b>Total Technische Arbeiten / Spesen</b>		<b>3'618.65</b>	<b>194.50</b>	<b>3'813.15</b>
<b>Unvorhergesehenes</b>				
24.02.2020	Welti-Furrer Pneu Kran & Spezialtransport AG Behälter.	2'577.50	198.45	2'775.95
10.03.2020	INOBAT Batteriehai	250.00	19.25	269.25
26.08.2020	ANTA SWISS AG Abfallbehälter	3'773.75	290.60	4'064.35
<b>Total Unvorhergesehenes</b>		<b>6'601.25</b>	<b>508.30</b>	<b>7'109.55</b>
<b>Gesamttotal</b>		<b>198'036.50</b>	<b>15'164.65</b>	<b>213'201.15</b>
<b>Minderkosten</b>				<b>-26'798.85</b>

Stadt Illnau-Effretikon  
Abteilung Tiefbau  
Märtplatz 29, Postfach  
8307 Effretikon

*T. Bausch*

28.04.2022