



# BUCHHALTUNGSNACHWEIS

## Bau von Quartier- Kehrrichtunterflursammelstellen (Rahmenkredit)

HRM2 5540.5030.004

	DATUM	EXKL. MWST	MWST	INKL. MWST
<b>BRUTTO-BAUKOSTEN</b>				
gem. Abrechnung Tiefbau	24.01.2024	297'399.45	22'655.80	320'055.25
Total Brutto-Baukosten				<u>320'055.25</u>
<b>BEWILLIGTER BRUTTO-BAUKREDIT</b>				
STAPA 5540.5030.004	01.10.2020			300'000.00
<b>Total Brutto-Baukredit</b>				<b><u>300'000.00</u></b>
<b>AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG</b>				
2020 5540.5030.004		8'680.05	668.30	9'348.35
2021 5540.5030.004		130'767.90	9'946.20	140'714.10
2022 5540.5030.004		40'583.20	3'124.95	43'708.15
2023 5540.5030.004		117'341.75	8'942.90	126'284.65
2024 5540.5030.004		27.85	-27.85	0.00
Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung			<u>22'654.50</u>	<u>320'055.25</u>
<b>MEHRKOSTEN (BRUTTO)</b>				<b><u><u>20'055.25</u></u></b>
<b>EINNAHMEN GEM. BUCHHALTUNG</b>				
Total Einnahmen gem. Buchhaltung				<u>0.00</u>
Total Netto-Baukosten gem. Buchhaltung		0.00	22'654.50	320'055.25
Total Kosten gem. Bauabrechnung vs. total Kosten nach Buchhaltung				0.00

erstellt durch:  
02.02.2024Cigdem Poslu  
Sachbearbeiterin RechnungswesenDie Richtigkeit bescheinigt  
Abteilung Finanzen Illnau-EffretikonOlivia Kenel-Paredi  
Leiterin Rechnungswesen