

Projekt: 2045
Neubau Kindergarten Rosswinkel, Effretikon
Objekt: Gesamtprojekt

Bauherr: Stadt Illnau-Effretikon, Märtplatz 29, 8307 Effretikon

Architekt: Bienert Kintat Architekten, Aargauerstrasse 80/23, 8048 Zürich

Bauleitung:

Bauabrechnung per 20.09.2024

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	NA	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	Ein	= Einheitspreise				
Rechnung:	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastung
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung	HON	= Honorare
	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Bauabrechnung per 20.09.2024

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

Index KV: 100.00

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
1	Vorbereitungsarbeiten	168'300	171'945	340'245	322'591.50		318'895.15
	Baukr		171'945	340'245	318'932.30		315'100.80
	Projkr				3'659.20		3'794.35
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	6'000		6'000	9'218.60		9'353.75
	Baukr			6'000	5'559.40		5'559.40
	Projkr				3'659.20		3'794.35
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	120'100	57'845	177'945	175'478.60		176'510.80
	Baukr		57'845	177'945	175'478.60		176'510.80
12	Sicherungen, Provisorien	3'100	-3'100				
	Baukr		-3'100				
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung		10'000	10'000	19'606.10		19'606.10
	Baukr		10'000	10'000	19'606.10		19'606.10
15	Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen	39'100	107'200	146'300	118'288.20		113'424.50
	Baukr		107'200	146'300	118'288.20		113'424.50
2	Gebäude	5'179'000	-48'600	5'130'400	5'783'403.55		5'629'242.45
	Baukr		-48'600	4'750'900	5'401'412.60		5'249'530.20
	Projkr			379'500	381'990.95		379'712.25
21	Rohbau 1	1'243'800	-43'500	1'200'300	1'210'233.00		1'181'266.55
	Baukr		-43'500	1'200'300	1'210'233.00		1'181'266.55
22	Rohbau 2	736'800	55'400	792'200	1'141'320.95		1'179'900.10
	Baukr		55'400	792'200	1'141'320.95		1'179'900.10
23	Elektroanlagen	461'400	-34'400	427'000	463'114.95		465'299.55
	Baukr		-34'400	427'000	463'114.95		465'299.55

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation Baukr	316'300		316'300 316'300	412'737.65 412'737.65		252'987.70 252'987.70
25	Sanitäranlagen Baukr	272'700	-73'200 -73'200	199'500 199'500	211'673.70 211'673.70		205'688.80 205'688.80
27	Ausbau 1 Baukr	588'100	130'800 130'800	718'900 718'900	781'626.10 781'626.10		772'663.55 772'663.55
28	Ausbau 2 Baukr	380'400	-83'700 -83'700	296'700 296'700	305'736.45 305'736.45		318'693.25 318'693.25
29	Honorare Baukr Projkr	1'179'500		1'179'500 800'000 379'500	1'256'960.75 874'969.80 381'990.95		1'252'742.95 873'030.70 379'712.25
4	Umgebung Baukr	500'000	-34'000 -34'000	466'000 466'000	553'491.85 553'491.85		557'433.25 557'433.25
40	Terraingestaltung Baukr	25'300	-25'300 -25'300				
41	Rohbau- und Ausbauarbeiten Baukr	134'400		134'400 134'400	136'835.30 136'835.30		137'395.35 137'395.35
42	Gartenanlagen Baukr	172'000	159'600 159'600	331'600 331'600	416'656.55 416'656.55		420'037.90 420'037.90
44	Installationen Baukr	16'100	-16'100 -16'100				
45	Leitungen innerhalb Grundstück Baukr	30'000	-30'000 -30'000				
46	Trassenbauten Baukr	122'200	-122'200 -122'200				

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
5	Baunebenkosten	505'300		505'300	443'708.20		439'033.45
	Baukr			244'800	191'846.00		174'074.35
	Projkr			260'500	251'862.20		264'959.10
50	Wettbewerbskosten	226'500		226'500	208'680.95		217'792.85
	Projkr			226'500	208'680.95		217'792.85
51	Bewilligungen, Gebühren	37'200		37'200	24'372.90		19'372.90
	Baukr			37'200	23'134.35		18'134.35
	Projkr				1'238.55		1'238.55
52	Dokumentation und Präsentation	65'400	5'400	70'800	60'789.45		62'977.05
	Baukr		5'400	50'800	40'460.05		42'676.05
	Projkr			20'000	20'329.40		20'301.00
53	Versicherungen	7'500		7'500	4'800.00		7'158.35
	Baukr			7'500	4'800.00		3'609.95
	Projkr						3'548.40
55	Bauherrenleistungen	134'200		134'200	138'275.45		142'040.45
	Baukr			120'200	116'662.15		119'962.15
	Projkr			14'000	21'613.30		22'078.30
56	Übrige Baunebenkosten	34'500	-5'400	29'100	6'789.45		-10'308.15
	Baukr		-5'400	29'100	6'789.45		-10'308.15
6	Reserve	119'500	-89'345	30'155			
	Baukr		-89'345	30'155			
7	Unternehmerwechsel & Provisorium		140'000	140'000	302'152.20		302'149.30
	Baukr		140'000	140'000	302'152.20		302'149.30
71	ungewollter Wechsel				165'269.80		165'266.90
	Baukr				165'269.80		165'266.90
72	Provisorium		140'000	140'000	136'882.40		136'882.40
	Baukr		140'000	140'000	136'882.40		136'882.40

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
8	Teuerung Baukr		854'640 854'640	854'640 854'640			
81	KV-Indexiert: (Basis OKT. 2020=100) Baukr		854'640 854'640	854'640 854'640			
9	Ausstattung Baukr	102'900		102'900 102'900	111'771.00 111'771.00		111'333.20 111'333.20
90	Möbel Baukr	86'200		86'200 86'200	95'360.05 95'360.05		94'968.30 94'968.30
93	Geräte, Apparate Baukr	16'700		16'700 16'700	16'410.95 16'410.95		16'364.90 16'364.90
	PROJEKT TOTAL Baukr	6'575'000	994'640 994'640	7'569'640 6'929'640	7'517'118.30 6'879'605.95		7'358'086.80 6'709'621.10
	Projkr			640'000	637'512.35		648'465.70

Bauabrechnung per 20.09.2024

Detailausdruck inkl. MWST

Index KV: 100.00

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
1	Vorbereitungsarbeiten	168'300	171'945	340'245	322'591.50		318'895.15
	Baukr		171'945	340'245	318'932.30		315'100.80
	Projkr				3'659.20		3'794.35
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	6'000		6'000	9'218.60		9'353.75
	Baukr			6'000	5'559.40		5'559.40
	Projkr				3'659.20		3'794.35
101	Bestandsaufnahmen	6'000		6'000	7'314.95		7'314.95
	Baukr			6'000	5'410.75		5'410.75
	10100 Amtliche Vermessung				3'804.50		3'804.50
	Gossweiler Ingenieure AG				3'804.50	A	
	RE / 104082.106843		27	14.07.21			64.60
	RE / 104083.106844		28	14.07.21			242.35
	RE / 516098		84	09.09.22			f 3'497.55
	10104 Höhenaufnahme Kote Bodenpl.				701.55		701.55
	Gossweiler Ingenieure AG				701.55	A	
	RE / 511261		36	30.11.21			f 701.55
	10106 PK nach Sanierung				904.70		904.70
	GSA Becker AG				646.20	A	
	1 NA Schadstoffanalyse				258.50	NA	
	RE / 33964		74	28.06.22			258.50
	RE / 38341		282	19.12.23			f 646.20
	Projkr				1'904.20		1'904.20
	10101 Schadstoffuntersuchungen				1'001.60		1'001.60
	GSA Becker AG				1'001.60	A	
	RE / 31814		30	30.08.21			f 1'001.60
	10102 Sondierung Dach				627.05		627.05
	Wyss AG				627.05	A	
	RE / 005221-SPSH		34	11.09.21			f 627.05
	10103 Sondage Bodenpl.				275.55		275.55
	Weilenmann AG Kempttal				275.55	A	
	RE / 210688		35	17.11.21			f 275.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
104	Baugespann Baukr 10400 Baugespann Hunziker Bauprofile AG <i>SR / 21-5869</i> Projkr 10400 Baugespann Hunziker Bauprofile AG <i>RE / 21-5028</i>		47	31.12.21	1'903.65 148.65 1'755.00	A A	2'038.80 148.65 f 148.65 1'890.15 f 1'890.15
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen Baukr	120'100	57'845 57'845	177'945 177'945	175'478.60 175'478.60		176'510.80 176'510.80
111	Rodungen Baukr 20100 Rodung, Abbruch, Baugrubenaushub Toldo Rückbau AG <i>AK01 / 30002359</i> <i>AK02 / 30'002'405</i> <i>SR / 30'002'452</i>		60 65 82	31.03.22 18.05.22 06.07.22	2'600 5'545.00	A	5'545.00 4'500.00 f 1'045.00
112	Rückbau Baukr 11200 Schadstoffrückbau STUTZ AG Bauunternehmung <i>SR / 202205333</i> 20100 Rodung, Abbruch, Baugrubenaushub Toldo Rückbau AG 1 NA Decken Korkeinlage 2 NA Boden/Dach Kork/Foamglas 3 NA Wasserbecken 4 NA zusätzl. Decken&Fundamente <i>AK01 / 30002359</i> <i>AK02 / 30'002'405</i> <i>AK03 / 30002445</i> <i>SR / 30'002'452</i>		59'845 70	163'845 16.05.22 31.03.22 18.05.22 30.06.22 06.07.22	164'047.35 15'557.45 15'557.45 148'489.90 99'144.45 7'923.10 23'183.25 4'063.95 14'175.15	A A NA NA NA NA	163'314.95 14'743.80 f 14'743.80 148'571.15 17'040.00 53'850.00 53'850.00 f 23'831.15

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
112.0	Demontagen Baukr			30'300			
112.1	Abbrüche Baukr 1: UMB 211.2 -> 112.1 1: UMB 121 -> 112.1 1: UMB 120 -> 112.1 20: UMB 569 -> 523 99: UNV 6 -> 112.1		59'845 32'400 2'700 400 -25'000 49'345	133'545			
114	Erdbewegungen Baukr		-2'000	11'500	5'886.25		7'650.85
114.0	Baustelleneinrichtung Baukr 3: UMB 114.0 -> 136 20100 Rodung, Abbruch, Baugrubenaushub Toldo Rückbau AG <i>SR / 30'002'452</i>		-2'000 -2'000 <i>82</i>	11'500 <i>06.07.22</i>	5'886.25 <i>A</i>		7'650.85 <i>f 7'650.85</i>
12	Sicherungen, Provisorien Baukr	3'100	-3'100 -3'100				
120	Übergangsposition Baukr 1: UMB 120 -> 112.1		-400 -400				
121	Sicherung vorhandener Anlagen Baukr 1: UMB 121 -> 112.1		-2'700 -2'700				
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung Baukr		10'000 10'000	10'000 10'000	19'606.10 19'606.10		19'606.10 19'606.10
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl. Baukr 3: UMB 214.1 -> 136 3: UMB 211.0 -> 136 3: UMB 114.0 -> 136 13600 Kosten für Energie, Wasser und dgl. Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ		10'000 4'000 4'000 2'000	10'000	19'606.10 <i>A</i>		19'606.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
136	<i>RE / 4023666310</i> <i>RE / 4000303107</i> <i>RE / 4023842367</i> <i>RE / 29103243</i> <i>RE / 4017815906</i> <i>RE / 4017950129</i>		106 176 177 178 179 223	24.11.22 09.03.23 30.03.23 16.05.23 25.05.23 13.07.23			284.80 11'894.20 2'650.85 161.55 599.30 f 4'015.40
15	Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen Baukr	39'100	107'200 107'200	146'300 146'300	118'288.20 118'288.20		113'424.50 113'424.50
151	Erdarbeiten Baukr			15'400			
152	Kanalisationsleitungen Baukr 2: UMB 452 -> 152 2: UMB 455 -> 152 2: UMB 443 -> 152 2: UMB 259 -> 152 21100 Baumeisterarbeiten Weilenmann AG Kempttal <i>AK01 / 220254</i> <i>AK02 / 220410</i> <i>AK03 / 220450</i> <i>AK07 / 230356</i> <i>SR / 23583</i>		107'200 24'200 5'800 4'000 73'200 72 81 91 217 267	125'500 19.05.22 27.07.22 31.08.22 12.07.23 31.10.23	114'629.00	A	109'765.30 28'000.00 52'000.00 10'000.00 10'000.00 f 9'765.30
154	Leitungen für HLKS -Anlagen Baukr 15400 Neue Wasserzuleitung Glauser Illnau AG <i>RE / gem. BH / 23/3006 ROH</i> Projkr 15401 Kaltwasser-Zuleitung p.+s. christen ag <i>(RE gestichen gem. BH) / 2023047</i>		 118 164	 5'400 20.01.23 15.05.23	3'659.20	A	3'659.20 f 3'659.20 f

[illegible]

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
211.0	Baustelleneinrichtung Baukr 3: UMB 211.0 -> 136		-4'000 -4'000	49'900			
211.1	Gerüste Baukr			21'000			
211.2	Abbruch- und Demontagen Baukr 1: UMB 211.2 -> 112.1		-32'400 -32'400				
211.3	Baumeisteraushub Baukr 992: UNV 6 -> 211.3		15'000 15'000	89'300			
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten Baukr			331'500			
211.6	Maurerarbeiten Baukr 20: UMB 569 -> 523 20: UMB 569 -> 523		32'500 7'500 25'000	33'100			
214	Montagebau in Holz Baukr		-54'600	675'500	540'123.65		522'968.40
214.1	Zimmerarbeiten Baukr 3: UMB 214.1 -> 136 4: UMB 214.1 -> 273.3 21400 Montagebau in Holz Kifa AG 1 NA Mehrpreis Schweizer Holz 2 NA Mehrpreis Schweizer Holz 3 NA Abdeckung Dachausstieg 4 NA Anpassungen Vordach 5 NA Zusätzliche Pfosten 6 NA Dämmung ersetzen 7 NA Zusätzliche Verkleidungen 8 NA Oberflächenbehandlungen AK01 / 303062 AK02 / 303063		-29'000 -4'000 -25'000 67 68	675'500	540'123.65 518'890.55 498'701.55 1'943.55 -1'943.55 690.55 1'705.40 700.90 4'436.85 2'857.60 9'797.70	A NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	522'968.40 502'009.30 50'000.00 50'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
214.1	AK03 / 303064 AK04 / 303065 AK05 / 303066 AK06 / 303067 RE - NA3 gemäss Ausmass / 310193 RE - NA4 gemäss Ausmass / 310194 RE - NA5 gemäss Ausmass / 310195 RE - NA6 gemäss Ausmass / 310196 SR / 210059 21401 Montagebau in Holz, Mat. Teuerung Kifa AG RE-Teuerung / 312737 21402 Klappe Gasdruckfeder Kifa AG 1 Abdichtung & Verkleidungen DSP RE / 317196 RE / 317168		69 73 93 104 207 208 209 210 251 250 295 296	27.04.22 03.06.22 30.09.22 28.10.22 12.05.23 12.05.23 12.05.23 12.05.23 30.06.23 03.10.23 11.06.24 11.06.24	16'155.00 16'155.00 5'078.10 3'997.10 1'081.00	A A NA	100'000.00 100'000.00 100'000.00 50'000.00 690.55 1'705.40 700.90 4'436.85 f 44'475.60 16'155.00 f 16'155.00 4'804.10 3'833.25 f 970.85
214.4	Äussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen Baukr 4: UMB 214.4 -> 128.4		-25'600 -25'600				
22	Rohbau 2 Baukr	736'800	55'400 55'400	792'200 792'200	1'141'320.95 1'141'320.95		1'179'900.10 1'179'900.10
221	Fenster, Aussentüren, Tore Baukr 22100 Fenster aus Holz u. Holz-Metall Holzbau Bucher AG 1 NA Motorenschloss 2 NA Lüftungsgitter UG 3 NA Auswechseln Isoliergläser AK01 / 20221910 AK02 / 20222107 SR / 20231336		34'400 99 112 241	454'300 09.11.22 09.12.22 28.08.23	621'782.15 607'918.10 7'359.40 1'671.15 4'833.50	A NA NA NA	624'618.40 300'000.00 200'000.00 f 124'618.40
221.0	Fenster aus Holz Baukr			334'700			
221.1	Fenster aus Holz-Metall						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
221.1	Baukr 5: UMB 231.6 -> 221.1		34'400 34'400	81'900			
221.5	Aussentüren, Tore aus Holz Baukr			37'700			
222	Spenglerarbeiten Baukr 22200 Spenglerarbeiten Schnyder AG 1 NA Decke Technikraum RE / 048922 AK01 / AK-014722-SPPB AK02 / AK-015622-SPPB AK03 / AK-001123-SPPB AK04 / AK-004523-SPPB SR / 022123		80 102 111 122 140 167	12.08.22 24.11.22 09.12.22 01.02.23 03.04.23 01.06.23	127'052.70 122'193.60 4'859.10	A NA	184'550.60 4'859.10 60'000.00 20'000.00 10'000.00 20'000.00 f 69'691.50
224	Bedachungsarbeiten Baukr 22400 Bedachungsarbeiten TECTON AG Pfäffikon 1 NA Decke Technikraum 2 NA Prov. Absturzsicherung AK01 / 614.4355 AK02 / 6221270 AK03 / 6221408 AK04 / 6221510 SR / 31163		15'200 92 95 108 129 275	189'700 31.08.22 31.10.22 30.11.22 31.12.22 10.11.23	254'679.80 232'118.70 13'649.80 8'911.30	A NA NA	232'455.80 12'421.40 109'634.35 26'087.25 8'700.15 f 75'612.65
224.1	Dichtungsbeläge Flachdächer Baukr 7: UMB 225.3 -> 224.1		15'200 15'200	129'900			
224.9	Extensive Flachdachbegrünung Baukr			59'800			
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen Baukr		13'300	29'300	33'893.50		31'065.85
225.1	Fugendichtungen Baukr		3'500	3'500	7'463.45		4'169.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
225.1	7: UMB 273.0 -> 225.1 22510 Kitfugen FUGENTEAM AG SR / 230472		3'500 225	 30.07.23		A	 f 4'169.40
225.2	Spezielle Dämmungen Baukr 991: UNV 6 -> 225.2 27100 Gipsarbeiten Dell'Elba Partner AG 1 UG Decken Dämmung SR / 02022399		25'000 25'000 243	25'000 22.08.23	23'355.50 23'355.50	NA	23'200.85 f 23'200.85
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen Baukr 7: UMB 225.3 -> 224.1 7: UMB 225.4 -> 125.3		-16'000 -15'200 -800				
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl. Baukr 7: UMB 225.4 -> 125.3 22540 Brandschutzbekleidungen und dgl. Auchli + Appenzeller AG SR / 22306056		800 800 198	800 15.06.23	3'074.55	A	3'695.60 f 3'695.60
227	Äussere Oberflächenbehandlungen Baukr		-7'500				
227.1	Äussere Malerarbeiten Baukr 20: UMB 569 -> 523		-7'500 -7'500				
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen Baukr 22800 Äusser Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen Kästli & Co. AG AK01 / 1058648 AK02 / 1058739 AK03 / 1058979 SR / 1059856		 200 206 227 290	77'400 29.06.23 06.07.23 31.07.23 27.12.23	103'912.80	A	107'209.45 35'859.65 35'859.65 23'136.10 f 12'354.05
228.3	Markisen						

[illegible]

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
231.0	Netzersatzanlagen Baukr			25'800			
231.5	Energieerzeugungsanlagen Baukr			72'700			
231.6	Lüftungs- und Beschattungsmechanik Baukr 5: UMB 231.6 -> 221.1		-34'400 -34'400	62'500			
232	Starkstrominstallationen Baukr			135'800			
233	Leuchten und Lampen Baukr			78'500			
235	Schwachstromanlagen Baukr			23'700			
236	Schwachstrominstallationen Baukr			24'800			
238	Provisorische Installationen Baukr			3'200			
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation Baukr	316'300		316'300 316'300	412'737.65 412'737.65		252'987.70 252'987.70
242	Heizungsanlagen Baukr 24200 Heizungsanlage Thermtec Energie und Gebäudetechnik AG AK01 / 21-0013/A-01 24201 Heizungsanlage E3 HLK AG 1 Unt--Wechsel Thermtec 2 NA Speicherisolation 3 NA Mehr Minderkosten 4 NA Sicherheitsventile AK03 / 1203171 SR / 1213064		66	192'800 165 266	243'445.70 142'506.60 142'506.60 100'939.10 103'947.15 -15'528.00 3'030.35 8'387.20 1'102.40 26.06.23 19.09.23	A A NA NA NA NA	151'189.15 52'500.00 f 52'500.00 98'689.15 75'269.00 f 23'420.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
243	Wärmeverteilung Baukr 24200 Heizungsanlage Thermtec Energie und Gebäudetechnik AG 24201 Heizungsanlage E3 HLK AG <i>AK01 / 1186611</i> <i>AK02 / 1200088</i> <i>AK03 / 1203171</i> <i>SR / 1213064</i>		98	76'500	133'008.50 67'493.40	A	65'515.10 f
			126 156 165 266	03.02.23 30.05.23 26.06.23 19.09.23	65'515.10	A	65'515.10 27'151.05 16'115.60 15'511.75 f 6'736.70
244	Lufttechnische Anlagen Baukr 24400 Lüftungsanlage bvk Brandenberger AG <i>AK01 / AK-011422-LU</i> <i>AK02 / AK-001623-LU</i> <i>AK03 / AK-003123-LU</i> <i>AK04 / AK-004123-LU</i> <i>SR / T-000923-LU</i>		120 134 148 159 283	05.12.22 14.03.23 12.04.23 09.05.23 13.07.23	47'000 36'283.45	A	36'283.45 10'079.85 11'439.30 4'745.65 3'039.15 f 6'979.50
25	Sanitäranlagen Baukr	272'700	-73'200 -73'200	199'500 199'500	211'673.70 211'673.70		205'688.80 205'688.80
250	Übergangsposition Baukr 25000 Allgemeine Sanitäranlagen p.+s. christen ag 1 NA Enthärtungsanlage 2 NA Prov. Pumpe UG TECH. 4 NA Trocknung Technikraum <i>AK01 / 2022170</i> <i>AK02 / 2023059</i> <i>AK03 / 2023103</i> <i>SR / 2023083</i>		107 226 231 269	29.11.22 06.06.23 21.08.23 27.10.23	146'525.25 134'297.05 5'309.65 3'201.70 3'716.85	A NA NA NA	140'540.35 67'851.00 46'526.40 10'622.95 f 15'540.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
251	Allgemeine Sanitärapparate Baukr			31'200			
252	Spezielle Sanitärapparate Baukr 25200 Löschanlagen Feuerlöscher MINIMAX AG RE / 2354878		222	17.07.23	800.75	A	800.75 f 800.75
253	Versorgungs- und Entsorgungsapparate Baukr			113'100			
258	Kücheneinrichtungen Baukr 27300 Allg. Schreinerarb., Innere Türen & Verglasung, Einbauküchen Röthlisberger AG 7 NA Küchengeräte AK04 / 23100005 SR / 2310007		197 244	29.06.23 17.08.23	64'347.70 59'695.30 4'652.40	A NA	64'347.70 57'000.00 f 7'347.70
259	Übriges Baukr 2: UMB 259 -> 152		-73'200 -73'200				
27	Ausbau 1 Baukr	588'100	130'800 130'800	718'900 718'900	781'626.10 781'626.10		772'663.55 772'663.55
271	Gipserarbeiten Baukr 27100 Gipserarbeiten Dell'Elba Partner AG AK01 / 02022571 AK02 / 02022659 SR / 02022399		105 169 243	18.11.22 02.05.23 22.08.23	93'200 113'999.15	A	117'291.15 53'549.50 49'087.00 f 14'654.65
272	Metallbauarbeiten Baukr 27200 Allgemeine Metallbauarbeiten Altorfer AG Metallbau 1 Mehraufwand Vordach/Rost AK01 / 15756 / 2023 AK02 / 15780 / 2023		168 218	14.06.23 17.07.23	14'300 36'791.25 30'525.55 26'111.40 4'414.15	A NA	39'461.65 33'195.95 16'155.00 11'623.55

273.2	Innere Verglasungen Baukr			55'000			
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten Baukr 4: UMB 214.1 -> 273.3 10: UMB 283.4 -> 273.0 11: UMB 282.5 -> 273.3		134'300 25'000 44'000 65'300	257'300			
275	Schliessanlagen Baukr 27500 Schliessanlage KOCH Group AG <i>SR / 41347170</i>			12'300	27'306.10	A	22'324.10
			281	19.12.23			f 22'324.10
276	Innere Abschlüsse Baukr			18'900			
276.0	Verdunkelungseinrichtungen Baukr			18'900			
278	Beschriftungen, Markierungen, Signaletik Baukr 27200 Allgemeine Metallbauarbeiten Altorfer AG Metallbau 1 Mehraufwand Vordach/Rost <i>AK02 / 15780 / 2023</i> <i>SR / 15805/2023</i> 27800 Beschriftung, Markierungen , Singnaletik Speckert+Klein AG <i>RE / RG2301553</i> 27801 Vogelschutzmassnahmen BIRD PROTECTION <i>RE / 231003</i>		218 233 228 254	9'700 17.07.23 21.08.23 09.08.23 16.10.23	15'355.55 1'657.20 1'329.85 327.35 5'294.40 5'294.40 8'403.95 8'403.95	A NA A A	14'883.70 1'554.90 5'365.70 7'963.10 f 7'963.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
28	Ausbau 2 Baukr	380'400	-83'700 -83'700	296'700 296'700	305'736.45 305'736.45		318'693.25 318'693.25
281	Bodenbeläge Baukr		3'200	180'200	152'881.80		154'125.50
281.0	Estriche (Unterlagsböden) Baukr 8: UMB 281.1 -> 281.0 9: UMB 281.0 -> 286 28100 Unterlagsboden Amendola AG AK02 / 210021 SR / 23243		14'400 19'400 -5'000 123 237	88'600 01.02.23 23.08.23	66'657.95 A		69'112.75 41'500.00 f 27'612.75
281.1	Fugenlose Bodenbeläge Baukr 8: UMB 281.1 -> 281.0		-19'400 -19'400				
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. Baukr 28120 Bodenbeläge aus Kustoffen, Textilien und dgl. AGB Bodenbeläge Aktiengesellschaft AK01 / 2305-Z123 SR / 2307-Z162			51'400 160 238	27'663.40 30.05.23 14.07.23	A	28'370.95 23'050.40 f 5'320.55
281.6	Bodenbeläge aus Platten Baukr 12: UMB 282.4 -> 281.6 28160 Boden-/ Wandbeläge Plattenarbeiten El-ba AG SR / 2023-10176		8'200 8'200 235	15'000 08.08.23	22'482.15 A		22'296.70 f 22'296.70
281.7	Bodenbeläge aus Holz Baukr 28170 Bodenbeläge aus Holz Lenzlinger Bodenbeläge AG AK01 / 283694 SR / 283694-1			25'200 163 224	36'078.30 07.06.23 27.07.23	A	34'345.10 25'848.00 f 8'497.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen Baukr		-73'500				
282.4	Wandbeläge aus Platten Baukr 12: UMB 282.4 -> 281.6		-8'200 -8'200				
282.5	Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen Baukr 11: UMB 282.5 -> 273.3		-65'300 -65'300				
283	Deckenbekleidungen Baukr		-18'400	93'600	104'942.90		112'740.80
283.4	Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen Baukr 4: UMB 214.4 -> 128.4 10: UMB 283.4 -> 273.0 28300 Deckenbekleidungen aus Holz u. Holzwerkstoffe bbf Weber AG 1 NA Mehrkosten Akustikplatten AK01 / 10091 AK02 / 10100 SR / 10104		-18'400 25'600 -44'000 145 149 219	93'600 28.04.23 16.05.23 29.06.23	104'942.90 92'765.60 12'177.30	A NA	112'740.80 53'053.30 31'779.90 f 27'907.60
285	Innere Oberflächenbehandlungen Baukr 28500 Innere Malerarbeiten Chiuso Luigi Malergeschäft 1 Zusätzl. Beamer/Holzverkl. SR / 23-0104 28501 Oberflächenbehandlung Chiuso Luigi Malergeschäft RE / 23-0042 28502 Zusätzl. Malerarbeiten Chiuso Luigi Malergeschäft RE / 23 - 0121		216 132 229	7'900 26.07.23 17.03.23 25.08.23	17'324.95 13'186.10 10'853.75 2'332.35 3'146.55 3'146.55 992.30 992.30	A NA A A	18'939.50 14'800.65 f 14'800.65 3'146.55 f 3'146.55 992.30 f 992.30

Projekt: 2045
 Neubau Kindergarten Rosswinkel, Effretikon
 Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 23
 20.09.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
285.1	Innere Malerarbeiten Baukr			7'900			
286	Bautrocknung Baukr 9: UMB 281.0 -> 286 28600 Bauaustrocknung Krüger + Co. AG AK01 / 482352 AK02 / 485970 AK03 / 489517 AK04 / 499195 AK05 / 501258 AK06 / 504655 AK07 / 508342 SR / 512351		5'000 5'000 121 127 141 203 215 232 252 262	5'000 31.01.23 28.02.23 31.03.23 30.06.23 24.07.23 28.08.23 28.09.23 31.10.23	22'617.00	A	22'785.20 6'462.00 6'462.00 1'674.45 1'615.50 2'154.00 1'615.50 1'077.00 f 1'724.75
287	Baureinigung Baukr 28700 Baureinigung Schumacher Reinigungen und Umzüge GmbH RE / RE-00452 28701 Baureinigung LBT Facility Services AG RE - Grobreinigung von 12.12.- & 13.12.2022 / 22120149 RE / 23020219		230 113 274	14.08.23 19.12.22 27.02.23	10'000 7'969.80 7'323.60 646.20	A A	10'102.25 8'939.10 f 8'939.10 1'163.15 f 646.20 f 516.95
29	Honorare Baukr Projkr	1'179'500		1'179'500 800'000 379'500	1'256'960.75 874'969.80 381'990.95		1'252'742.95 873'030.70 379'712.25
290	Übergangsposition Baukr			800'000			
291	Architekt Baukr 29101 Architekt (Baukredit) Bienert Kintat Architekten 1 Erhalt Schutzraum 4 Grundwasserregulierung 5 Submission BKP276	251'000		251'000	854'712.65 604'035.35 520'635.20 7'487.85 4'320.00 6'978.95	A NA NA NA	853'340.90 602'663.60

Projekt: 2045
 Neubau Kindergarten Rosswinkel, Effretikon
 Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 24
 20.09.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
291	6 prozentual zur Bausumme				51'489.00	NA	
	7 Aufhängesystem Klassenzimmer				2'471.70	NA	
	8 Gardinen Klassenzimmer				2'617.10	NA	
	9 UG Hubhilfe Kellerklappe				2'035.55	NA	
	10 Teuerung				6'000.00	NA	
	AK01 / Phase 41 - 52 / Honorar / 01/2022/122		109	01.10.22			268'358.30
	SR / Phase 41 - 52 / Honorar / 08/2021-08/2023		306	01.09.24			f 334'305.30
	Projkr				251'000		250'677.30
	29100 Architekt (Projektierung)				250'677.30	A	
	Bienert Kintat Architekten						
292	AK01 / Projektierung / Nacherfassung / AKonto 1 / März 2020 / 122		1	02.04.20			68'949.80
	AK02 / Projektierung / Nacherfassung / AKonto 2 / Juli 2020 / 122		2	20.07.20			180'036.70
	SR / Projektierung / Nacherfassung / Schlussrechnung		3	24.11.20			f 1'690.80
	Bauingenieur	26'000		26'000	92'272.50		92'272.50
	Baukr				62'786.60		62'786.60
	29201 Bauingenieur (Baukredit)						
	B3 AG				54'773.20	A	
	1 Erhalt Schutzraum				7'002.65	NA	
	2 Grundwasserregulierung				4'524.20	NA	
	3 prozentual zur Bausumme				-3'513.45	NA	
293	AK02 / 22085/P.1963/ca/bzu		54	08.03.22			20'008.35
	Erhalt Schutzraum / 22120/P.19.63/CA/bzu		56	09.03.22			1'744.75
	AK / 23259		213	14.07.23			23'807.05
	SR / 23745		279	30.11.23			f 17'226.45
	Projkr				26'000		29'485.90
	29200 Bauingenieur (Projektierung)						
	B3 AG				25'775.65	A	
	2 HB MB UVG				3'710.25	NA	
	RE/ Projektierung / Nacherfassung / Mehraufwendungen Sparrunde / 20342		4	01.12.20			3'710.25
	SR / Projektierung / Nacherfassung / Schlussrechnung / 20341		5	01.12.20			f 25'775.65
293	Elektroingenieur	8'700		8'700	37'575.95		37'575.95
	Baukr				28'884.30		28'884.30
	29301 Elektroingenieur (Baukredit)						
	Elektrowerk GmbH				27'523.55	A	
	2 NA Beamer Satmultimedia				501.35	NA	
	3 NA Hagelschutz				393.90	NA	
	4 NA Türsteuerung				465.50	NA	
	AK02 / 1906_220321		32	21.03.22			7'605.20

Seite: 25
20.09.2024

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
293	AK04 / 1906_221122 SR / 1906_230829 Projkr 29300 Elektroingenieur (Projektierung) Elektrowerk GmbH SR / Projektierung / Nacherfassung / Schlusszahlung / 1906_200928		101 256	22.11.22 29.08.23 8'700	8'691.65 8'691.65	A	9'778.10 f 11'501.00 8'691.65 f 8'691.65
294	HLLK-Ingenieur Baukr 29401 HLKS-Ingenieur (Baukredit) Amstein + Walthert AG 2 Unt--Wechsel Hon AK06 / 11634469 AK07 / 11635929 AK08 / 11636163 AK05 / 11636439 AK09-Hon / 11636884 AK10-Hon / 100148 AK11 / 101043 AK12 / 104450 AK13 / 107729 AK14 / 111612 AK15 / 117921 AK16 / 121529 SR / 140945 Projkr 29400 HLLK-Ingenieur (Projektierung) Amstein + Walthert AG AK01 / Projektierung / Nacherfassung / Akonto 1 / 11622494 AK02 / Projektierung / Nacherfassung / Akonto 2 / 11625220 AK03 / Projektierung / Nacherfassung / Akonto 3 / 11626444 SR / Projektierung / Nacherfassung / Schlussrechnung / 11627126	32'800	31 38 40 42 44 49 58 71 79 83 284 286 288	30.09.21 19.11.21 30.11.21 06.12.21 31.12.21 31.01.22 28.02.22 03.05.22 30.06.22 31.08.22 08.12.22 31.12.22 23.11.23	90'672.45 59'391.65 79'919.95 -20'528.30 31'280.80 31'280.80	A NA A	90'601.30 59'320.50 4'308.00 4'308.00 4'308.00 4'308.00 4'308.00 4'028.00 5'385.00 5'385.00 5'385.00 4'308.00 3'769.50 f 4'135.00 31'280.80 5'600.40 11'200.80 2'800.20 f 11'679.40
296	Spezialisten Baukr 29601 Landschaftsarchitekt (Baukredit) Cukrowicz Landschaften GmbH 1 prozentual zur Bausumme 2 NA Sonnenschirme AK01 / 2022/25	61'000	96	61'000 14.11.22	181'474.10 119'618.80 103'262.95 90'503.85 11'741.30 1'017.80	A NA NA	178'699.20 119'122.60 103'262.95 16'155.00

Projekt: 2045

Neubau Kindergarten Rosswinkel, Effretikon

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 26

20.09.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			

296	AK02 / 2022/26			97	14.11.22			8'616.00
	AK05 zu AK02 ZANW 97 vom 15.11.22 / 2022/26			211	14.11.22			8'616.00
	AK03 / 2023/16			142	05.04.23			7'979.40
	AK04 / 2023/18			155	31.05.23			21'540.00
	AK06 / 2023/30			291	24.10.23			36'213.55
	SR / 2024/05			293	24.10.23			f 4'143.00
	29731 Bauphysiker (Baukredit)					16'355.85		15'859.65
	mühlebach partner AG					10'985.40	A	
	1 NA ECO BKP (Phase 41)					5'370.45	NA	
	RE (Teil ECO BKP) / 14113/109076			64	08.04.22			5'370.45
	RE Akustik/Bauphysik / 109569			86	13.09.22			3'230.75
	RE Brandschutz / 109571			88	13.09.22			853.00
	RE Akustik/Bauphysik / 110332			158	23.05.23			2'446.15
	RE Akustik/Bauphysik / 110615			247	05.09.23			1'826.85
	RE Brandschutz / 110614			248	05.09.23			f 2'132.45
	Projkr				61'000	61'855.30		59'576.60
	29600 Landschaftsarchitekt (Projektierung)					43'575.95		43'575.95
	Cukrowicz Landschaften GmbH					43'575.95	A	
	AK01 / Projektierung / Nacherfassung / Akonto 1 / 2020/24 ROWI			11	21.10.20			f 43'575.95
	29730 Bauphysiker (Projektierung)					18'279.35		16'000.65
mühlebach partner AG					18'279.35	A		
AK01 / Projektierung / Nacherfassung / Akonto 1 / 14113/107415			13	08.05.20			5'541.80	
AK02 / Projektierung / Nacherfassung / Akonto 2 / 14113/107588			14	20.07.20			1'759.00	
AK03 / Projektierung / Nacherfassung / Akonto 3 / 14113/107589			15	20.07.20			52.75	
AK04 / Projektierung / Nacherfassung / Akonto 4 / 14113/107586			16	20.07.20			161.40	
AK05 / Projektierung / Nacherfassung / Akonto 5 / 14113/107585			17	20.07.20			5'379.60	
SR / Projektierung / Nacherfassung / Schlussrechnung / 14113/107841			18	01.12.20			f 3'106.10	
297	Spezialisten 1					253.10		253.10
Baukr							A	
29732 Baumbeurteilung								
Forsta AG								
RE / 230307-A			190	29.03.23				f 253.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
4	Umgebung Baukr	500'000	-34'000 -34'000	466'000 466'000	553'491.85 553'491.85		557'433.25 557'433.25
40	Terraingestaltung Baukr	25'300	-25'300 -25'300				
401	Erdbewegungen Baukr 15: UMB 401 -> 421		-25'300 -25'300				
41	Rohbau- und Ausbauarbeiten Baukr	134'400		134'400 134'400	136'835.30 136'835.30		137'395.35 137'395.35
411	Baumeisterarbeiten Baukr 21100 Baumeisterarbeiten Weilenmann AG Kempttal 2 NA Betonplattenweg 5 NA Mehrausmass AK01 / 220254 AK06 / 230251 AK07 / 230356 AK08 / 230509 SR / 23583		72 161 217 245 267	19.05.22 06.06.23 12.07.23 13.09.23 31.10.23	134'400 136'835.30 78'751.00 38'084.30 20'000.00	A NA NA	137'395.35 17'000.00 40'000.00 40'000.00 30'000.00 f 10'395.35
42	Gartenanlagen Baukr	172'000	159'600 159'600	331'600 331'600	416'656.55 416'656.55		420'037.90 420'037.90
421	Gärtnerarbeiten Baukr 13: UMB 463 -> 421 14: UMB 464 -> 421 15: UMB 401 -> 421 16: UMB 443 -> 421 17: UMB 423 -> 421 19: UMB 422 -> 421 42100 Gärtnerarbeiten Rüttimann Garten GmbH 2 NA Gartentore 3 NA Briefkasten / Pflanzen AK01 / 22296-1 AK02 / 22296-2		200'500 112'200 10'000 25'300 12'100 30'000 10'900 146 153	256'700 21.04.23 17.05.23	329'697.85 323'938.40 2'033.25 3'726.20	A NA NA	335'208.85 76'950.05 74'081.25

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
421	AK03 / 22296-3 SR / 22296		204 240	14.06.23 05.09.23			75'515.70 f 108'661.85
422	Einfriedungen Baukr 19: UMB 422 -> 421		-10'900 -10'900				
423	Ausstattungen, Geräte Baukr 17: UMB 423 -> 421 21100 Baumeisterarbeiten Weilenmann AG Kempttal RE Wasserpumpe / 220118 23000 Elektroanlagen Elpin AG 9 NA Umgebung AK06 / 23-06-0050 SR / 23-08-0038 25000 Allgemeine Sanitäranlagen p.+s. christen ag 3 NA Umgebung AK03 / 2023103 SR / 2023083 42100 Gärtnerarbeiten Rüttimann Garten GmbH 1 NA Velounterstand SR / 22296 42300 Ausstattung atelier schelb+partner ag SR / 23053 42302 Sonnensegel Sonnensegel Vetsch AG SR / 53331		-30'000 -30'000 62 205 239 231 269 240 236 234	74'900 25.03.22 30.06.23 30.08.23 21.08.23 27.10.23 05.09.23 17.07.23 07.08.23	86'958.70 1'610.60 1'610.60 2'900.05 2'900.05 3'597.85 3'597.85 24'952.45 24'952.45 46'174.60 46'174.60 7'723.15 7'723.15	A A NA NA NA A A	84'829.05 1'610.60 f 1'610.60 2'900.05 2'319.00 f 581.05 3'597.80 2'947.25 f 650.55 24'952.45 f 24'952.45 46'174.60 f 46'174.60 5'593.55 f 5'593.55

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
44	Installationen Baukr	16'100	-16'100 -16'100				
443	Elektroanlagen Baukr 2: UMB 443 -> 152 16: UMB 443 -> 421		-16'100 -4'000 -12'100				
45	Leitungen innerhalb Grundstück Baukr	30'000	-30'000 -30'000				
452	Kanalisationsleitungen Baukr 2: UMB 452 -> 152		-24'200 -24'200				
455	Sanitärleitungen Baukr 2: UMB 455 -> 152		-5'800 -5'800				
46	Trassenbauten Baukr	122'200	-122'200 -122'200				
463	Oberbau Baukr 13: UMB 463 -> 421		-112'200 -112'200				
464	Entwässerung Baukr 14: UMB 464 -> 421		-10'000 -10'000				
5	Baunebenkosten Baukr Projkr	505'300		505'300 244'800 260'500	443'708.20 191'846.00 251'862.20		439'033.45 174'074.35 264'959.10
50	Wettbewerbskosten Projkr	226'500		226'500 226'500	208'680.95 208'680.95		217'792.85 217'792.85
501	Wettbewerbe Projkr 50100 Wettbewerb (Projektierung) ProForma Unternehmung RE / Projektierung / Nacherfassung / RE / Wettbewerb / Verschied.			226'500 19 16.12.19	208'680.95	A	217'792.85 f 208'680.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
501	RE / Projektierung / Nacherfassung Korrex / RE / Wettbewerb / Verschied.		304	17.01.22			f 9'111.90
51	Bewilligungen, Gebühren Baukr Projkr	37'200		37'200 37'200	24'372.90 23'134.35 1'238.55		19'372.90 18'134.35 1'238.55
511	Bewilligungen, Gebühren Baukr 51100 Bewilligungen, und Gebühren Stadt Illnau-Effretikon RE Interne Verrechnung / 2021-0110 Re Interne Verrechnung / 2021 -0110 51101 Bewilligungen und Bauberatung BKZ Behindertenkonferenz Kanton Zürich RE / 0419-21 51103 Bewilligung Erdsonde Kanton Zürich - AWEL RE / 9002992579 Projkr 51104 Bewilligungen Baugespann Prov ZHB BAU AG RE / 21-67	17'200	52 297 29 46 305	17'200 17'200 05.10.21 12.02.24 27.07.21 21.09.21 30.10.21	12'084.35 10'845.80 10'106.00 439.80 300.00 1'238.55	A A A A	7'084.35 5'845.80 5'106.00 439.80 300.00 1'238.55 f 10'106.00 -5'000.00 f 439.80 f 300.00 f 1'238.55
512	Anschlussgebühren Baukr			20'000	12'288.55		12'288.55
512.0	Kanalisation Baukr			4'700			
512.1	Elektrizität Baukr 51210 Anschlussgebühren EKZ Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - Netzregion Oberland RE / 29096890		180	15'300 06.10.22	12'288.55	A	12'288.55 f 12'288.55

Projekt: 2045
 Neubau Kindergarten Rosswinkel, Effretikon
 Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 32
 20.09.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
524	AK02 / 22124/P.19.63/CA/bzu		55	15.03.22			882.80
	Erhalt Schutzraum / 22124/P.19.63/CA/bzu		57	15.03.22			69.80
	AK / 23261		212	14.07.23			901.85
	SR / 23745		280	30.11.23			f 698.25
	29301 Elektroingenieur (Baukredit)				2'190.95		1'100.95
	Elektrowerk GmbH				2'190.95	A	
	AK03 / 1906_220321		51	21.03.22			304.20
	SR / 1906_230829		257	29.08.23			f 796.75
	29401 HLKS-Ingenieur (Baukredit)				2'375.65		2'375.65
	Amstein + Walthert AG				3'196.80	A	
	2 Unt--Wechsel Hon				-821.15	NA	
	AK06-NK / 11634469		37	30.09.21			172.30
	AK07-NK / 11635930		39	19.11.21			172.30
	AK08_NK / 11636164		41	30.11.21			172.30
	AK05-NK / 11636457		43	06.12.21			172.30
	AK09-NK / 11636885		45	31.12.21			172.30
	AK10-NK / 100149		50	31.01.22			161.10
	AK11-NK / 101023		59	28.02.22			215.40
	AK12-NK / 107846		77	03.05.22			215.40
	AK13-NK / 107935		78	30.06.22			215.40
	AK14-NK / 113636		90	07.10.22			215.40
	AK15 / 117920		285	08.12.22			172.30
	AK16 / 121530		287	31.12.22			150.80
	SR / 140947		289	14.11.23			f 168.35
	29601 Landschaftsarchitekt (Baukredit)				4'089.85		4'089.85
	Cukrowicz Landschaften GmbH				3'620.15	A	
	1 prozentual zur Bausumme				469.70	NA	
	AK01 / 2023/17		143	05.04.23			319.20
	AK02 / 2023/31		292	24.10.23			3'301.00
	SR / 2024/06		294	24.10.23			f 469.65
	29731 Bauphysiker (Baukredit)				329.55		314.75
	mühlebach partner AG				329.55	A	
	RE Akustik/Bauphysik / 109570		87	13.09.22			96.95
	RE Brandschutz / 109572		89	13.09.22			25.60
	RE - NK Akustik/Bauphysik / 110333		157	23.05.23			73.40
	RE Brandschutz/Akustik/Bauphysik / 110614		249	05.09.23			f 118.80
	Projkr			20'000	20'329.40		20'301.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
524	29100 Architekt (Projektierung) Bienert Kintat Architekten 1 Nebenkosten 4% <i>AK01 / Projektierung / Nacherfassung / AKonto 1 / März 2020 / 122</i> <i>AK02 / Projektierung / Nacherfassung / AKonto 2 / Juli 2020 / 122</i> <i>SR / Projektierung / Nacherfassung / Schlussrechnung</i>				10'114.90		10'114.90
					10'114.90	NA	
			1	02.04.20			2'845.40
			2	20.07.20			7'201.50
			3	24.11.20			f 68.00
	29200 Bauingenieur (Projektierung) B3 AG 1 Nebenkosten 4% <i>SR / Projektierung / Nacherfassung / Schlussrechnung / 20341</i>				1'031.00		1'031.00
					1'031.00	NA	
			5	01.12.20			f 1'031.00
	29300 Elektroingenieur (Projektierung) Elektrowerk GmbH 1 Nebenkosten 4% <i>SR / Projektierung / Nacherfassung / Schlusszahlung / 1906_200928</i>				347.65		347.65
					347.65	NA	
			6	28.09.20			f 347.65
	29400 HLKK-Ingenieur (Projektierung) Amstein + Walther AG 1 Nebenkosten 4% <i>SR / Projektierung / Nacherfassung / Schlussrechnung / 11627126</i>				1'251.25		1'222.80
					1'251.25	NA	
			10	30.09.20			f 1'222.80
53	29600 Landschaftsarchitekt (Projektierung) Cukrowicz Landschaften GmbH 1 Nebenkosten 4% <i>SR / Projektierung / Nacherfassung / Schlussrechnung / 2020/27 ROWI</i>				1'743.00		1'743.05
					1'743.00	NA	
			12	21.10.20			f 1'743.05
	52400 Vervielfältigungen Plandokumente (Projektierung) Gossweiler Ingenieure AG <i>RE / Projektierung / Nacherfassung / Gossweiler Ingenieure AG / DGM</i>				4'954.20		4'954.20
					4'954.20	A	
			20	13.12.19			f 4'954.20
531	52401 Nebenkosten (Projektierung) mühlebach partner AG <i>RE / Projektierung / Nacherfassung / Mühlebach Partner AG / Nebenkosten / 14113/107841</i>				887.40		887.40
					887.40	A	
			21	01.12.20			f 887.40
53	Versicherungen Baukr Projkr	7'500		7'500 7'500	4'800.00 4'800.00		7'158.35 3'609.95 3'548.40
531	Bauzeitversicherungen Baukr 6: UMB 531 -> 532		-3'600 -3'600	3'900	4'800.00		3'609.95

Objekt: Gesamtprojekt

20.09.2024

Detailausdruck inkl. MWST

531	53100 Bauzeitversicherung Gebäudeversicherung Kanton Zürich <i>RE / 224500810</i> <i>RE / 232302145</i> <i>RE / 233419803</i>			195 117 278	01.03.22 07.01.23 14.12.23	A	1'164.80 1'392.00 f 1'053.15
532	Bauherrenversicherung Baukr 6: UMB 531 -> 532 Projkr 53200 Bauherrenhaftpflichtversicherung Basler Versicherung AG <i>RE / 70 /2.867.095-8</i>		3'600 3'600 3'600	3'600 3'600			3'548.40 3'548.40 f 3'548.40
55	Bauherrenleistungen Baukr Projkr	134'200		134'200 120'200 14'000	138'275.45 116'662.15 21'613.30		142'040.45 119'962.15 22'078.30
558	Projektleitung, Projektbegleitung Baukr 55805 Projektbegleitung Interne Verrechnung (Baukredit) Stadt Illnau-Effretikon <i>Interne Verrechnung / KG Rosswinkel</i> <i>RE / 4010</i> <i>Interne Verrechnung / KG Rosswinkel</i> 55813 Digitales Planarchiv/Planverwaltung Menegon Partner AG <i>RE / 31827</i> 55807 Projektbegleitung Spesen (Baukredit) Klossner Erika <i>RE / 11172</i> 55808 Projektbegleitung Spesen (Baukredit) Grélat Clarissa <i>RE / 11172</i> <i>RE / 11172</i> 55809 Projektbegleitung Spesen (Baukredit) Stadtrat Hochbau Nuzzl Marco <i>RE / 11172</i>	123'400	52 194 265 298 193 192 300 307	123'400 109'400 01.11.21 26.07.22 16.11.23 14.05.24 02.06.22 26.01.23 06.12.23 29.11.21	132'865.15 116'662.15 109'400.00 7'262.15 	A A	136'630.15 119'962.15 109'000.00 9'000.00 50'000.00 f 50'000.00 7'262.15 f 7'262.15 495.00 495.00 952.50 352.50 600.00 420.00 300.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
558	RE / 11172		191	08.12.22			120.00
	55810 Spesen Lenz Kehrer Jeannine						712.50
	Lanz Kehrer Jeannine						
	RE / 10898		268	22.11.22			712.50
	55811 Spesen Quadranti Rosmarie						520.00
	Rosmarie Quadranti						
	RE / 11172		276	25.10.23			520.00
	55812 Spesen Wüst Samuel						600.00
	Samuel Wüst						
	RE / 11172		277	25.10.23			600.00
	Projkr			14'000	16'203.00		16'668.00
	55800 Projektbegleitung Spesen (Projektierung)				588.00	A	678.00
	Grélat Clarissa						
	RE / Projektierung / Nacherfassung / Grélat Clarissa / Spesen		22	10.07.20			588.00
	RE / 2146		303	02.06.21			1'90.00
	55801 Projektbegleitung Reinigung (Projektierung)				290.00	A	290.00
	HWSservice						
	RE / Projektierung / Nacherfassung / HWSservice / Honorar Reinigung		23	21.09.20			290.00
	55802 Projektbegleitung Spesen (Projektierung)				1'485.00	A	1'485.00
	Klossner Erika						
	RE / Projektierung / Nacherfassung / Klossner Erika / Spesen		24	07.01.21			1'485.00
	55803 Projektbegleitung Spesen (Projektierung)				540.00	A	915.00
	Lanz Kehrer Jeannine						
	RE / Projektierung / Nacherfassung / Lanz Kehrer Jeannine / Spesen		25	11.12.20			540.00
	RE / 1486		302	27.04.22			375.00
	55804 Projektbegleitung Interne Verrechnung (Projektierung)				13'000.00	A	13'000.00
	Stadt Illnau-Effretikon						
	RE / Projektierung / Nacherfassung / Stadtverwaltung Illnau-Effretikon/Interne Verrechnung		26	12.12.19			13'000.00
	55806 Projektbegleitung Spesen (Projektierung)				300.00	A	300.00
	Stadtrat Hochbau Nuzzi Marco						
	RE / 4230.5040.121		53	24.11.21			300.00
559	Übriges	10'800		10'800	5'410.30		5'410.30

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
559	Baukr Projkr 56700 Anwaltskosten Baumberger Rechtsanwälte AG <i>RE / RE01</i>		301	21.10.21	10'800 5'410.30	A	5'410.30 5'410.30
56	Übrige Baunebenkosten Baukr	34'500	-5'400 -5'400	29'100 29'100	6'789.45 6'789.45		-10'308.15 -10'308.15
561	Bewachung durch Dritte Baukr			5'400			
562	Entschädigungen, Nutzerkosten, Ersatzabgaben Baukr 56200 Fördergelder PV-Anlage Pronovo AG <i>Gutschrift / 2320124822</i>		299	08.04.24			-16'919.90 -16'919.90
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung Baukr 56600 Grundsteinlegungen, Aufrichte, Einweihung Metzgerei Buffoni AG <i>RE / 339966</i> 56601 Grundsteinlegungen, Aufrichte, Einweihung E.Bösch Getränke GmbH <i>RE / 271033</i> 56602 Aufrichte Tag der offenen Tür Metzgerei Buffoni AG <i>RE / 344060</i>		130 259 261	07.03.23 30.10.23 02.11.23	12'900 4'597.75 2'352.60 530.40 1'714.75	A A A	4'597.75 2'352.60 f 2'352.60 530.40 f 530.40 1'714.75 f 1'714.75
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten Baukr			5'400			
568	Baureklame Baukr 56800 Baureklame Stoll Reklame AG <i>RE / 612717</i>		85	16.09.22	5'400 2'191.70	A	2'014.00 f 2'014.00
569	Übriges						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
569	Baukr 20: UMB 569 -> 523		-5'400 -5'400				
6	Reserve Baukr 99: UNV 6 -> 112.1 991: UNV 6 -> 225.2 992: UNV 6 -> 211.3	119'500	-89'345 -89'345 -49'345 -25'000 -15'000	30'155 30'155			
7	Unternehmerwechsel & Provisorium Baukr		140'000 140'000	140'000 140'000	302'152.20 302'152.20		302'149.30 302'149.30
71	ungewollter Wechsel Baukr				165'269.80 165'269.80		165'266.90 165'266.90
711	Heizungsanlagen Baukr 24201 Heizungsanlage E3 HLK AG 1 Unt--Wechsel Thermtec AK03 / 1203171 SR / 1213064 24202 Wärmepumpe KAPAG Kälte-Wärme AG RE / 460109/214028 RE / 462352/214028		165 266 189 221	26.06.23 19.09.23 11.10.22 10.07.23	58'608.00 15'528.00 15'528.00 43'080.00 43'080.00	NA A	58'608.05 15'528.05 13'600.00 f 1'928.05 43'080.00 12'924.00 f 30'156.00
712	Unterlagsböden Baukr 28100 Unterlagsboden Amendola AG 1 Unt--Wechsel Thermtec AK01 - NA1 / 200285 SR / 23243		115 237	19.12.22 23.08.23	56'076.00 56'076.00	NA	56'076.00 50'000.00 f 6'076.00
718	Honorare Baukr 29101 Architekt (Baukredit) Bienert Kintat Architekten 2 Unt--Wechsel Hon 3 Unt--Wechsel Mehraufwand				47'064.85 18'459.05 14'031.25 4'427.80	NA NA	47'064.85 18'459.05

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
718	SR / Phase 41 - 52 / Honorar / 08/2021-08/2023 29401 HLKS-Ingenieur (Baukredit) Amstein + Walther AG 2 Unt--Wechsel Hon 3 Unt--Wechsel Mehraufwand AK15 / 116941 AK16 / 121424 AK17 / 122479 SR / 140945		306 135 136 138 288	01.09.24 25.11.22 31.12.22 07.02.23 23.11.23	28'605.80 20'528.30 8'077.50	NA NA	f 18'459.05 28'605.80 5'385.00 5'385.00 10'770.00 f 7'065.80
719	Nebenkosten Baukr 29101 Architekt (Baukredit) Bienert Kintat Architekten 2 Unt--Wechsel Hon 3 Unt--Wechsel Mehraufwand SR / Phase 41 - 52 / Honorar / 08/2021-08/2023 29401 HLKS-Ingenieur (Baukredit) Amstein + Walther AG 2 Unt--Wechsel Hon 3 Unt--Wechsel Mehraufwand AK15-NK / 116942 AK16-NK / 121425 AK17-NK / 122478 SR / 140947 71900 Anwaltskosten Baumberger Rechtsanwälte AG RE / 103979 71901 Betreibungsamt Rain Betreibungsamt RE / 42220203099		306 202 137 139 289 116 196	01.09.24 25.11.22 31.12.22 07.02.23 14.11.23 05.12.22 14.09.22	3'520.95 738.35 561.25 177.10 1'144.25 821.15 323.10 1'620.35 1'620.35 18.00 18.00	NA NA A A	3'518.00 738.35 f 738.35 1'141.30 215.40 215.40 430.80 f 279.70 1'620.35 f 1'620.35 18.00 f 18.00
72	Provisorium Baukr 850: Projektänderung 72001 Provisorium Avesco Rent SA RE gem. BH / 24030205L		140'000 140'000 140'000 172	140'000 140'000 31.03.22	136'882.40 136'882.40 91'930.30	A	136'882.40 136'882.40 91'930.30 48'856.60

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
72	RE gem. BH / 25040029/L		181	30.04.22			3'302.10
	RE gem. BH / 25050028/L		181	31.05.22			3'302.10
	RE gem. BH / 25060028/L		181	30.06.22			3'302.10
	RE gem. BH / 25060002/L		181	30.06.22			13'354.80
	RE gem. BH / 25070030/L		181	31.07.22			3'302.10
	RE gem. BH / 25080036/L		181	31.08.22			3'302.10
	RE gem. BH / 25090047/L		181	30.09.22			3'302.10
	RE gem. BH / 25100031/L		181	30.10.22			3'302.10
	RE gem. BH / 25110043/L		181	30.11.22			3'302.10
	RE gem. BH / 25120050/L		181	30.12.22			f 3'302.10
	72002 Elektroprov Berlinghoff+Rast RE gem. BH / 20220275		170	17.03.22	7'587.25	A	7'587.25 f 7'587.25
	72003 Mobiliar Debrunner Acifer AG RE gem. BH / 9500256061		171	04.04.22	265.05	A	265.05 f 265.05
	72004 Netzanschluss Prov Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - Netzregion Oberland RE gem. BH / 2989729 RE gem. BH / 4023500440 RE gem. BH / 4023665548		173 182 182	10.02.22 21.07.22 24.11.22	2'559.80	A	2'559.80 975.75 1'140.55 f 443.50
	72005 Entsorgung Ernst Schütz Kies + Beton AG RE gem. BH / 78027		174	04.04.22	1'271.55	A	1'271.55 f 1'271.55
	72006 Sperrholz HG Commerciale RE gem. BH / 208993		175	13.04.22	658.45	A	658.45 f 658.45
	72007 Regale, Waldsofa Landi Zola Ag RE gem. BH / 10189696 RE gem. BH / 3745		183 183	14.03.22 29.03.22	307.50	A	307.50 239.70 f 67.80
	72008 Waldkindergarten OPO Oeschger AG RE gem. BH / 8602610		184	24.03.22	47.65	A	47.65 f 47.65

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
72	72009 Wasseranschluss p.+s. christen ag <i>RE gem. BH / 2022003</i>		185	17.03.22	8'213.30	A	8'213.30 f 8'213.30
	72010 Umzug Ralph Ernst <i>RE gem. BH / 34140</i>		186	29.03.22	9'550.15	A	9'550.15 f 9'550.15
	72011 Bewilligung, Hausnummerschild Stadt Illnau-Effretikon <i>Re gem. BH / 2020483</i> <i>Re gem. BH / 2021-0161</i>		187 187	01.02.22 30.03.22	1'296.00	A	1'296.00 1'246.00 f 50.00
	72012 Provisorium Weilenmann AG Kempttal <i>RE gem BH / 220071</i>		188	14.03.22	13'150.40	A	13'150.40 f 13'150.40
	72013 Gebühren Notariat und Grundbuch Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Illnau <i>RE gem. BH / 146535.01</i>		201	07.12.21	45.00	A	45.00 f 45.00
8	Teuerung Baukr		854'640 854'640	854'640 854'640			
81	KV-Indexiert: (Basis OKT. 2020=100) Baukr 800: Teuerung per OKT. 2022=114.4		854'640 854'640 854'640	854'640 854'640 854'640			
9	Ausstattung Baukr	102'900		102'900 102'900	111'771.00 111'771.00		111'333.20 111'333.20
90	Möbel Baukr	86'200		86'200 86'200	95'360.05 95'360.05		94'968.30 94'968.30
901	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. Baukr 90100 Möbelerung, inkl. Tafeln Flück Werke AG 1 Bereinigung Bestellung <i>SR / 44366 / 34283</i>		242	21.08.23	86'200 95'360.05 75'823.90 67'322.90 8'501.00	A NA	94'968.30 75'919.70 f 75'919.70
	90101 Regale				5'199.35		5'156.25

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
901	HW-Regale AG RE / 104347		214	21.07.23	5'199.35	A	f 5'156.25
	90102 Bürostühle Flück Werke AG RE / 45027/34566		271	17.11.23	4'646.20 4'646.20	A	4'646.20 f 4'646.20
	90103 Regale Spielgeräteraum HW-Regale AG RE / 105161		260	31.10.23	4'247.90 4'247.90	A	3'803.45 f 3'803.45
	90104 Zusätzl. Einhängetafeln Flück Werke AG RE / 45245/34575		272	17.11.23	3'488.85 3'488.85	A	3'488.85 f 3'488.85
	90105 Schmutzfangmatte KAISER + KRAFT AG RE / 3807906		258	13.10.23	663.45 663.45	A	663.45 f 663.45
	90106 Wireless PA System inkl. Akku Satmultimedia GmbH RE / 231109/6551		263	06.11.23	250.00 250.00	A	250.00 f 250.00
	90107 Magnetband Hasler + Co AG, Winterthur RE / 20-2431600.5069518/1		264	31.10.23	1'040.40 1'040.40	A	1'040.40 f 1'040.40
93	Geräte, Apparate Baukr	16'700		16'700 16'700	16'410.95 16'410.95		16'364.90 16'364.90
931	Putzgeräte Baukr 93100 Putzgeräte Diversey Europe B.V., Utrecht RE / 153712160 RE / 153713414		166 199	23.06.23 28.06.23	16'700 16'410.95	A	8'906.90 f 7'458.00
	PROJEKT TOTAL Baukr Projkr	6'575'000	994'640 994'640	7'569'640 6'929'640 640'000	7'517'118.30 6'879'605.95 637'512.35		7'358'086.80 6'709'621.10 648'465.70