

Teilausbau für die Sanierung und Aufwertung Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost, Effretikon
Neue Ausgaben
5110.5010.213

Baubrechung

Kredit			
Datum	Kreditgenehmigung		Total Fr.
09.11.2023	Bewilligter Kredit vom 09.11 2023 (STAPA-Beschluss Nr. 2023-34)	inkl. MwSt.	1'030'000.00
Total Kredit			1'030'000.00

Kosten				
Datum	Unternehmer/Arbeit	Betrag Fr.	MwSt.	Total inkl. MwSt.
Erwerb von Grund und Rechten				
04.04.2024	Notariat Illnau, Einrichten Dienstbarkeit	542.00	21.15	563.15
04.04.2024	SBB AG, Entschädigung Dienstbarkeit	261'000.00	0.00	261'000.00
Total Erwerb von Grund und Rechten		261'542.00	21.15	261'563.15
Bauarbeiten				
03.10.2024	KIBAG Bauleistungen AG, 1. AZ	70'034.95	5'672.85	75'707.80
03.10.2024	KIBAG Bauleistungen AG, 2. AZ	25'593.70	2'073.10	27'666.80
12.11.2024	KIBAG Bauleistungen AG, 3. AZ	55'996.30	4'535.70	60'532.00
16.12.2024	KIBAG Bauleistungen AG, 4. AZ	51'955.80	4'208.40	56'164.20
01.01.2025	Die Gartenprofis AG, Strassenbäume	9'908.65	502.70	10'411.35
27.08.2025	Die Gartenprofis AG, Strassenbäume	453.50	29.30	482.80
21.11.2025	KIBAG Bauleistungen AG, Beleuchtung	20'500.25	1'660.50	22'160.75
21.11.2025	KIBAG Bauleistungen AG, Schlussrechnung	91'535.25	7'414.35	98'949.60
Total Bauarbeiten		325'978.40	26'096.90	352'075.30
Nebenarbeiten				
06.02.2024	Zürcher Oberländer, Inserat	415.80	33.70	449.50
26.03.2024	Zürcher Oberländer, Inserat	853.60	69.15	922.75
15.05.2024	Gossweiler AG, Überwachungsmessung Gleis	1'850.00	149.85	1'999.85
15.05.2024	Gossweiler AG, Absteckungsarbeiten	2'800.00	226.80	3'026.80
11.07.2024	Diotrol AG, Graffitienschutz	1'076.00	87.15	1'163.15
12.07.2024	Burri AG, Absperrpfosten	11'510.25	932.30	12'442.55
17.07.2024	Gossweiler AG, Absteckungsarbeiten	708.00	57.35	765.35
04.11.2024	Burri AG, Bodenhülsen	2'160.00	174.95	2'334.95
30.11.2024	Gossweiler AG, Überwachungsmessung Gleis	950.00	76.95	1'026.95
02.12.2024	Secas Sicherheit GmbH, Verkehrsdienst	4'914.00	398.05	5'312.05
09.12.2024	Klemmfix AG, Inselfosten	403.50	32.70	436.20
17.12.2024	Klemmfix AG, Kombi-Signal	204.60	16.55	221.15
01.01.2025	SBB AG, Sicherheitsmassnahmen	7'218.00	584.65	7'802.65
21.07.2025	Secas Sicherheit GmbH, Verkehrsdienst	2'145.00	173.75	2'318.75
24.09.2025	Gossweiler AG, Nachführungsgeometer	15'414.10	1'248.55	16'662.65
Total Nebenarbeiten		52'622.85	4'262.45	56'885.30

Technische Arbeiten

25.03.2024	Brühwiler AG, Grundlagen	8'000.00	616.00	8'616.00
15.12.2024	Brühwiler AG, Ausführungsprojekt	3'000.00	243.00	3'243.00
15.12.2024	Brühwiler AG, Ausführungsprojekt	13'200.00	1'069.20	14'269.20
24.02.2025	Brühwiler AG, Teuerung	102.95	7.95	110.90
20.11.2025	Brühwiler AG, Realisierung	3'300.00	267.30	3'567.30
25.11.2025	Brühwiler AG, Realisierung	1'762.50	142.75	1'905.25
08.12.2025	Brühwiler AG, Realisierung	18'736.95	1'517.70	20'254.65
31.12.2025	Brühwiler AG, Realisierung	7'746.15	627.45	8'373.60
31.12.2025	Brühwiler AG, Abschluss	4'373.90	354.30	4'728.20

Total Technische Arbeiten**60'222.45** **4'845.65** **65'068.10****Unvorhergesehenes**

17.10.2025	BDF Smart GmbH, Digitale Anwohnerinfo	960.00	77.75	1'037.75
------------	---------------------------------------	--------	-------	----------

Total Unvorhergesehenes**960.00** **77.75** **1'037.75****Eigenleistungen**

14.11.2024	Interne Leistungsverrechnung Stadt	5'000.00	0.00	5'000.00
26.03.2026	Interne Leistungsverrechnung Stadt	4'000.00	0.00	4'000.00

Total Eigenleistungen**9'000.00** **0.00** **9'000.00****Total Gesamtkosten****710'325.70** **35'303.90** **745'629.60****Minderkosten****284'370.40**