



**Beschaffung von interaktiven Wandtafeln in den Primarschulen - Kreditabrechnung**

<b>Kredit:</b>	<b>Gebundene Ausgabe</b>
<b>Projekt-Nr.:</b>	<b>4230.5060.003</b>
<b>Anlage-Nr.:</b>	<b>11382</b>
<b>Gesch.-Nr STAPA:</b>	<b>2024/069</b>
<b>Gesch.-Nr.:</b>	<b>2023-0749</b>
<b>Beschluss-Nr.:</b>	<b>2024-64</b>

<b>Kredit</b>		<b>Bauabrechnung</b>			
<b>Datum</b>	<b>Kreditgenehmigung vom 12.12.2024</b>	<b>Total Fr.</b>			
12.12.2024	BKP 230 - Elektroinstallation	103'042.40	155'000.00	51'957.60	-34%
12.12.2024	BKP 235 - Wandtafelssystem	502'242.75	667'000.00	164'757.25	-25%
12.12.2024	BKP 239 - Diverses (Schreiner, Maler, Abschottung)	17'944.60	30'000.00	12'055.40	-40%
12.12.2024	BKP 293 - Honorare	36'008.15	43'000.00	6'991.85	-16%
12.12.2024	BKP 6 - Reserve	0.00	5'000.00	5'000.00	-100%
<b>Total Kredit</b>		<b>659'237.90</b>	<b>900'000.00</b>	<b>240'762.10</b>	<b>-27%</b>

<b>Kosten</b>		<b>Betrag Fr.</b>	<b>MwSt.</b>	<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>in BaBu</b>
<b>Datum</b>	<b>Unternehmer/Arbeit</b>				
<b>Bauarbeiten</b>					
02.05.2025	EIK-ENGINEERING / Wandtafel Phase 4 + 5	4'226.70		4'226.70	☑
05.08.2025	EIK-ENGINEERING / Phase 4,Mai-Juli 25,Wandtafel Schule Illnau-Effretikon	5'945.50		5'945.50	☑
05.09.2025	EIK-ENGINEERING / Schule ILEF- Wandtafel: Phase 4+5, v. 01.08.-31.08.25	1'626.90		1'626.90	☑
30.09.2025	EIK-ENGINEERING / Wandtafel Phase 4+5,Schule Illnau-Effretikon,Sept.25	3'502.45		3'502.45	☑
17.10.2025	VOLTA ELEKTRO / 1 Teilrechn.:Interaktive Wandtafelsysteme	40'000.05		40'000.05	☑
31.10.2025	EIK-ENGINEERING / Wandtafel Phase 4 + 5,Schule Illnau	6'864.35		6'864.35	☑
06.11.2025	EMBRU-WERKE AG / Buchwandtafel,Interaktives Touch-Display etc.	94'411.55		94'411.55	☑
14.11.2025	EMBRU-WERKE AG / Teilrechn.2.BKP IW 235,interaktive Wandtafelsysteme,1.Etappe,Eselriet B	86'543.95		86'543.95	☑
18.11.2025	EMBRU-WERKE AG / 3.Teilrechn.BKP:Interaktive Wandtafelsysteme,1.Etappe,Hagen A	47'205.80		47'205.80	☑
27.11.2025	EMBRU-WERKE AG / BKP Nr.IW 235,Wandtafelsysteme 1.Etappe Eselriet B,Allg.Servicearbeiten	2'851.60		2'851.60	☑
16.12.2025	CHIUSO MALERGESC / BKP Nr. 285.1, Innere Malerarbeiten v. 29.11./6./13.12.25	6'918.40		6'918.40	☑
18.12.2025	EIK-ENGINEERING / Wandtafel div. Schulen, Phase 4+5, v. 1.11.-31.12.25	4'248.35		4'248.35	☑
06.02.2026	EIK-ENGINEERING / Wandtafel Schule ILEF,Phase 4+5,Jan.26	3'291.65		3'291.65	☑
04.03.2026	EMBRU-WERKE AG / 4.Teilrechn.,BKP 235,2.Etappe Wandtafelsysteme,Schlimperg A	47'205.80		47'205.80	☑
05.03.2026	EIK-ENGINEERING / Wandtafel Schule Schlimperg, div. Arbeiten v. Feb26	2'080.95		2'080.95	☑
06.03.2026	EMBRU-WERKE AG / 6.Akonto,BKP IW235,Wandtafelsystem,2.Etappe,Hagen B	62'941.05		62'941.05	☑
10.03.2026	EMBRU-WERKE AG / 5.Akonto,BKP IW235,Wandtafelsysteme,2.Etappe,Schlimperg B	110'146.75		110'146.75	☑
17.03.2026	EMBRU-WERKE AG / Schlussrechn.Wandtafelsysteme div.Schulhäuser	49'828.30		49'828.30	☑
02.04.2026	EIK-ENGINEERING / Wandtafel,Phase 4+5,März 26	1'891.75		1'891.75	☑
27.04.2026	CHIUSO MALERGESC / Innere Malerarbeiten v. 22. - 24.4.26	2'918.70		2'918.70	☑
29.04.2026	VOLTA ELEKTRO / Schlussr. Instal. Stark&Schwachstrom Wandtafel v. 7.10.25-6.3.26, SH Effretikon	63'042.35		63'042.35	☑
30.04.2026	MORF MALERGESCHA / Innere Malerarbeiten,Primarschule Schlimperg	8'107.50		8'107.50	☑
30.04.2026	EMBRU-WERKE AG / BKP Nr. IW 235, Wandtafelsysteme, Eselriet, Hagen, Schlimperg	1'107.95		1'107.95	☑
04.05.2026	EIK-ENGINEERING / Schlussrechnung, Schule ILEF - Wandtafel: Phase 4+5	2'329.55		2'329.55	☑
<b>Total Bauarbeiten</b>		<b>659'237.90</b>	<b>0.00</b>	<b>659'237.90</b>	
<b>Gesamttotal</b>		<b>659'237.90</b>	<b>0.00</b>	<b>659'237.90</b>	
<b>Mehrkosten</b>				<b>-240'762.10</b>	

Stadt Illnau-Effretikon  
Abteilung Hochbau  
Märtplatz 29, Postfach  
8307 Effretikon