

Projekt: SHE
Erweiterung Schulanlage Eselriet, 8307 Effretikon
Objekt: Gesamtprojekt

Bauherr: Stadtverwaltung Illnau-Effretikon, Märtplatz 29, 8307 Effretikon

Architekt: Wüest Jonas Architekten GmbH, Räfelstrasse 11, 8045 Zürich

Bauleitung: sonderegger baurealisation ag, Werkstrasse 2c, 8630 Rüti ZH

Kostenkontrolle per 17.09.2026

Kostenstand / Projektnachträge Kostenkontrolle +/- 10% bezogen auf die Anlagekosten.
Kostenstand Oktober 2023 (Index Zürcher Wohnbaukosten: 114,2 Punkte, Basis April 2020 = 100)
Die Teuerung wurde per Zeitpunkt Arbeitsvergaben nicht dem KV-Orig. aufgerechnet (KV Rev. = KV Ind.).

PÄ01 Optimierung Betriebskonzept nach Phase 32 Bauprojekt, 313'501 CHF.

PÄ02 Neuerschliessung EKZ Anschluss ab Trafo FW- & Betriebsgebäude, 119'870 CHF.

PÄ03 Ausbau Waschküche, 61'190 CHF.

PÄ04 Zusatzaufwände Sparmassnahmen Ausführung, 6'548 CHF.

PÄ05 Sparmassnahmen Ausführung, -388'300 CHF.

Total 112'809 CHF.

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	NA	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
Rechnung:	Ein	= Einheitspreise				
	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastung
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung	HON	= Honorare
	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
	Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)
BK 1	= Projektierungskredit, 4230.5040.023 / 11226			BK 2	= Objektkredit, 4230.5040.123 / 11356	

Erklärung:
BK1 = Projektierungskredit
BK2 = Objektkredit

Kostenkontrolle per 17.09.2026

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	BU	R-Datum	ZA		
1	Vorbereitungsarbeiten	863'798	-626'313	237'485	170'198.50		109'279.65	273'012	-35'527.00
	GP	863'798	-626'313	237'485	170'198.50		109'279.65	273'012	-35'527.00
2	Gebäude	11'421'853	1'322'729	12'744'582	10'403'446.15		2'593'875.05	12'662'278	82'304.00
	GP	11'421'853	1'322'729	12'744'582	10'403'446.15		2'593'875.05	12'662'278	82'304.00
3	Betriebseinrichtungen	950'752	-187'293	763'459	439'527.15		52'147.10	715'592	47'867.00
	GP	950'752	-187'293	763'459	439'527.15		52'147.10	715'592	47'867.00
4	Umgebung	1'809'803	-494'263	1'315'540	288'577.65		149'397.65	1'334'861	-19'321.00
	GP	1'809'803	-494'263	1'315'540	288'577.65		149'397.65	1'334'861	-19'321.00
5	Baunebenkosten	481'893	148'369	630'262	333'127.95		274'376.45	635'109	-4'847.00
	GP	481'893	148'369	630'262	333'127.95		274'376.45	635'109	-4'847.00
6	Schulprovisorium	300'000		300'000	204'583.20		168'451.15	300'000	
	GP	300'000		300'000	204'583.20		168'451.15	300'000	
8	Reserve, Unvorhergesehenes, Kreditbewirtschaftung,	500'000	23'836	523'836				594'312	-70'476.00
	GP	500'000	23'836	523'836				594'312	-70'476.00
9	Ausstattung	356'901	-74'256	282'645				282'645	
	GP	356'901	-74'256	282'645				282'645	
	PROJEKT TOTAL	16'685'000	112'809	16'797'809	11'839'460.60		3'347'527.05	16'797'809	
	GP	16'685'000	112'809	16'797'809	11'839'460.60		3'347'527.05	16'797'809	
	Rückbehalte inkl. MWST Total Zahlungen ohne Vertrag				(263'788.60)		43'679.85		
	TOTAL	16'685'000	112'809	16'797'809	11'839'460.60		3'391'206.90	16'797'809	

Kostenkontrolle per 17.09.2026

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
1	Vorbereitungsarbeiten GP	863'798 863'798	-626'313 -626'313	237'485 237'485	170'198.50 170'198.50	109'279.65 109'279.65	273'012 273'012	-35'527.00 -35'527.00
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen GP	29'673 29'673		29'673 29'673	40'998.05 40'998.05	46'290.15 46'290.15	46'292 46'292	-16'619.00 -16'619.00
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen GP	237'857 237'857	-207'372 -207'372	30'485 30'485	19'000.00 19'000.00	18'018.25 18'018.25	20'830 20'830	9'655.00 9'655.00
12	Sicherungen, Provisorien GP	10'810 10'810	-10'810 -10'810					
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung GP	110'249 110'249	-82'549 -82'549	27'700 27'700			27'700 27'700	
14	Anpassungen an bestehenden Bauten GP	110'802 110'802	-55'400 -55'400	55'402 55'402	80'418.35 80'418.35	20'589.55 20'589.55	80'840 80'840	-25'438.00 -25'438.00
15	Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen GP	222'820 222'820	-134'135 -134'135	88'685 88'685	17'994.90 17'994.90	15'717.45 15'717.45	88'685 88'685	
17	Spezialtiefbau GP	27'971 27'971	-27'971 -27'971					
19	Honorare GP	113'616 113'616	-108'076 -108'076	5'540 5'540	11'787.20 11'787.20	8'664.25 8'664.25	8'665 8'665	-3'125.00 -3'125.00

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
2	Gebäude GP	11'421'853 11'421'853	1'322'729 1'322'729	12'744'582 12'744'582	10'403'446.15 10'403'446.15	2'593'875.05 2'593'875.05	12'662'278 12'662'278	82'304.00 82'304.00
20	Baugrube GP	478'673 478'673	311'429 311'429	790'102 790'102	800'024.40 800'024.40	627'782.40 627'782.40	800'025 800'025	-9'923.00 -9'923.00
21	Rohbau 1 GP	3'149'587 3'149'587	267'471 267'471	3'417'058 3'417'058	3'579'240.60 3'579'240.60	300'000.00 300'000.00	3'579'241 3'579'241	-162'183.00 -162'183.00
22	Rohbau 2 GP	945'904 945'904	66'942 66'942	1'012'846 1'012'846	891'105.75 891'105.75	4'630.85 4'630.85	891'106 891'106	121'740.00 121'740.00
23	Elektroanlagen GP	1'317'506 1'317'506	139'824 139'824	1'457'330 1'457'330	1'465'869.00 1'465'869.00	68'621.35 68'621.35	1'465'871 1'465'871	-8'541.00 -8'541.00
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation GP	755'619 755'619	-29'187 -29'187	726'432 726'432	706'549.50 706'549.50	13'225.10 13'225.10	706'550 706'550	19'882.00 19'882.00
25	Sanitäranlagen GP	343'758 343'758	67'368 67'368	411'126 411'126	315'347.30 315'347.30		315'348 315'348	95'778.00 95'778.00
26	Transportanlagen, Lageranlagen GP	88'642 88'642		88'642 88'642	62'000.00 62'000.00	18'000.00 18'000.00	62'000 62'000	26'642.00 26'642.00
27	Ausbau 1 GP	1'094'795 1'094'795	68'040 68'040	1'162'835 1'162'835			1'162'835 1'162'835	
28	Ausbau 2 GP	1'069'063 1'069'063	3'351 3'351	1'072'414 1'072'414			1'072'414 1'072'414	
29	Honorare GP	2'178'306 2'178'306	427'491 427'491	2'605'797 2'605'797	2'583'309.60 2'583'309.60	1'561'615.35 1'561'615.35	2'606'888 2'606'888	-1'091.00 -1'091.00

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
3	Betriebseinrichtungen GP	950'752 950'752	-187'293 -187'293	763'459 763'459	439'527.15 439'527.15	52'147.10 52'147.10	715'592 715'592	47'867.00 47'867.00
33	Elektroanlagen GP	95'195 95'195		95'195 95'195	89'626.90 89'626.90	20'374.60 20'374.60	89'627 89'627	5'568.00 5'568.00
35	Sanitäranlagen GP	202'039 202'039	-45'836 -45'836	156'203 156'203	178'203.00 178'203.00		178'203 178'203	-22'000.00 -22'000.00
37	Ausbau 1 GP	303'313 303'313	-23'500 -23'500	279'813 279'813			279'813 279'813	
38	Ausbau 2 GP	185'831 185'831		185'831 185'831	125'000.00 125'000.00		125'000 125'000	60'831.00 60'831.00
39	Honorare GP	164'374 164'374	-117'957 -117'957	46'417 46'417	46'697.25 46'697.25	31'772.50 31'772.50	42'949 42'949	3'468.00 3'468.00
4	Umgebung GP	1'809'803 1'809'803	-494'263 -494'263	1'315'540 1'315'540	288'577.65 288'577.65	149'397.65 149'397.65	1'334'861 1'334'861	-19'321.00 -19'321.00
40	Terraingestaltung GP	220'545 220'545	-220'545 -220'545					
41	Rohbau- und Ausbaurbeiten GP	309'824 309'824	-309'824 -309'824					
42	Gartenanlagen GP	363'925 363'925	652'728 652'728	1'016'653 1'016'653			1'016'653 1'016'653	
44	Installationen GP	15'000 15'000	-15'000 -15'000					
45	Leitungen innerhalb Grundstück GP	29'630 29'630		29'630 29'630			29'630 29'630	

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
46	Trassenbauten GP	497'566 497'566	-497'566 -497'566					
49	Honorare GP	373'313 373'313	-104'056 -104'056	269'257 269'257	288'577.65 288'577.65	149'397.65 149'397.65	288'578 288'578	-19'321.00 -19'321.00
5	Baunebenkosten GP	481'893 481'893	148'369 148'369	630'262 630'262	333'127.95 333'127.95	274'376.45 274'376.45	635'109 635'109	-4'847.00 -4'847.00
51	Bewilligungen, Gebühren GP	75'571 75'571		75'571 75'571	36'472.30 36'472.30	36'736.05 36'736.05	80'571 80'571	-5'000.00 -5'000.00
52	Dokumentation und Präsentation GP	144'074 144'074	1'768 1'768	145'842 145'842	114'850.55 114'850.55	56'234.00 56'234.00	145'842 145'842	
53	Versicherungen GP	36'693 36'693		36'693 36'693	12'415.35 12'415.35	12'581.25 12'581.25	36'693 36'693	
55	Bauherrenleistungen GP	149'643 149'643	146'601 146'601	296'244 296'244	164'926.95 164'926.95	164'926.95 164'926.95	296'245 296'245	-1.00 -1.00
56	Übrige Baunebenkosten GP	54'292 54'292		54'292 54'292	4'184.80 4'184.80	3'620.20 3'620.20	53'860 53'860	432.00 432.00
58	Rückstellungen und Reserven GP	21'620 21'620		21'620 21'620	278.00 278.00	278.00 278.00	21'898 21'898	-278.00 -278.00
6	Schulprovisorium GP	300'000 300'000		300'000 300'000	204'583.20 204'583.20	168'451.15 168'451.15	300'000 300'000	
62	Sicherung, Provisorien GP	300'000 300'000		300'000 300'000	204'583.20 204'583.20	168'451.15 168'451.15	300'000 300'000	
69	Honorare GP							

Projekt: SHE
 Erweiterung Schulanlage Eselriet, 8307 Effretikon
 Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 7
 17.09.2026

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
8	Reserve, Unvorhergesehenes, Kreditbewirtschaftung, GP	500'000 500'000	23'836 23'836	523'836 523'836			594'312 594'312	-70'476.00 -70'476.00
81	Feste Projektreserve GP	500'000 500'000		500'000 500'000			500'000 500'000	
82	Bewegliche Reserve (Vergabeerfolg/-misserfolg) GP		23'836 23'836	23'836 23'836			94'312 94'312	-70'476.00 -70'476.00
9	Ausstattung GP	356'901 356'901	-74'256 -74'256	282'645 282'645			282'645 282'645	
90	Möbel GP	307'578 307'578	-27'704 -27'704	279'874 279'874			279'874 279'874	
93	Geräte, Apparate GP	2'771 2'771		2'771 2'771			2'771 2'771	
99	Honorare GP	46'552 46'552	-46'552 -46'552					
	PROJEKT TOTAL GP	16'685'000 16'685'000	112'809 112'809	16'797'809 16'797'809	11'839'460.60 11'839'460.60	3'347'527.05 3'347'527.05	16'797'809 16'797'809	
	Rückbehalte inkl. MWST Total Zahlungen ohne Vertrag				(263'788.60)	43'679.85		
	TOTAL	16'685'000	112'809	16'797'809	11'839'460.60	3'391'206.90	16'797'809	

Kostenkontrolle per 17.09.2026

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
1	Vorbereitungsarbeiten							
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen							
101	Bestandsaufnahmen	20'809		20'809	27'632.85	29'532.95	29'534	-8'725.00
	GP	20'809		20'809	27'632.85	29'532.95	29'534	-8'725.00
	1010 101 Bestandesaufnahmen (Ergän:				2'866.15	4'766.25	4'767	
	AWEKA AG				2'866.15 A			
	R / 20261980		54	156	253 27.05.26	4'766.25 BK 2		
	1000 Direkte Zahlungen				24'766.70 D	24'766.70	24'767	
	Carl Meier Sohn AG \ R		23	6	8 10.03.23	1'241.90 BK 1		
	Ecosens AG \ R		23	7	9 13.03.23	7'641.25 BK 1		
	Gossweiler Ingenieure AG \ R		23	5	16 19.04.23	6'354.30 BK 1		
	Rokatech AG \ R / RE-00336		23	15	28 16.08.23	9'529.25 BK 1		
102	Baugrunduntersuchungen	8'864		8'864	13'365.20	16'757.20	16'758	-7'894.00
	GP	8'864		8'864	13'365.20	16'757.20	16'758	-7'894.00
	1020 102 Baugrunduntersuchung				13'365.20	16'757.20	16'758	
	Jäckli Geologie AG				8'465.20 KD			
	1 Beratung & Baubegleitung				4'900.00 NA			
	R / 20231501		23	21	53 17.10.23	12'421.85 BK 1		
	RR / 20261132		56	171	268 25.08.26	4'335.35 BK 2		
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen							
111	Rodungen	10'074	-7'263	2'811			2'811	
	GP	10'074	-7'263	2'811			2'811	
112	Rückbau	227'783	-227'783					
	GP	227'783	-227'783					
119	Sanierung Altlasten		27'674	27'674	19'000.00	18'018.25	18'019	9'655.00
	GP		27'674	27'674	19'000.00	18'018.25	18'019	9'655.00
	1190 119 Sanierung Altlasten (ohne Rai				19'000.00	18'018.25	18'019	
	Dekonta Spezialsanierung GmbH				18'085.95 A			
					914.05 R			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
119	RES-26-022		37	86	178 05.03.26	f 18'018.25 BK 2		
12	Sicherungen, Provisorien							
122	Provisorien	10'810	-10'810					
	GP	10'810	-10'810					
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung							
131	Abschrankungen	18'283	-18'283					
	GP	18'283	-18'283					
132	Zufahrten, Plätze	19'391	-19'391					
	GP	19'391	-19'391					
133	Büro Bauleitung	18'283	-18'283					
	GP	18'283	-18'283					
134	Unterkünfte, Verpflegungseinrichtungen	4'432	-4'432					
	GP	4'432	-4'432					
135	Provisorische Installationen	22'160	-22'160					
	GP	22'160	-22'160					
135.0	Kanalisationen	11'080	-11'080					
	GP	11'080	-11'080					
135.1	Elektro	5'540	-5'540					
	GP	5'540	-5'540					
135.3	Wasser	5'540	-5'540					
	GP	5'540	-5'540					
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	16'620		16'620				
	GP	16'620		16'620				
							16'620	16'620

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	Art	R-Datum	ZA		
					BU				
138	Sortierung Bauabfälle GP	11'080 11'080		11'080 11'080				11'080 11'080	
14	Anpassungen an bestehenden Bauten								
141	Terraingestaltung, Rohbau 1 GP	110'802 110'802	-55'400 -55'400	55'402 55'402	80'418.35 80'418.35		20'589.55 20'589.55	80'840 80'840	-25'438.00 -25'438.00
	1410 141 Anpassungen Medienkanal Betonab AG				994.50 994.50	A	944.90	995	
	RR / 26160352		43	112	207	13.04.26	944.90	BK 2	
	1411 141 De-/Wiedermontage Lüftungs- HILD AG								
	1412 141 Anpassungen Elektroinststala ETAVIS AG				11'479.75 11'479.75	A		11'480	
	1413 141 Anpassen Geländer Tribüne Altorfer AG Metallbau				6'356.30 6'356.30	A		6'357	
	1414 141 De-/Wiedermontage Deckenb Wegmann R. AG				3'941.35 3'941.35	A		3'942	
	1415 141 Sanierung Altlasten Dekonta Spezialsanierung GmbH				3'026.80 3'026.80	KD	3'441.90	3'442	
	R / RES-26-116		59	181	278	01.09.26	3'441.90	BK 2	
	1416 141 Anpassungen Flachdach Tribi TECTON AG Pfäffikon				10'451.05 10'451.05	KD	6'084.55	10'452	
	RR / 103660		60	188	285	08.09.26	6'084.55	BK 2	
	1417 141 Ergänzung Hartbetonüberzug Repoxit AG				3'438.65 3'438.65	KD		3'439	
	1418 141 Ergänzung Bodenfarbe Chiuso Malergeschäft AG				918.85 918.85	KD		919	
	1420 141 Verputz & Anstrich Kaminmün				2'378.20			2'379	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
141	Chiuso Malergeschäft AG				2'378.20 KD			
	1421 141 Rückbau Abdichtung & Foam Betonab AG RR / 26160829		60	187	15'131.05 15'131.05 KD 284 08.09.26	4'388.10 4'388.10 BK 2	15'132	
	1422 141 Abdichtung TH unter Terrain BauDicht AG				16'571.75 16'571.75 KD		16'572	
	1000 Direkte Zahlungen Betonab AG \ RR / 26160439 Betonab AG \ RR / 26160440 Betonab AG \ RR / 26160442 Betonab AG \ RR / 26160749 Total Betonab AG Compagnoni Elektro AG \ RR / 41908		52 52 52 56 56	136 137 138 167 170	5'730.10 D 232 02.06.26 233 02.06.26 234 02.06.26 264 17.08.26 267 21.08.26	5'730.10 690.80 BK 2 1'537.00 BK 2 732.90 BK 2 1'569.20 BK 2 (4'529.90) 1'200.20 BK 2	5'731	
15	Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen							
151	Erdarbeiten GP		27'025 27'025	27'025 27'025			27'025 27'025	
153	Elektroleitungen, Gebäudeautomation GP 1530 153 Anpassung Erschliessung (Ur VOLTA Elektro und Telecom AG	126'477 126'477	-83'086 -83'086	43'391 43'391	2'247.35 2'247.35 2'247.35 2'247.35 A		43'391 43'391	
155	Sanitärleitungen GP	5'540 5'540	-5'540 -5'540					
156	Nebenarbeiten GP 1560 156 Nebenarbeiten Fensterservice Walter Gehrig RR / 26.028		18'269 18'269	18'269 18'269	15'747.55 15'747.55 175 19.02.26	15'717.45 15'717.45 963.15 963.15 BK 2	18'269 18'269	
	1561 156 Nebenarbeiten - Elektroinstall.				6'175.15	5'181.90		

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	Art	R-Datum	ZA		
156	VOLTA Elektro und Telecom AG SR / 26080030		55	166	6'175.15 A 262	05.08.26	f 5'181.90 BK 2		
	1562 156 Nebenarbeiten - Malerarbeiter Chiuso Malergeschäft AG R / 26-0093		53	145	9'572.40 9'572.40 A 241	16.06.26	9'572.40 9'572.40 BK 2		
159	Übriges GP	90'803 90'803	-90'803 -90'803						
17	Spezialtiefbau								
176	Wasserhaltung GP	27'971 27'971	-27'971 -27'971						
176.0	Offene Wasserhaltung GP	27'971 27'971	-27'971 -27'971						
19	Honorare								
191	Architekt GP	108'076 108'076	-108'076 -108'076						
197	Begleitung & Freimessung Schadstoffe GP	5'540 5'540		5'540 5'540	11'787.20 11'787.20		8'664.25 8'664.25	8'665 8'665	-3'125.00 -3'125.00
	1970 197 Begleitung & Freimessung Sc Ecosens AG 20260678		40	93	10'479.20 10'479.20 KD 185	17.03.26	f 7'356.25 BK 2		
	1000 Direkte Zahlungen NIUTECH AG \ R / 226.3525		55	159	1'308.00 D 257	20.07.26	1'308.00 1'308.00 BK 2	1'308	
2	Gebäude								
20	Baugrube								
201	Baugrubenaushub GP	478'673 478'673	311'429 311'429	790'102 790'102	800'024.40 800'024.40 800'024.40 659'216.70 KD 18'283.30 R		627'782.40 627'782.40 627'782.40	800'025 800'025 800'025	-9'923.00 -9'923.00
	2010 201 Baugrubenaushub (inkl. Rück Bereuter Baugrubentechnik AG								

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	Art	R-Datum	ZA		
					BU				
201	1 Zusätzliche Böschungssicherung				61'216.35	NA			
	2 Mehrleist. Rückbau & Sickerltg				21'941.15	NA			
	3 Abbruch Betonfundamentr. TH				6'511.55	NA			
	101 RA001 Div. Arbeiten (Sondagen)				5'922.70	NA			
	102 RA002 Trottoir absperren				1'358.75	NA			
	103 RA003 Prov.Baumgr. Pausenpl.				4'324.00	NA			
	104 RA004 Ltg. unter Medienschart				2'983.50	NA			
	105 RA005 zus. Kanali. u. Werkltg.				4'383.45	NA			
	107 RA007 Anp. b. Spitzenbrecherd.				7'238.15	NA			
	108 RA010 Zusatzarb. Abbruch Kamir				6'644.80	NA			
	RR001 / 2611054		37	87	179	03.03.26	5'364.40	BK 2	
	1. Akonto / 2611076		40	92	184	11.03.26	21'834.30	BK 2	
	RR002 / 2611088		42	97	190	23.03.26	1'532.95	BK 2	
	2. Akonto / 2611109		44	114	210	14.04.26	44'579.00	BK 2	
	RR003 / 2611112		44	117	213	15.04.26	4'719.55	BK 2	
	RR004 / 2611142		49	131	227	18.05.26	3'085.60	BK 2	
	3. Akonto / 2611143		49	132	228	18.05.26	63'773.00	BK 2	
	RR005 / 2611145		50	133	229	21.05.26	8'520.60	BK 2	
	RR006 / 2611147		50	134	230	26.05.26	1'071.00	BK 2	
	NO2 AC1 / 2611164		53	141	237	10.06.26	9'172.65	BK 2	
	NO1 AC1 / 2611163		53	142	238	10.06.26	4'917.45	BK 2	
	AC4 / 2611162		53	143	239	10.06.26	157'212.65	BK 2	
	2611179		54	152	249	02.07.26	7'667.00	BK 2	
	RR008 / 2611186		54	157	254	14.07.26	5'123.70	BK 2	
	SR NO3 / 2611192		55	160	256	16.07.26	8'866.00	BK 2	
	AC5 / 2611195		55	161	258	20.07.26	199'536.05	BK 2	
	AC2, NA1 / 2611196		55	162	259	20.07.26	52'633.90	BK 2	
	AC2, NA2 / 2611197		55	163	260	21.07.26	12'475.75	BK 2	
	AC6 / 2611230		56	168	265	14.08.26	12'038.30	BK 2	
	AC7 / 2611241		60	185	282	02.09.26	3'658.55	BK 2	
21	Rohbau 1								
211	Baumeisterarbeiten	1'374'982	234'466	1'609'448	1'623'740.60		300'000.00	1'623'741	-14'293.00
	GP	1'374'982	234'466	1'609'448	1'623'740.60		300'000.00	1'623'741	-14'293.00
	2110 211 Baumeisterarbeiten				1'623'740.60		300'000.00	1'623'741	
	Corti Bau AG				1'568'506.95	A			
					46'993.05	R			
	2 Dichtigkeitsprü. d. Fachbetr.				1'404.10	NA			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	BU	R-Datum	ZA		
211	5 Ringanker Kamin AC1 / 119269 AC2 / 119821		55 60	164 182	6'836.50 261 279	NA 20.07.26 31.08.26	50'000.00 BK 2 250'000.00 BK 2		
212	Montagebau in Beton, vorgefertigtem Mauerwerk	99'722	-99'722						
	GP	99'722	-99'722						
212.2	Elemente aus Beton	99'722	-99'722						
	GP	99'722	-99'722						
214	Montagebau in Holz	1'674'883	132'727	1'807'610	1'928'000.00			1'928'000	-120'390.00
	GP	1'674'883	132'727	1'807'610	1'928'000.00			1'928'000	-120'390.00
	2140 214 Montagebau in Holz				1'928'000.00			1'928'000	
	HUSNER AG Holzbau				1'874'397.65 A 53'602.35 R				
215	Montagebau als Leichtkonstruktion				27'500.00			27'500	-27'500.00
	GP				27'500.00			27'500	-27'500.00
215.3	Äussere Bekleidungen Vordächer				27'500.00			27'500	-27'500.00
	GP				27'500.00			27'500	-27'500.00
	2153 215.3 Äussere Bekleidungen Vord				27'500.00			27'500	
	CNC AG Blechverarbeitung und Leichttr				26'506.15 A 993.85 R				
22	Rohbau 2								
221	Fenster, Aussentüren, Tore	589'580	38'557	628'137	555'105.75			555'106	73'031.00
	GP	589'580	38'557	628'137	555'105.75			555'106	73'031.00
221.1	Fenster aus Holz-Metall	518'945		518'945	415'000.00			415'000	103'945.00
	GP	518'945		518'945	415'000.00			415'000	103'945.00
	2211 221.1 Fenster in Holz/Metall				415'000.00			415'000	
	4B AG Wallisellen				405'269.55 A 9'730.45 R				
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	70'635	38'557	109'192	140'105.75			140'106	-30'914.00
	GP	70'635	38'557	109'192	140'105.75			140'106	-30'914.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	BU	R-Datum	ZA		
221.6	2216 221.6 Aussentüren aus Metall Altorfer AG Metallbau 1 Motorschl. mit Rückmeldekont. 2217 221.6 Aussentore aus Metall Altorfer AG Metallbau				94'105.75 87'559.25 A 2'440.75 R 4'105.75 NA 46'000.00 44'381.45 A 1'618.55 R			94'106 46'000	
222	Spenglerarbeiten GP	5'540 5'540	-5'540 -5'540						
223	Blitzschutzanlagen GP	7'230 7'230	-7'230 -7'230						
224	Bedachungsarbeiten GP	234'071 234'071	59'853 59'853	293'924 293'924	265'000.00 265'000.00		4'630.85 4'630.85	265'000 265'000	28'924.00 28'924.00
224.1	Dichtungsbeläge Flachdächer GP 2241 224.1 Bedachungen Flachdächer TECTON AG Pfäffikon	234'071 234'071	59'853 59'853	293'924 293'924	265'000.00 265'000.00 265'000.00 253'940.10 A 11'059.90 R		4'630.85 4'630.85 4'630.85	265'000 265'000 265'000	28'924.00 28'924.00
	RR / 92275 RR / 95000		43 49	111 130	206 226	31.03.26 12.05.26	2'883.15 BK 2 1'747.70 BK 2		
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen GP	26'686 26'686		26'686 26'686	26'000.00 26'000.00			26'000 26'000	686.00 686.00
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl. GP 2254 225.4 Brandschutzbekleidungen u K. Suter AG	26'686 26'686		26'686 26'686	26'000.00 26'000.00 26'000.00 24'371.70 A 1'628.30 R			26'000 26'000 26'000	686.00 686.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	Art BU R-Datum	ZA		
227	Äussere Oberflächenbehandlungen GP	18'698 18'698	-18'698 -18'698					
227.1	Äussere Malerarbeiten GP	18'698 18'698	-18'698 -18'698					
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen GP	64'099 64'099		64'099 64'099	45'000.00 45'000.00		45'000 45'000	19'099.00 19'099.00
228.2	Lamellenstoren GP 2282 228.2 Lamellenstoren (Raffstoren) Schenker Storen AG	64'099 64'099		64'099 64'099	45'000.00 45'000.00 45'000.00 42'100.00 A 2'900.00 R		45'000 45'000 45'000	19'099.00 19'099.00
23	Elektroanlagen							
231	Elektroanlagen GP 2310 231 Elektroanlagen ETAVIS AG	1'081'779 1'081'779	139'824 139'824	1'221'603 1'221'603	1'253'605.50 1'253'605.50 1'253'605.50 1'199'559.10 A 35'940.90 R 7'653.10 NA 1'395.65 NA 7'554.95 NA 1'501.80 NA	66'374.00 66'374.00 66'374.00	1'253'606 1'253'606 1'253'606	-32'003.00 -32'003.00
	1 Zivilschutzanlagen Gebäude B 2 Prov. Fluchtwegbel. Kor. TH 4 Sporttrakt Lüftung Dachfenster 5 Aussenbel. über KNX Steuerung							
	AC1 / 1200065171		39	91	183 09.03.26	17'993.40 BK 2		
	AC2 / 1200066313		44	115	211 14.04.26	19'792.85 BK 2		
	AC3 / 1200069064		54	154	251 08.07.26	11'627.45 BK 2		
	AC4 / 1200070962		60	186	283 03.09.26	16'960.30 BK 2		
232	Starkstrominstallationen GP							
233	Leuchten und Lampen GP							

Projekt: SHE
 Erweiterung Schulanlage Eselriet, 8307 Effretikon
 Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 17
 17.09.2026

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
235	Schwachstromanlagen GP							
236	Schwachstrominstallationen GP 1000 Direkte Zahlungen VOLTA Elektro und Telecom AG \ RR / 2510		22	58	2'247.35 2'247.35 2'247.35 D 147 17.10.25	2'247.35 2'247.35 2'247.35 2'247.35 BK 2	2'248 2'248 2'248	-2'248.00 -2'248.00
237	Gebäudeautomations-Installationen GP 2370 237 Gebäudeautomations-Installat PentaControl AG 1 NA1 Nachtrag Schliessanlage 2 NA2 Alternative Portallösung	235'727 235'727		235'727 235'727	210'016.15 210'016.15 210'016.15 202'880.25 A 7'119.75 R 5'531.90 NA -5'515.75 NA		210'017 210'017 210'017	25'710.00 25'710.00
238	Provisorische Installationen GP							
239	Übriges GP							
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation							
241	Heizungsanlagen GP 2410 241 Heizungsanlagen E3 HLK AG 1. Akonto / 1336566 RR / 1340069 1342419	217'281 217'281	65'941 65'941	283'222 283'222	237'000.00 237'000.00 237'000.00 229'764.00 A 7'236.00 R 191 26.03.26 215 22.04.26 224 05.05.26	13'225.10 13'225.10 13'225.10 10'869.60 BK 2 2'052.80 BK 2 302.70 BK 2	237'000 237'000 237'000	46'222.00 46'222.00
244	Lufttechnische Anlagen GP 2440 244 Lüftungsanlagen HILD AG 1 NA1 141 De-/Wiederm.. Lüft. TH 2 NA02 Wechsel Isolation AUL/FOL	529'690 529'690	-86'480 -86'480	443'210 443'210	469'549.50 469'549.50 469'549.50 418'216.40 A 11'783.60 R 13'138.45 NA 11'147.80 NA		469'550 469'550 469'550	-26'340.00 -26'340.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	BU	R-Datum	ZA		
244	3 NA03 AUL Erdreg. (Mat. SN2/4)				15'263.25	NA			
246	Kälteanlagen	8'648	-8'648						
	GP	8'648	-8'648						
25	Sanitäranlagen								
251	Sanitäranlagen	343'758	67'368	411'126	315'347.30			315'348	95'778.00
	GP	343'758	67'368	411'126	315'347.30			315'348	95'778.00
	2510 251 Sanitäranlagen				315'347.30			315'348	
	P. + S. Christen AG				300'000.00	A			
					10'000.00	R			
	1 Frostschutzband Provisorium				2'409.75	NA			
	2 Zusätzlicher SS als Auflage BB				2'937.55	NA			
26	Transportanlagen, Lageranlagen								
261	Aufzüge	88'642		88'642	62'000.00		18'000.00	62'000	26'642.00
	GP	88'642		88'642	62'000.00		18'000.00	62'000	26'642.00
	2611 261 Aufzüge				62'000.00		18'000.00	62'000	
	AS Aufzüge AG				60'000.00	A			
					2'000.00	R			
	1. Akonto / 217110428		37	88	180	26.02.26	18'000.00	BK 2	
27	Ausbau 1								
271	Gipserarbeiten	193'710	2'756	196'466				196'466	
	GP	193'710	2'756	196'466				196'466	
271.0	Innenputze	9'141		9'141				9'141	
	GP	9'141		9'141				9'141	
271.1	Trockenbauarbeiten	184'569	2'756	187'325				187'325	
	GP	184'569	2'756	187'325				187'325	
272	Metallbauarbeiten	45'429		45'429				45'429	
	GP	45'429		45'429				45'429	
272.1	Metallbaufertigteile	5'097		5'097				5'097	
	GP	5'097		5'097				5'097	
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten	40'332		40'332				40'332	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
272.2	GP	40'332		40'332			40'332	
273	Schreinerarbeiten	739'710	64'138	803'848			803'848	
	GP	739'710	64'138	803'848			803'848	
273.0	Innentüren	356'819	112'248	469'067			469'067	
	GP	356'819	112'248	469'067			469'067	
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	282'520	-48'110	234'410			234'410	
	GP	282'520	-48'110	234'410			234'410	
273.2	Innere Verglasungen	31'911		31'911			31'911	
	GP	31'911		31'911			31'911	
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	68'460		68'460			68'460	
	GP	68'460		68'460			68'460	
275	Schliessanlagen	40'815		40'815			40'815	
	GP	40'815		40'815			40'815	
276	Innere Abschlüsse	10'810		10'810			10'810	
	GP	10'810		10'810			10'810	
276.9	Hebefaltladen	10'810		10'810			10'810	
	GP	10'810		10'810			10'810	
277	Elementwände	64'321	1'146	65'467			65'467	
	GP	64'321	1'146	65'467			65'467	
277.2	Fest stehende Elementwände	64'321	1'146	65'467			65'467	
	GP	64'321	1'146	65'467			65'467	
28	Ausbau 2							
281	Bodenbeläge	567'267		567'267			567'267	
	GP	567'267		567'267			567'267	

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art		Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
					BU	R-Datum			
281.0	Estriche (Unterlagsböden) GP	307'866 307'866		307'866 307'866				307'866 307'866	
281.1	Fugenlose Bodenbeläge GP	34'570 34'570		34'570 34'570				34'570 34'570	
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. GP	165'762 165'762		165'762 165'762				165'762 165'762	
281.6	Bodenbeläge aus Platten GP	18'283 18'283		18'283 18'283				18'283 18'283	
281.7	Bodenbeläge aus Holz GP	4'487 4'487		4'487 4'487				4'487 4'487	
281.9	Sockel GP	36'299 36'299		36'299 36'299				36'299 36'299	
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen GP	103'905 103'905	2'497 2'497	106'402 106'402				106'402 106'402	
282.4	Wandbeläge aus Platten GP	38'088 38'088	2'497 2'497	40'585 40'585				40'585 40'585	
282.5	Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen GP	65'817 65'817		65'817 65'817				65'817 65'817	
283	Deckenbekleidungen GP	225'955 225'955		225'955 225'955				225'955 225'955	
283.1	Deckenbekleidungen aus Metall GP	14'959 14'959		14'959 14'959				14'959 14'959	
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips GP	11'080 11'080		11'080 11'080				11'080 11'080	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	Art	R-Datum	ZA		
					BU				
283.4	Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen	199'916		199'916				199'916	
	GP	199'916		199'916				199'916	
285	Innere Oberflächenbehandlungen	98'230	854	99'084				99'084	
	GP	98'230	854	99'084				99'084	
285.1	Innere Malerarbeiten	98'230	854	99'084				99'084	
	GP	98'230	854	99'084				99'084	
286	Bautrocknung	38'914		38'914				38'914	
	GP	38'914		38'914				38'914	
287	Baureinigung	34'792		34'792				34'792	
	GP	34'792		34'792				34'792	
29	Honorare								
291	Architekt	1'391'726	406'540	1'798'266	1'795'151.30		1'006'890.35	1'795'152	3'114.00
	GP	1'391'726	406'540	1'798'266	1'795'151.30		1'006'890.35	1'795'152	3'114.00
	2910 291 Architekt				1'795'151.30		1'006'890.35	1'795'152	
	Wüest Jonas Architekten GmbH				1'768'901.80	A			
	1 PÄ1				12'405.00	NA			
	2 PÄ2				4'378.00	NA			
	3 PÄ3				2'919.00	NA			
	4 PÄ4				6'547.50	NA			
	AC1, TA1 / SAE 01		23	14	26	08.08.23	112'232.15	BK 1	
	AC2, TA1 / SAE 02		23	14	31	01.12.23	92'087.95	BK 1	
	AC3, TA1 / SAE03		23	14	59	25.02.24	135'254.15	BK 1	
	AC4, TA1 / SAE04		23	14	79	22.04.24	183'832.55	BK 1	
	AC5, TA1 / SAE05		23	14	94	03.12.24	34'977.85	BK 1	
	AC1, TA2 / SHE_TA2_AK1		6	29	109	29.08.25	70'711.45	BK 2	
	SHE_TA2_AK2		12	36	122	29.09.25	86'941.55	BK 2	
	SHE_TA2_AK3		30	69	160	27.12.25	86'941.55	BK 2	
	SHE_RR_PÄ1-4		42	96	189	23.03.26	24'808.95	BK 2	
	SHE_TA2_AK4		42	95	186	27.03.26	89'551.10	BK 2	
	AC5 / SHETA2AK5		53	146	242	25.06.26	89'551.10	BK 2	
292	Bauingenieur	192'224	811	193'035	205'364.00		167'197.65	205'364	-12'329.00
	GP	192'224	811	193'035	205'364.00		167'197.65	205'364	-12'329.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	BU	R-Datum	ZA		
292	2920 292 Bau- & Holzbauingenieur Timbatec Holzbauingenieure Schweiz A 1 Div. Projektanp. bei Start P41 2 PÄ1				205'364.00 201'310.25 A 3'243.00 NA 810.75 NA		167'197.65	205'364	
	HI31-1 / 13328		23	8	17	30.06.23	6'209.25 BK 1		
	BI31-3 / 13330		23	8	18	30.06.23	3'863.30 BK 1		
	AC / 14301		23	8	49	22.12.23	14'001.00 BK 1		
	AC / 14304		23	8	51	22.12.23	8'616.00 BK 1		
	AC / HI32-1		23	8	56	25.01.24	14'053.00 BK 1		
	AC / BI32-3		23	8	57	25.01.24	8'648.00 BK 1		
	AC / HI32-1		23	8	62	25.02.24	18'804.80 BK 1		
	AC / BI32-3		23	8	63	25.02.24	9'122.95 BK 1		
	HI31-1 / 12869		23	8	10	25.03.25	9'369.90 BK 1		
	BI31-3 / 12871		23	8	12	25.03.25	5'708.10 BK 1		
	BI33-3, 41-3, -31-1, -32-3 / 17348		8	31	113	25.08.25	2'981.40 BK 2		
	AC / 17517		17	47	135	26.09.25	4'119.70 BK 2		
	AC / 17519		17	49	137	26.09.25	3'243.00 BK 2		
	R / 17856		20	56	144	25.10.25	3'243.00 BK 2		
	R / 18310		31	76	168	27.12.25	1'852.85 BK 2		
	R / 18308		31	77	169	27.12.25	3'635.40 BK 2		
	R / 18825		47	124	220	26.03.26	19'458.00 BK 2		
	R / 18824		47	126	222	26.03.26	2'702.50 BK 2		
	AC BI51-3 / 19489		54	151	248	30.06.26	19'458.00 BK 2		
	AC HI51-1 / 19488		54	153	250	30.06.26	5'945.50 BK 2		
	AC / 19875		59	179	276	25.08.26	2'162.00 BK 2		
293	Elektroingenieur	181'711	2'778	184'489	154'030.70		78'372.60	154'031	30'458.00
	GP	181'711	2'778	184'489	154'030.70		78'372.60	154'031	30'458.00
	2930 293 Elektroingenieur HKG Engineering AG Schlieren				154'030.70 150'041.85 A 583.75 NA 291.85 NA 291.85 NA 875.60 NA 1'945.80 NA		78'372.60	154'031	
	1 AP_1								
	2 AP_2								
	3 AP_3								
	4 AP_4								
	5 PÄ2								
	AC1 / 77699		23	12	21	06.07.23	12'924.00 BK 1		
	AC2 / 81905		23	12	36	18.12.23	16'155.00 BK 1		
	AC3 / 83695		23	12	65	05.03.24	10'810.00 BK 1		
	AC4 / 98507		14	39	126	03.10.25	10'810.00 BK 2		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
293	AC5 / 99635 AC6 / 102176 R / 104862		26 42 55	63 100 165	152 193 263 03.12.25 01.04.26 07.08.26	10'810.00 BK 2 5'621.20 BK 2 11'242.40 BK 2		
294	HLK-Ingenieur (inkl. Fachkoordination) GP 2940 294 HLK-Ingenieur Jungenergie AG 1 Zusatzleistungen R. RE-00078 2 PÄ1 3 PÄ3 4 Räumliche Fachkoordination	206'795 206'795	8'929 8'929	215'724 215'724	164'154.05 164'154.05 164'154.05 123'960.90 A 1'906.30 NA 6'377.90 NA 2'551.15 NA 29'357.80 NA	119'875.20 119'875.20 119'875.20	164'155 164'155 164'155	51'569.00 51'569.00
	AC / RE-00032		23	9	13 31.03.23	5'385.00 BK 1		
	AC / RE-00077		23	9	23 26.07.23	3'446.40 BK 1		
	ZL / RE-00078		23	9	24 26.07.23	1'906.30 BK 1		
	AC / RE-00159		23	9	75 10.04.24	20'539.00 BK 1		
	AC / RE-00160		23	9	76 10.04.24	10'602.45 BK 1		
	AC / RE-00425		6	28	108 10.04.24	10'810.00 BK 2		
	AC / RE-00221		23	9	87 30.09.24	3'677.30 BK 1		
	AC10 / RE-00438		13	38	125 30.09.25	10'810.00 BK 2		
	RE-00472		34	82	174 31.01.26	21'620.00 BK 2		
	RE-00494		43	102	197 31.03.26	2'551.15 BK 2		
	3. Akonto / RE-00482		43	103	198 31.03.26	10'810.00 BK 2		
	4. Akonto / RE-00493		43	104	199 31.03.26	6'377.90 BK 2		
	RR / RE-00509		48	129	225 05.05.26	529.70 BK 2		
	AC15 / RE-00511		54	149	246 30.06.26	10'810.00 BK 2		
295	Sanitäringenieur GP 2950 295 Sanitäringenieur PZM Zürich AG 1 Nachtrag R. 249142 2 PÄ1 3 PÄ3	63'815 63'815	8'433 8'433	72'248 72'248	73'201.45 73'201.45 73'201.45 61'185.75 A 3'583.60 NA 4'540.50 NA 3'891.60 NA	54'029.45 54'029.45 54'029.45	73'202 73'202 73'202	-954.00 -954.00
	R, PH3 / 249078		23	22	67 07.03.24	21'190.80 BK 1		
	R, NA / 249142		23	22	81 30.04.24	3'583.60 BK 1		
	R, PH4 / 259437		19	54	142 30.09.25	7'635.05 BK 2		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	BU	R-Datum	ZA		
295	4. Akonto / 269102		42	99	192	31.03.26	21'620.00 BK 2		
297	Spezialisten 1	108'200		108'200	121'715.50		70'612.10	128'968	-20'768.00
	GP	108'200		108'200	121'715.50		70'612.10	128'968	-20'768.00
297.0	Geometer				216.50		2'682.80	7'468	-7'468.00
	GP				216.50		2'682.80	7'468	-7'468.00
	1000 Direkte Zahlungen				215.40 D		215.40	5'000	
	Gossweiler Ingenieure AG \ R		23	5	7	03.03.23	215.40 BK 1		
	2970 297.0 Geometer				1.10		2'467.40	2'468	
	Gossweiler Ingenieure AG				1.10 A				
	RR / 541544		44	116	212	15.04.26	2'467.40 BK 2		
297.1	Geologe, Geotechniker				3'243.00			3'243	-3'243.00
	GP				3'243.00			3'243	-3'243.00
	2971 297.1 Geologe, Geotechniker				3'243.00			3'243	
	Jäckli Geologie AG				3'243.00 KD				
297.3	Bauphysiker	52'445		52'445	62'501.25		36'086.80	62'502	-10'057.00
	GP	52'445		52'445	62'501.25		36'086.80	62'502	-10'057.00
	2973 297.3 Bauphysiker				62'501.25		36'086.80	62'502	
	Raumanzug Bauphysik AG				62'501.25 A				
	TR1 / 21850-6483		23	11	15	06.04.23	4'341.40 BK 1		
	TR2 / 21850-6616		23	11	20	04.07.23	1'729.70 BK 1		
	TR3 / 21850-6700		23	11	29	30.08.23	1'251.45 BK 1		
	TR4 / 21850-6847		23	11	34	07.12.23	1'499.70 BK 1		
	TR5 / 21850-7002		23	11	48	22.12.23	416.80 BK 1		
	TR6 / 21850-7123		23	11	70	12.03.24	5'141.80 BK 1		
	TR7 / 21850-7156		23	11	73	09.04.24	1'711.20 BK 1		
	TR8 / 21850-7189		23	11	82	14.05.24	2'742.50 BK 1		
	TR9 / 21850-7282		23	11	85	18.07.24	1'046.95 BK 1		
	TR10 / 21850-7396		23	11	86	03.09.24	2'644.65 BK 1		
	TR11 / 21850-7506		23	11	91	13.11.24	1'060.45 BK 1		
	TR12 / 21850-7661		23	11	96	20.12.24	2'017.70 BK 1		
	TR13 / 21850-8079		23	27	107	30.07.25	3'155.40 BK 1		
	TR14 / 21850-8123		23	32	116	26.08.25	640.00 BK 1		
	TR15 / 21850-8371		18	51	139	21.10.25	2'881.90 BK 2		
	TR16 / 21850-8632		32	78	170	08.01.26	1'132.90 BK 2		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
297.3	TR17 / 21850-8793 R / 21850-8805		43 47	113 125	208 221 13.04.26 07.05.26	2'073.40 BK 2 598.90 BK 2		
297.6	Gebäudeautomationsingenieur GP 2976 297.6 Gebäudeautomationsingenieur HKG Engineering AG Schlieren	55'755 55'755		55'755 55'755	55'754.75 55'754.75 55'754.75 55'754.75 A	31'842.50 31'842.50 29'058.90	55'755 55'755 29'059	
	AC1 / 82701		23	12	54 15.01.24	6'046.25 BK 1		
	AC2 / 83935		23	12	68 11.03.24	9'857.05 BK 1		
	AC3 / 96694		7	30	111 14.07.25	3'243.00 BK 2		
	AC4 / 99678		26	64	153 04.12.25	6'486.00 BK 2		
	AC5 / 102359		43	106	201 09.04.26	3'426.60 BK 2		
	2977 297.6 Gebäudeautomationsingenieur Energy Group AG Zweigniederlassung / AC7 / 104456		54	158	255 14.07.26	2'783.60 2'783.60 BK 2	26'696	
298	Spezialisten 2 GP				52'180.40 52'180.40	47'125.80 47'125.80	52'181 52'181	-52'181.00 -52'181.00
298.5	Brandschutzingenieur GP 2985 298.5 Brandschutzingenieur Timbatec Holzbauingenieure Schweiz A				52'180.40 52'180.40 43'931.85 43'931.85 A	47'125.80 47'125.80 38'877.25	52'181 52'181 43'932	-52'181.00 -52'181.00
	BS30-2 / 12870		23	8	11 25.03.23	2'498.65 BK 1		
	BS30-2 / 13329		23	8	19 30.06.23	4'394.15 BK 1		
	AC / 14303		23	8	50 22.12.23	3'532.55 BK 1		
	AC / BS30-2		23	8	58 25.01.24	605.35 BK 1		
	AC / BS30-2		23	8	64 25.02.24	3'632.15 BK 1		
	BS41-2, BS52-2 / 17349		8	31	114 25.08.25	13'923.30 BK 2		
	AC / 17520		17	50	138 26.09.25	1'297.20 BK 2		
	HR / 18038		26	62	151 25.11.25	2'507.90 BK 2		
	HR / 18311		31	75	167 27.12.25	1'643.10 BK 2		
	R / 18662		47	122	218 28.02.26	1'470.15 BK 2		
	R / 18826		47	123	219 26.03.26	1'297.20 BK 2		
	HR / 19490		54	150	247 30.06.26	1'383.70 BK 2		
	AC / 19876		59	180	277 25.08.26	691.85 BK 2		
	1000 Direkte Zahlungen				8'248.55 D	8'248.55	8'249	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
298.5	AFC AG \ R / 20251586 AFC AG \ R / 20252157 AFC AG \ RR / 20252401 AFC AG \ R / 20252770		57 23 21 31	172 46 57 74	269 134 145 166 12.08.25 16.10.25 18.11.25 22.12.25	3'395.90 BK 1 2'436.25 BK 1 939.70 BK 1 1'476.70 BK 2		
299	Zertifizierung Minergie GP 1000 Direkte Zahlungen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft \ R Basler & Hofmann AG \ R / 235420	33'835 33'835		33'835 33'835	17'512.20 17'512.20 17'512.20 D 105 104 17.01.25 14.01.25	17'512.20 17'512.20 17'512.20 7'783.20 BK 1 9'729.00 BK 1	33'835 33'835	
3	Betriebseinrichtungen							
33	Elektroanlagen							
339	PVA inkl. Planung GP	95'195 95'195		95'195 95'195	89'626.90 89'626.90	20'374.60 20'374.60	89'627 89'627	5'568.00 5'568.00
339.1	PVA-Planung GP 3391 339.1 PVA-Planung ZENNA AG R / 02560 R / 020331 R / 020331 R / 03039 R / 03038 HR / 03199	37'627 37'627		37'627 37'627	37'626.90 37'626.90 37'626.90 37'626.90 KD 23 23 23 15 57 53 13 13 13 40 41 144	20'374.60 20'374.60 20'374.60 20'374.60 3'675.25 BK 1 565.40 BK 1 2'675.50 BK 1 3'891.60 BK 2 1'337.75 BK 1 8'229.10 BK 2	37'627 37'627 37'627	
339.2	PVA GP 3392 339.2 Photovoltaikanlage Compagnoni Elektro AG	57'568 57'568		57'568 57'568	52'000.00 52'000.00 52'000.00 50'350.35 A 1'649.65 R	52'000 52'000 52'000	52'000 52'000	5'568.00 5'568.00
35	Sanitäranlagen							
358	Kücheneinrichtungen GP 3580 358 Kücheneinrichtungen Resta AG	202'039 202'039	-45'836 -45'836	156'203 156'203	178'203.00 178'203.00 178'203.00 157'358.60 A	178'203 178'203 178'203	178'203 178'203	-22'000.00 -22'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
358					20'844.40 R			
37	Ausbau 1							
378	Beschriftungen, Markierungen, Signaletik	34'792		34'792			34'792	
	GP	34'792		34'792			34'792	
379	Bühnenbau & -technik	268'521	-23'500	245'021			245'021	
	GP	268'521	-23'500	245'021			245'021	
379.1	Bühneninfrastruktur und -Licht	183'420	-23'500	159'920			159'920	
	GP	183'420	-23'500	159'920			159'920	
379.2	Audio- und Medienanlage	85'101		85'101			85'101	
	GP	85'101		85'101			85'101	
38	Ausbau 2							
389	Übriges; Wandtafelsysteme	185'831		185'831	125'000.00		125'000	60'831.00
	GP	185'831		185'831	125'000.00		125'000	60'831.00
	3890 389 Übriges; Wandtafelsysteme				125'000.00		125'000	
	Embru-Werke AG				120'680.15 A			
					4'319.85 R			
39	Honorare							
391	Architekt	117'957	-117'957					
	GP	117'957	-117'957					
397	Spezialisten 1	46'417		46'417	46'697.25	31'772.50	42'949	3'468.00
	GP	46'417		46'417	46'697.25	31'772.50	42'949	3'468.00
397.8	Gastroplaner	30'306		30'306	30'305.85	19'129.75	30'306	
	GP	30'306		30'306	30'305.85	19'129.75	30'306	
	3978 397.8 Gastroplaner				30'305.85	19'129.75	30'306	
	Axet GmbH				30'305.85 A			
	AC1 / 25.76683		57	35	121	04.07.25	8'756.10	BK 1
	AC2 / 25.78358		25	60	149	12.11.25	5'152.00	BK 2
	NK / 26.81552		43	107	202	08.04.26	190.90	BK 2
	HR / 26.81798		43	108	203	08.04.26	909.20	BK 2
	HR / 26.81807		43	109	204	08.04.26	303.05	BK 2

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	Art	R-Datum	ZA		
					BU				
397.8	26.81815		43	110	205	08.04.26	3'818.50 BK 2		
397.9	Bühnenplaner	16'111		16'111	16'391.40		12'642.75	12'643	3'468.00
	GP	16'111		16'111	16'391.40		12'642.75	12'643	3'468.00
	3979 397.9 Bühnenplaner				16'391.40		12'642.75	12'643	
	Theatech Bühnenplanungen				12'083.40 A				
	1 Phase 01 Ber., PI & KV				4'308.00 NA				
	HR		23	18	37	18.12.23	4'308.00 BK 1		
	TR / 25.12.03		28	67	158	03.12.25	7'253.75 BK 2		
	SR / 25.12.03		54	148	245	25.06.26	f 1'081.00 BK 2		
4	Umgebung								
40	Terraingestaltung								
401	Erdbewegungen	220'545	-220'545						
	GP	220'545	-220'545						
401.0	Baustelleneinrichtung	23'550	-23'550						
	GP	23'550	-23'550						
401.1	Erdarbeiten	196'995	-196'995						
	GP	196'995	-196'995						
41	Rohbau- und Ausbauarbeiten								
419	Kleinbauten Umgebung	309'824	-309'824						
	GP	309'824	-309'824						
42	Gartenanlagen								
421	Gärtnerarbeiten	91'650	864'978	956'628				956'628	
	GP	91'650	864'978	956'628				956'628	
423	Ausstattungen, Geräte	114'500	-114'500						
	GP	114'500	-114'500						
424	Spiel- und Sportplätze	60'025		60'025				60'025	
	GP	60'025		60'025				60'025	

Projekt: SHE
 Erweiterung Schulanlage Eselriet, 8307 Effretikon
 Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 29
 17.09.2026

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
425	Stützmauern GP	2'750 2'750	-2'750 -2'750					
429	Übriges GP	95'000 95'000	-95'000 -95'000					
44	Installationen							
443	Elektroanlagen GP	15'000 15'000	-15'000 -15'000					
45	Leitungen innerhalb Grundstück							
453	Elektroleitungen, Gebäudeautomation GP	29'630 29'630		29'630 29'630			29'630 29'630	
46	Trassenbauten							
463	Oberbau GP	492'566 492'566	-492'566 -492'566					
464	Entwässerung GP	5'000 5'000	-5'000 -5'000					
49	Honorare							
491	Architekt GP	107'705 107'705	-107'705 -107'705					
496	Landschaftsarchitekt GP	265'608 265'608	3'649 3'649	269'257 269'257	288'577.65 288'577.65 288'577.65 265'608.55 A 11'002.40 NA 8'318.30 NA 2'189.05 NA 1'459.35 NA	149'397.65 149'397.65 149'397.65	288'578 288'578 288'578	-19'321.00 -19'321.00
	4960 496 Landschaftsarchitekt planikum AG							
	1 Werkltg. u. BP alle Ph. 31-53							
	2 Planung Nebengebäude Ph. 31							
	3 PÄ1							
	4 PÄ2							
	HR / 1386.31-RE-1		23	10	14	04.04.23	7'262.65	BK 1
	AC2 / 1386.31-RE-2		23	10	22	19.07.23	29'050.65	BK 1
	HR / 1386.8-RE-1		23	10	42	20.12.23	3'198.70	BK 1
	AC3 / 1386.31-RE-3		23	10	71	20.03.24	3'925.15	BK 1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
496	AC4 / 1386.31-RE-4		23	10	74 10.04.24	51'802.10 BK 1		
	AC5 / 1386.31-RE-5		23	10	93 03.12.24	7'681.30 BK 1		
	Aufwand Planung Nebengebäude PH3 / 138		57	34	120 08.09.25	8'318.30 BK 1		
	HR, PH41 / 1386.4-RE-1		15	42	130 01.10.25	9'779.10 BK 2		
	HR, PH3 Werklgt. u. BP / 1386.8-RE-2		57	43	131 01.10.25	1'167.50 BK 1		
	HR, PH4 Werklgt. u. BP / 1386.8-RE-3		15	44	132 01.10.25	2'189.05 BK 2		
	HR / 1386.4-RE-2		30	72	163 19.12.25	4'460.90 BK 2		
	HR / 1386.8-RE-4		45	118	214 09.04.26	1'058.05 BK 2		
	HR / 1386.4-RE-3		46	121	217 29.04.26	7'120.00 BK 2		
	HR / 1386.4-RE-4		54	155	252 07.07.26	7'120.70 BK 2		
	TR PH41 / 1386.4-RE-5		60	183	281 02.09.26	5'263.50 BK 2		
5	Baunebenkosten							
51	Bewilligungen, Gebühren							
511	Bewilligungen, Gebühren	52'189		52'189	31'472.30	31'736.05	52'189	
	GP	52'189		52'189	31'472.30	31'736.05	52'189	
	5110 511 Bauvisiere				1'070.20	1'333.95		
	Hunziker Bauprofile AG				1'070.20 A			
	R / 25-1067		23	1	1 27.01.25	1'070.20 BK 1		
	R / 25-5951		57	59	146 12.11.25	263.75 BK 1		
	1000 Direkte Zahlungen				30'402.10 D	30'402.10		
	Baudirektion Kanton Zürich \ R / 900537271		23	3	3 19.02.25	1'476.30 BK 1		
	Baurekursgericht des Kantons Zürich \ R / 2		23	19	38 23.07.25	50.00 BK 1		
	BKZ Behindertenkonferenz Kanton Zürich \		23	17	33 05.12.23	1'043.35 BK 1		
	BKZ Behindertenkonferenz Kanton Zürich \		54	147	244 24.06.26	586.45 BK 2		
	BKZ Behindertenkonferenz Kanton Zürich \		56	169	266 18.08.26	879.65 BK 2		
	Total BKZ Behindertenkonferenz Kanton Zür					(2'509.45)		
	Notariat, Grundbuch- u. Konkursamt Illnau \		23	24	88 03.10.24	35.00 BK 1		
	Schweizerisches Handelsamtsblatt \ R / 945		23	2	2 24.02.25	30.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ R / 115923.133260		23	20	89 08.10.24	324.30 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ GR / 4012592		23	4	4 04.04.25	24'156.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ GR / 4012546		23	4	6 04.04.25	1'416.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ R / 4012788		57	53	143 10.09.25	351.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ R / 5017182		53	140	236 15.04.26	54.05 BK 2		
	Total Stadt Illnau-Effretikon					(26'301.35)		
512	Anschlussgebühren	23'382		23'382			23'382	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
512	GP	23'382		23'382			23'382	
512.1	Elektrizität	23'382		23'382			23'382	
	GP	23'382		23'382			23'382	
519	Depot Strasseninstandstellung				5'000.00	5'000.00	5'000	-5'000.00
	GP				5'000.00	5'000.00	5'000	-5'000.00
	1000 Direkte Zahlungen				5'000.00 D	5'000.00	5'000	
	Stadt Illnau-Effretikon \ GR / 5016070		23	4	5 04.04.25	5'000.00 BK 1		
52	Dokumentation und Präsentation							
521	Muster, Materialprüfungen	11'080		11'080			11'080	
	GP	11'080		11'080			11'080	
522	Modelle	4'432		4'432			4'432	
	GP	4'432		4'432			4'432	
523	Fotos	4'432		4'432			4'432	
	GP	4'432		4'432			4'432	
524	Vervielfältigungen, Plandokumente	117'482	1'768	119'250	114'850.55	56'234.00	119'250	
	GP	117'482	1'768	119'250	114'850.55	56'234.00	119'250	
	2910 291 Architekt				72'711.65	40'275.60		
	Wüest Jonas Architekten GmbH				71'923.60 A			
	1 PÄ1				496.20 NA			
	2 PÄ2				175.10 NA			
	3 PÄ3				116.75 NA			
	4 PÄ4							
	AC1 / SAE 01		23	14	27 08.08.23	4'489.25 BK 1		
	AC2 / SAE 02		23	14	32 01.12.23	3'683.50 BK 1		
	AC3 / SAE03		23	14	60 25.02.24	5'410.15 BK 1		
	AC4 / SAE04		23	14	80 22.04.24	7'353.30 BK 1		
	AC5 / SAE05		23	14	95 03.12.24	1'399.10 BK 1		
	AC1, TA2 / SHE_TA2_AK1		6	29	110 29.08.25	2'828.45 BK 2		
	SHE_TA2_AK2		12	36	123 29.09.25	3'477.70 BK 2		
	NK / SHE_TA2_AK3		30	69	165 27.12.25	3'477.70 BK 2		
	SHE_NK_PÄ1-4		42	96	195 23.03.26	992.35 BK 2		
	SHE_TA2_AK4		42	95	194 27.03.26	3'582.05 BK 2		
	NK AC5 / SHE_TA2_AK5		53	146	243 25.06.26	3'582.05 BK 2		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
524								
	2920 292 Bau- & Holzbauingenieur Timbatec Holzbauingenieure Schweiz A 1 Div. Projektanp. bei Start P41 2 PÄ1				8'084.85 8'052.40 A 32.45 NA	3'382.00		
	AC / 17518		57	48	136 26.09.25	3'382.00 BK 1		
	2930 293 Elektroingenieur HKG Engineering AG Schlieren 1 AP_1 2 AP_2 3 AP_3 4 AP_4 5 PÄ2				6'079.50 6'001.65 A 77.85 NA	2'460.35		
	AC1 / 77699		23	12	39 06.07.23	516.95 BK 1		
	AC2 / 81905		23	12	41 18.12.23	646.20 BK 1		
	AC3 / 83695		23	12	66 05.03.24	432.40 BK 1		
	AC4 / 98507		14	39	127 03.10.25	432.40 BK 2		
	AC5 / 99635		26	63	154 03.12.25	432.40 BK 2		
	2940 294 HLK-Ingenieur Jungenergie AG 2 PÄ1 3 PÄ3 4 Räumliche Fachkoordination				6'489.90 4'958.45 A 255.10 NA 102.05 NA 1'174.30 NA	1'814.30		
	NK / RE-00161		23	9	77 10.04.24	1'487.50 BK 1		
	NK Koordination / RE-00553		59	178	275 29.07.26	326.80 BK 2		
	2950 295 Sanitäringenieur PZM Zürich AG 2 PÄ1 3 PÄ3				2'783.50 2'447.45 A 181.60 NA 154.45 NA	1'296.40		
	NK, PH41 / 259434		19	52	141 30.09.25	608.50 BK 2		
	NK, PH31-33 / 259433		57	55	140 30.09.25	687.90 BK 1		
	2973 297.3 Bauphysiker Raumanzug Bauphysik AG				2'500.05 2'500.05 A			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
524	2976 297.6 Gebäudeautomationsingenie HKG Engineering AG Schlieren				2'230.20 2'230.20 A	928.05		
	AC1 / 82701		23	12	55 15.01.24	241.85 BK 1		
	AC2 / 83935		23	12	69 11.03.24	394.30 BK 1		
	AC3 / 96694		7	30	112 14.07.25	97.30 BK 2		
	AC4 / 99678		26	64	155 04.12.25	194.60 BK 2		
	3391 339.1 PVA-Planung ZENNA AG				1'505.10 1'505.10 KD			
	3978 397.8 Gastroplaner Axet GmbH				1'212.25 1'212.25 A			
	3979 397.9 Bühnenplaner Theatech Bühnenplanungen				483.30 483.30 A			
	4960 496 Landschaftsarchitekt planikum AG				10'770.25 10'624.35 A	6'077.30		
	1 Werklgt. u. BP alle Ph. 31-53							
	3 PÄ1				87.55 NA			
	4 PÄ2				58.35 NA			
	NK / 1386.31-NK-1		23	10	47 21.12.23	1'089.40 BK 1		
	NK / 1386.8-NK-1		23	10	52 11.01.24	127.95 BK 1		
	NK / 1386.31-NK-6		23	10	92 03.12.24	2'900.85 BK 1		
	NK / 1386.8-NK-4		15	45	133 01.10.25	46.70 BK 2		
	NK / 1386.4-NK-3		30	73	164 19.12.25	569.60 BK 2		
	NK / 1386.4-NK-4		60	184	280 02.09.26	1'342.80 BK 2		
529	Übriges	6'648		6'648			6'648	
	GP	6'648		6'648			6'648	
53	Versicherungen							
531	Bauzeitversicherungen	6'088		6'088	2'968.45	2'968.45	6'088	
	GP	6'088		6'088	2'968.45	2'968.45	6'088	
	1000 Direkte Zahlungen				2'968.45 D	2'968.45		
	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich \		53	139	235 15.01.26	2'968.45 BK 2		
532	Spezialversicherungen	27'834		27'834	9'446.90	9'612.80	27'834	
	GP	27'834		27'834	9'446.90	9'612.80	27'834	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	BU	R-Datum	ZA		
532	5320 532 Spezialversicherungen Baloise Versicherung AG Generalagenti R		58	177	9'446.90 9'446.90 274	A 23.05.23	9'612.80 9'612.80 BK 2		
533	Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit GP	2'771 2'771		2'771 2'771				2'771 2'771	
55	Bauherrenleistungen								
557	Betriebsplanung GP 1000 Direkte Zahlungen		143'358 143'358	143'358 143'358	143'358.20 143'358.20 143'358.20 D		143'358.20 143'358.20 143'358.20	143'359 143'359 143'359	-1.00 -1.00
	Daniel Schürer Architekten AG \ AC1 / DS/2		23	23	83	04.06.24	7'029.20 BK 1		
	Daniel Schürer Architekten AG \ AC2 / DS/2		23	23	84	04.06.24	7'517.00 BK 1		
	Daniel Schürer Architekten AG \ AC3 / DS/2		23	23	90	22.10.24	22'783.45 BK 1		
	Daniel Schürer Architekten AG \ AC4 / DS/2		23	23	97	23.12.24	42'876.50 BK 1		
	Daniel Schürer Architekten AG \ AC5 / DS/2		23	23	106	09.04.25	52'796.05 BK 1		
	Daniel Schürer Architekten AG \ SR / DS/25		57	173	270	03.09.25	10'356.00 BK 1		
558	Projektleitung, Projektbegleitung GP 1000 Direkte Zahlungen	149'643 149'643	3'243 3'243	152'886 152'886	21'568.75 21'568.75 21'568.75 D		21'568.75 21'568.75 21'568.75	152'886 152'886	
	sonderregger baurealisation ag \ HR ZK		57	33	119	06.09.25	2'668.05 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Interne Verrechnung		23	20	40	16.11.23	BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Spesen		23	20	43	20.12.23	720.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Spesen		23	20	44	20.12.23	740.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Spesen		23	20	45	20.12.23	240.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Spesen		23	20	46	20.12.23	960.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Spesen		23	20	78	27.03.24	330.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Spesen		23	20	98	25.11.24	298.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Spesen		23	20	99	25.11.24	190.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Spesen		23	20	100	25.11.24	1'082.70 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Spesen		57	174	271	15.12.25	680.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Spesen		57	175	272	15.12.25	380.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Spesen		57	176	273	15.12.25	280.00 BK 1		
	Stadt Illnau-Effretikon \ Interne Leistungsver		61	190	287	07.09.26	13'000.00 BK 1		
	Total Stadt Illnau-Effretikon						(18'900.70)		
56	Übrige Baunebenkosten								

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose	KV-Rev.-Progn.
561	Bewachung durch Dritte GP	11'080 11'080		11'080 11'080			11'080 11'080	
564	Gutachten GP	11'080 11'080		11'080 11'080			11'080 11'080	
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung GP 1000 Direkte Zahlungen <i>Metzgerei Buffoni AG \ R / 344790</i>	16'620 16'620		16'620 16'620	184.80 184.80 184.80 D 30 23.11.23	184.80 184.80 184.80 184.80 BK 1	16'620 16'620	
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten GP	11'080 11'080		11'080 11'080			11'080 11'080	
568	Baureklame GP 5680 568 Baureklame Grafitec AG <i>R / 938771</i>	4'432 4'432		4'432 4'432	4'000.00 4'000.00 4'000.00 3'759.70 A 240.30 R 176 25.02.26	3'435.40 3'435.40 3'435.40 3'435.40 BK 2	4'000 4'000 4'000	432.00 432.00
58	Rückstellungen und Reserven							
588	Umzugskosten (Budget) GP	21'620 21'620		21'620 21'620			21'620 21'620	
589	Übriges GP 1000 Direkte Zahlungen <i>Ernst Schütz Kies + Beton AG \ R / 123632</i>				278.00 278.00 278.00 D 171 31.12.25	278.00 278.00 278.00 278.00 BK 2	278 278 278	-278.00 -278.00
6	Schulprovisorium							
62	Sicherung, Provisorien							
622	Provisorien GP 1220 622 Provisorien; Schulprovisorium WL Bau AG 1 2 Seecontainer für Hauswart	300'000 300'000		300'000 300'000	204'583.20 204'583.20 121'281.30 96'233.15 A 8'708.50 NA	168'451.15 168'451.15 76'237.55	300'000 300'000	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	BU	R-Datum	ZA		
622	2 Linoleumbeläge anstelle PVC				7'693.00	NA			
	3 Rampe und Podest				2'564.35	NA			
	4 BB Betreuung ohne Bleche				2'354.05	NA			
	5 Rampen Seecontainer Hauswart				1'025.75	NA			
	6 Erweiterung Rampe & Podest				2'702.50	NA			
	R / 25-0667		27	65	156	05.12.25	46'947.85	BK 2	
	MR / 26-0046		27	66	157	05.12.25	6'646.80	BK 2	
	MR / 26-0140		41	94	187	23.03.26	6'646.80	BK 2	
	R / 26-0171		47	127	223	04.05.26	2'702.50	BK 2	
	MR / 26-0210		51	135	231	01.06.26	6'646.80	BK 2	
	26-0424		60	189	286	09.09.26	6'646.80	BK 2	
	1221 622 Provisorien; Tiefbau				15'374.95		16'430.50		
	Keller-Frei AG				7'833.10	A			
	1 Anp. Feuerwehrzufahrt				7'541.85	NA			
	RR / 1'255'674		26	61	150	28.11.25	9'361.50	BK 2	
	RR / 1255749		29	68	159	12.12.25	271.75	BK 2	
	RR / 1265042		37	85	177	03.03.26	6'797.25	BK 2	
	1222 622 Provisorien; Elektroanlagen				12'844.75		11'657.95		
	VOLTA Elektro und Telecom AG				12'582.90	A			
	1 zusätzliche LAN-Anschlüsse				261.85	NA			
	R / 26010080		34	80	172	27.01.26	11'396.10	BK 2	
	RR / 26040080		43	105	200	10.04.26	261.85	BK 2	
	1223 622 Provisorien; Sanitäranlagen				7'653.60		13'299.90		
	H. P. Hebeisen Heizung und Sanitär AG				7'653.60	A			
	R / 2025.2730		30	71	162	23.12.25	9'078.65	BK 2	
	RR / 2026.0433		38	89	181	05.03.26	1'551.55	BK 2	
	RR / 2026.0432		38	90	182	05.03.26	2'669.70	BK 2	
	1225 622 Provisorien; Baureinigung				2'043.10		2'043.10		
	Vemax GmbH				2'043.10	A			
	302053		30	70	161	22.12.25	2'043.10	BK 2	
	1227 622 Provisorien; Umzugskosten				6'259.50		6'042.95		
	Ralph Ernst AG				6'259.50	A			
	R / 39297		34	81	173	27.01.26	6'042.95	BK 2	

Projekt: SHE
 Erweiterung Schulanlage Eselriet, 8307 Effretikon
 Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 37
 17.09.2026

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.
			VAU	ZANW	BU	R-Datum	ZA		
622	1228 622 Provisorien; Bodenmarkierung Karl Morf AG RR / 20261242		46	120	2'148.80 2'148.80 216	A 22.04.26	2'148.80 2'148.80 BK 2		
	2910 291 Architekt Wüest Jonas Architekten GmbH SHE_RR_Schulprovisorium SHE_NK_Schulprovisorium		42 42	101 101	29'187.00 29'187.00 188 196	A 23.03.26 23.03.26	39'422.90 37'906.60 BK 2 1'516.30 BK 2		
	2930 293 Elektroingenieur HKG Engineering AG Schlieren				4'540.20 4'540.20	A			
	2950 295 Sanitäringenieur PZM Zürich AG RR Schulprovisorium / 259403		57	37	3'250.00 3'250.00 124	A 30.09.25	1'167.50 1'167.50 BK 1		
69	Honorare								
691	Architekt GP								
693	Elektroplaner GP								
695	Sanitärplaner GP								
8	Reserve, Unvorhergesehenes, Kreditbewirtschaftung,								
81	Feste Projektreserve GP	500'000 500'000		500'000 500'000				500'000 500'000	
82	Bewegliche Reserve (Vergabeerfolg/-misserfolg) GP		23'836 23'836	23'836 23'836				94'312 94'312	-70'476.00 -70'476.00

Projekt: SHE
 Erweiterung Schulanlage Eselriet, 8307 Effretikon
 Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 38
 17.09.2026

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut. VAU	KV-Rev. ZANW	Vertrag Art BU R-Datum	Zahlung ZA	Prognose KV-Rev.-Progn.
9	Ausstattung						
90	Möbel						
901	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. GP	17'728 17'728	13'296 13'296	31'024 31'024			31'024 31'024
904	Schulmobiliar GP	246'610 246'610	-21'000 -21'000	225'610 225'610			225'610 225'610
909	Übriges GP	43'240 43'240	-20'000 -20'000	23'240 23'240			23'240 23'240
93	Geräte, Apparate						
938	Löschgeräte GP	2'771 2'771		2'771 2'771			2'771 2'771
99	Honorare						
991	Architekt GP	46'552 46'552	-46'552 -46'552				
	PROJEKT TOTAL GP	16'685'000 16'685'000	112'809 112'809	16'797'809 16'797'809	11'839'460.60 11'839'460.60	3'347'527.05 3'347'527.05	16'797'809 16'797'809
	Rückbehalte inkl. MWST Total Zahlungen ohne Vertrag				(263'788.60)	43'679.85	
	TOTAL	16'685'000	112'809	16'797'809	11'839'460.60	3'391'206.90	16'797'809