

Wärmeverbund Eselriet - Kreditabrechnung

Kredit: Projektierungskredit
Projekt-Nr.: 4100.5040.015
Anlage-Nr.: 11275
Gesch.-Nr.: 2023-0389
Beschluss-Nr.: 2023-62

Kredit		Bauabrechnung			
Datum	Kreditgenehmigung vom 23.03.2023	Total Fr.			
23.03.2023	BKP 10 - Vorbereitungsarbeiten	203'148.30	100'000.00	103'148.30	203%
23.03.2023	BKP 29 - Honorare	256'025.15	300'000.00	-43'974.85	85%
23.03.2023	BKP 52 - Baunebenkosten	1'010.10	20'000.00	-18'989.90	5%
23.03.2023	BKP 56 - Bauherrenbegleitung	24'953.85	20'000.00	4'953.85	125%
23.03.2023	BKP 61 - Reserve	0.00	60'000.00	-60'000.00	0%
Total Kredit		485'137.40	500'000.00	-14'862.60	-3%

Kosten		Betrag Fr.	MwSt.	Total inkl. MwSt.	Bemerkungen	in BaBu
Datum	Unternehmer/Arbeit					

Bauarbeiten				
09.04.2024	ANEX INGENIEURE / Wärmeverbund Effretikon	3'833.00		3'833.00
14.05.2024	ANEX INGENIEURE / Wärmeverbund Effretikon	9'892.85		9'892.85
10.06.2024	ANEX INGENIEURE / Wärmeverbund Eselriet, Abgleich mit PZM etc.	7'966.60		7'966.60
08.07.2024	ANEX INGENIEURE / Leistungen inkl. Nebenkosten, Sitzung, Protokollierung etc. per 30.6.24	13'377.85		13'377.85
09.07.2024	BERTOZZI ENERGIE / Neubau Wärmeverbund-BHB, März-Juni 24	1'489.10		1'489.10
16.07.2024	BRUGG ROHRSYSTEM / div. Material	32'886.10		32'886.10
26.07.2024	BRUGG ROHRSYSTEM / Trommellieferung, Verlegung Rohre etc.	3'925.95		3'925.95
08.08.2024	ANEX INGENIEURE / Laserscanner, Projektbearbeitung etc.	15'640.95		15'640.95
10.09.2024	ANEX INGENIEURE / Wärmeverbund Eselriet	24'486.00		24'486.00
09.10.2024	ANEX INGENIEURE / Wärmeverbund Eselriet,	20'698.10		20'698.10
08.11.2024	ANEX INGENIEURE / Projektbearbeitung Wärmeverbund Eselriet	15'196.65		15'196.65
14.11.2024	KELLER-FREI AG / Erschliessung Eselriet, Okt. 24	62'134.25		62'134.25
20.11.2024	BUCHMANN PARTNER / 1. RE i.S. Erschliessung Mehrzweckanlage Eselriet	8'223.45		8'223.45
06.12.2024	ANEX INGENIEURE / Wärmeverbund Eselriet: Koordination, Projektbearbeitung etc.	70'113.50		70'113.50
12.12.2024	BERTOZZI ENERGIE / Neubau Wärmeverbund-BHB v. 1.7.-30.11.24	2'605.85		2'605.85
20.01.2025	ANEX INGENIEURE / Architekt, Sitzungen etc. i.S. Wärmeverbund Eselriet, Okt.-Dez. 24	10'484.35		10'484.35
29.01.2025	ECOSSENS AG / T-GC+Entsorgungskonzept Umbau Wärmezentrale	1'673.30		1'673.30
12.02.2025	KANTON ZUERICH 56 / Staatsgebühr - Sondierbohrung für Test-Erdwärmesonden	516.60		516.60
14.03.2025	ANEX INGENIEURE / Teilrechnung Projektleitung Jan + Feb 25	6'764.10		6'764.10
04.04.2025	ELEKTRO NEIDHART / Baustromverteiler Testmessungen installieren	516.05		516.05
07.04.2025	ANEX INGENIEURE / Div. Projektbearbeitungen i.S. Wärmeverbund Eselriet	4'885.15		4'885.15

14.04.2025	GEO EXPLORERS AG / EWS Sondierbohrung, Sportzentrum Eselriet	69'973.55	69'973.55
28.04.2025	BENZ WALTER ZAUN / Rohrrahmen-Zweiflügeltor	6'026.20	6'026.20
07.05.2025	BERTOZZI ENERGIE / Sportzentrum Sanierung Kälteanlage Technische Unterstützung	1'459.35	1'459.35
03.06.2025	BERTOZZI ENERGIE / Neubau Wärmeverbund-BHB v.März-Mai 25	2'084.70	2'084.70
11.06.2025	ANEX INGENIEURE / Wärmeverbund Eselriet	9'394.60	9'394.60
11.06.2025	BRUGG ROHRSYSTEM / Fernwärmeleitung Heizung etc.	23'580.65	23'580.65
22.06.2025	BRUGG ROHRSYSTEM / Verlegung flexible Rohre etc.	2'432.25	2'432.25
07.08.2025	BERTOZZI ENERGIE / Neubau Wärmeverbund-BHB, Juni-Juli 25	3'722.70	3'722.70
07.08.2025	BERTOZZI ENERGIE / BKP 296-01, Sportzentrum, Sanierung Kälteanlage, techn. Unterstützung, Juni-Juli 25	3'445.70	3'445.70
18.08.2025	ANEX INGENIEURE / Teilrechnung, Wärmeverbund Eselriet	14'381.10	14'381.10
09.09.2025	BERTOZZI ENERGIE / Neubau Wärmeverbund-BHB, v. 01.08.-31.08.25	3'611.05	3'611.05
15.10.2025	ANEX INGENIEURE / Teilrechn. Wärmeverbund Eselriet	751.55	751.55
02.12.2025	HUBACHER ENGINEE / Neubau Wärmeverbund Eselriet, Externe Qualitätsprüfung Phase 1	15'501.10	15'501.10
12.12.2025	ANEX INGENIEURE / Wärmeverbund Eselriet, v. 17.10.-04.01.25	3'006.25	3'006.25
26.03.2026	178712/22915/2B VERSICHERUNGE / Bohrversicherung Sportzentrum Sportplatz 4	493.50	493.50
27.04.2026	181739/4234/BAUMBERGER RECHT / Div. Leistungen i.S. Erneuerung Wärmeverbund Eselriet, 1.1.-27.4.26	3'456.70	3'456.70
19.05.2026	182309/17562/ANEX INGENIEURE / Schlussrechn. i.S. Wärmeverbund Eselriet	1'428.00	1'428.00
03.06.2026	183272/22862/WERDER VIGANO AG / Abklärung Ausschreibungspflicht, April/Mai 26	682.00	682.00
03.08.2026	186741/22862/WERDER VIGANO AG / Abklärung Ausschreibungspflicht, Juni/Juli 26	2'396.70	2'396.70
			0.00
			0.00

Total Bauarbeiten

485'137.40 | 0.00 | 485'137.40

Gesamttotal

485'137.40 | 0.00 | 485'137.40

Mehrkosten

-14'862.60

Stadt Illnau-Effretikon
Abteilung Hochbau
Märtplatz 29, Postfach
8307 Effretikon