

Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)
Öffentliche Anlagen
5130.5010.011

Bauabrechnung

| Kredit | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Datum | Kreditgenehmigung | Total Fr. |
| 25.05.2023 | STAPA 2023-22 Kreditbewilligung vom 25.05.2023 | 415'000.00 |
| Total Kredit | | 415'000.00 |

| Kosten | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|
| Datum | Unternehmer/Arbeit | Betrag Fr. | MwSt. | Total inkl. MwSt. |
| Bauarbeiten | | | | |
| 16.11.2023 | Esslinger AG, AZ 1. DF | 31'500.00 | 2'425.50 | 33'925.50 |
| 16.11.2023 | Esslinger AG, AZ 1. TF | 8'700.00 | 669.90 | 9'369.90 |
| 16.11.2023 | Esslinger AG, AZ 1. HL | 13'200.00 | 1'016.40 | 14'216.40 |
| 18.12.2023 | Leuenberger Holzbau AG, Schlussrechnung | 30'669.00 | 2'361.50 | 33'030.50 |
| 15.01.2024 | Esslinger AG, AZ 2 DF | 145'600.00 | 11'211.20 | 156'811.20 |
| 15.01.2024 | Esslinger AG, AZ 2. HL | 21'100.00 | 1'624.70 | 22'724.70 |
| 15.01.2024 | Esslinger AG, AZ 2. TF | 33'600.00 | 2'587.20 | 36'187.20 |
| 01.07.2024 | Esslinger AG, Schlussrechnung DF | 43'845.80 | 3'551.50 | 47'397.30 |
| 01.07.2024 | Esslinger AG, Schlussrechnung TF | 29'980.30 | 2'308.50 | 32'288.80 |
| 27.11.2024 | EKZ; Rückerstattung Anteil Grabarbeiten | -34'901.25 | -2'827.00 | -37'728.25 |
| 28.01.2025 | SKW AG; Rückbau alter Brunnenplatz | 14'536.00 | 1'177.40 | 15'713.40 |
| Total Bauarbeiten | | 337'829.85 | 26'106.80 | 363'936.65 |

| Öffentliche Beleuchtung | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 26.01.2024 | EKZ; Kandelaber 1563 | 2'246.70 | 182.00 | 2'428.70 |
| 27.02.2024 | EKZ; Beleuchtung Bushaltestelle | 972.40 | 78.75 | 1'051.15 |
| Total öffentliche Beleuchtung | | 3'219.10 | 260.75 | 3'479.85 |

| Baunebenarbeiten | | | | |
|-------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 20.09.2023 | Gemeinde Volketswil, Wasseranschlussbewilligung | 195.10 | 4.90 | 200.00 |
| 18.12.2023 | Hetzer, Jäckli und Partner AG; Anschlussgesuch | 1'792.10 | 138.00 | 1'930.10 |
| 22.12.2023 | AlphaProtect; Verkehrsdienst | 1'080.75 | 83.20 | 1'163.95 |
| 20.12.2023 | EKZ; Dienstbarkeitsentschädigung | -27'855.15 | -2'144.85 | -30'000.00 |
| 18.01.2024 | Gossweiler Ingenieure AG; Absteckungsarbeiten | 768.75 | 59.20 | 827.95 |
| 23.01.2024 | PopUpPiazza; Sitzelemente | 6'060.00 | 490.85 | 6'550.85 |
| 19.02.2024 | EKZ Eltop AG; Elektroinstallationen | 1'266.50 | 102.60 | 1'369.10 |
| 04.03.2024 | ANTA SWISS AG; Abfallhai | 518.20 | 41.95 | 560.15 |
| 27.03.2024 | Karl Morf AG; Markierungsarbeiten | 2'173.55 | 176.05 | 2'349.60 |
| 04.04.2024 | Fisgo Bildhauerei; Brunnen instandsetzen | 1'572.60 | 127.40 | 1'700.00 |
| 15.04.2024 | KAISER+KRAFT AG; Pinnwand | 175.00 | 14.20 | 189.20 |
| 06.05.2024 | Notariat Illnau; Dienstbarkeitsvertrag Hürlimann | 315.00 | 12.15 | 327.15 |
| 14.05.2024 | Gossweiler Ingenieure AG; Nachführung AV | 2'689.40 | 217.85 | 2'907.25 |
| 14.05.2024 | EKZ Eltop AG; Aussenzählerkasten | 3'592.80 | 291.00 | 3'883.80 |
| 16.05.2024 | Schreinerei Ronny Fürst; Kanalabdeckung | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 27.05.2024 | Sandy Zariello; Malerarbeiten | 2'085.15 | 168.90 | 2'254.05 |
| 30.05.2024 | Petrig AG; Anschluss Laufbrunnen | 3'978.40 | 322.25 | 4'300.65 |
| 24.06.2024 | Sandy Zariello; Graffitienschutz | 733.65 | 59.40 | 793.05 |

| | | | | |
|------------|---|----------|--------|----------|
| 15.07.2024 | Bachofner Kanalreinigung; Spülen und Kanal-TV | 1'147.50 | 92.95 | 1'240.45 |
| 14.01.2025 | PopUpPiazza; Sitzelemente Meit-Kauf | 3'298.00 | 267.15 | 3'565.15 |
| 19.12.2023 | ANTA SWISS AG; Abfallhai | 2'191.40 | 168.75 | 2'360.15 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Total Baunebenarbeiten | 7'908.70 | 693.90 | 8'602.60 |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

Technische Arbeiten

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 15.12.2023 | Roggensinger Ingenieure AG, Statik | 1'392.50 | 107.20 | 1'499.70 |
| 03.01.2024 | Planikum AG; NK 1 | 1'638.00 | 126.15 | 1'764.15 |
| 03.01.2024 | Planikum AG; RE 1 | 10'660.00 | 820.80 | 11'480.80 |
| 20.11.2024 | Planikum AG; NK 2 | 358.80 | 29.05 | 387.85 |
| 20.11.2024 | Planikum AG; RE 2 | 11'960.00 | 968.75 | 12'928.75 |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Total Technische Arbeiten | 26'009.30 | 2'051.95 | 28'061.25 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|

Unvorhergesehenes

| | | | | |
|------------|--|-----------|-------|-----------|
| 27.05.2024 | KompoToi AG; Toilette | 418.00 | 32.80 | 450.80 |
| 01.06.2024 | RS Festzubehör GmbH; Festzelt | 550.00 | 44.55 | 594.55 |
| 26.06.2024 | Metzgerei Reif AG; Verpflegung Eröffnungsfeier | 2'831.10 | 90.45 | 2'921.55 |
| 03.07.2024 | Hürlimann; Entschädigung Dienstbarkeit | -3'000.00 | 0.00 | -3'000.00 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Unvorhergesehenes | 799.10 | 167.80 | 966.90 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Gesamttotal | 375'766.05 | 29'281.20 | 405'047.25 |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Minderkosten | | | -9'952.75 |
|---------------------|--|--|------------------|

Stadt Illnau-Effretikon
Abteilung Tiefbau
Märtplatz 29, Postfach
8307 Effretikon

Kostenträger 51305010011 Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre

1 Pol. Gemeinde

Stadt Illnau-Effretikon

| BelDatum | Text | Beleg A | GKART/KTO Anlagen-Nr. | GKST/KTR | Soll | Haben | Saldo |
|------------|--|---------|--------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 20.09.2023 | 122398/1486/GEMEINDE VOLKETS Wasseranschluss-Bewilligung Neugestaltung Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11159 | | 200.00 | | 200.00 |
| (1) | 122398 | | | | | | |
| 16.11.2023 | 126862/16964/ESSLINGER AG Neugestaltung Dorfplatz Bisikon - DF | K | 200000 11251 | | 33'925.50 | | 34'125.50 |
| (2) | 126862 | | | | | | |
| 16.11.2023 | 126863/16964/ESSLINGER AG Neugestaltung Dorfplatz Bisikon - TF | K | 200000 11251 | | 9'369.90 | | 43'495.40 |
| (3) | 126863 | | | | | | |
| 16.11.2023 | 126864/16964/ESSLINGER AG Neugestaltung Dorfplatz Bisikon - HL | K | 200000 11251 | | 14'216.40 | | 57'711.80 |
| (4) | 126864 | | | | | | |
| 15.12.2023 | 128962/20791/ROGGENSINGER ING Bauingenieurarbeiten für Fundamente,Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 1'499.70 | | 59'211.50 |
| (5) | 128962 | | | | | | |
| 18.12.2023 | 128670/20775/LEUENBERGER HOLZ Neugestaltung Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 33'030.50 | | 92'242.00 |
| (6) | 128670 | | | | | | |
| 18.12.2023 | 129417/548/HETZER JAECKLI U 1.Teilrechn.Wasserversorgung Volketswil,Anschluss Laufbrunne n Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 1'930.10 | | 94'172.10 |
| (7) | 129417 | | | | | | |
| 22.12.2023 | 128934/4914/ALPHA PROTECT AG Verkehrsdienst 1 Stunden Organisationspauschale etc. | K | 200000 11251 | | 1'163.95 | | 95'336.05 |
| (8) | 128934 | | | | | | |
| 31.12.2023 | Rechnungen G76 I 4.3% | D | 101000 | | | 30'000.00 -1290.00 | 65'336.05 66'626.05 |
| 31.12.2023 | 128959/15029/PLANIKUM AG Nebenkostenabr.Neugestaltung Dorfplatz Bisikon,23.3.22-31.12. 23 | K | 200000 11251 | | 1'764.15 | | 68'390.20 |
| (9) | 128959 | | | | | | |
| 31.12.2023 | 128960/15029/PLANIKUM AG Neugestaltung Dorfplatz Bisikon,1.10.23-31.12.23 | K | 200000 11251 | | 11'480.80 | | 79'871.00 |
| (10) | 128960 | | | | | | |
| 31.12.2023 | Mwst-Korrektur KST 5130 (Pauschalabrechnu ng) Debitoren Rg.-Nr. 5014738 G76 I 7.7% | | 90100010 0 | | 30'000.00 -1'290.00 | | 109'871.00 108'581.00 |
| (11) | 4805 | | | | | | |
| 31.12.2023 | Mwst-Korrektur KST 5130 (Pauschalabrechnu ng) Debitoren Rg.-Nr. 5014738 | | 90100010 11251 | | | 30'000.00 | 78'581.00 |
| (12) | 4805 | | | | | | |
| 31.12.2023 | 129790/16964/ESSLINGER AG 2.Teilrechn.Neugestaltung Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 156'811.20 | | 235'392.20 |
| (13) | 129790 | | | | | | |
| 31.12.2023 | 129791/16964/ESSLINGER AG 2.Teilrechnung Neugestaltung Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 22'724.70 | | 258'116.90 |
| (14) | 129791 | | | | | | |
| 31.12.2023 | 129793/16964/ESSLINGER AG 2.Teilrechnung Neugestaltung Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 36'187.20 | | 294'304.10 |
| (15) | 129793 | | | | | | |
| 18.01.2024 | 130282/2329/GOSSWEILER INGEN Absteckungen:Neugestaltung Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 827.95 | | 295'132.05 |
| (16) | 130282 | | | | | | |
| 23.01.2024 | 130383/20850/POPUP PIAZZA AG Lieferung,Aufbau & Abbau PopUp Piazza Insel Dorfplatz | K | 200000 11251 | | 6'550.85 | | 301'682.90 |
| (17) | 130383 | | | | | | |

Kostenträger 51305010011 Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre

1 Pol. Gemeinde

Stadt Illnau-Effretikon

| BelDatum | Text | Beleg A | GKART/KTO Anlagen-Nr. | GKST/KTR | Soll | Haben | Saldo |
|------------|---|---------|--------------------------|----------|-----------|-------|------------|
| 26.01.2024 | 130522/82/ELEKTRIZITAETS 2 Fachspezialist, Kleintransporter etc. | K | 200000 11251 | | 2'428.70 | | 304'111.60 |
| (18) | 130522 | | | | | | |
| 19.02.2024 | 131720/174/ELTOP ELEKTRIZI Elektroinstallationen Bushaltestelle Bisikon | K | 200000 11251 | | 1'369.10 | | 305'480.70 |
| (19) | 131720 | | | | | | |
| 27.02.2024 | 132145/82/ELEKTRIZITAETS 2 Beleuchtung Bushaltest. prov. Inbetriebnahme, Bisikon | K | 200000 11251 | | 1'051.15 | | 306'531.85 |
| (20) | 132145 | | | | | | |
| 04.03.2024 | 132488/10339/ANTA SWISS AG Aschenbecherhai Wand etc. | K | 200000 11251 | | 560.15 | | 307'092.00 |
| (21) | 132488 | | | | | | |
| 27.03.2024 | 133768/1533/KARL MORF AG Markierungsarbeiten Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 2'349.60 | | 309'441.60 |
| (22) | 133768 | | | | | | |
| 04.04.2024 | 134425/17128/FISGO BILDHAUERE Div. Rep. Dorfbrunnen Bisikon | K | 200000 11251 | | 1'700.00 | | 311'141.60 |
| (23) | 134425 | | | | | | |
| 15.04.2024 | 136414/15289/KAISER + KRAFT 1 Pinnwand | K | 200000 11251 | | 189.20 | | 311'330.80 |
| (24) | 136414 | | | | | | |
| 06.05.2024 | 136235/14235/NOTARIAT UND G 1 Notarielle Gebühren i.S. Kat. IE8027 etc. | K | 200000 11251 | | 327.15 | | 311'657.95 |
| (25) | 136235 | | | | | | |
| 14.05.2024 | 136371/2329/GOSSWEILER INGEN Nachführung des Vermessungswerkes | K | 200000 11251 | | 2'907.25 | | 314'565.20 |
| (26) | 136371 | | | | | | |
| 14.05.2024 | 136637/174/ELTOP ELEKTRIZI Elektroinstallation Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 3'883.80 | | 318'449.00 |
| (27) | 136637 | | | | | | |
| 16.05.2024 | 136930/3075/SCHREINEREI FUER Kanalabdeckung aus 3-Schicht Platten | K | 200000 11251 | | 130.00 | | 318'579.00 |
| (28) | 136930 | | | | | | |
| 27.05.2024 | 137010/15627/MALERGESCHAEFT A Malerarbeiten Trafogebäude-Dorfplatz, Bisikon | K | 200000 11251 | | 2'254.05 | | 320'833.05 |
| (29) | 137010 | | | | | | |
| 27.05.2024 | 137012/19017/KOMPOTOI AG 1 Toilette/Handwaschbecken Gemeindefest ILEF | K | 200000 11251 | | 450.80 | | 321'283.85 |
| (30) | 137012 | | | | | | |
| 30.05.2024 | 137645/15939/PETRIG AG Anschluss Luftbrunnen Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 4'300.65 | | 325'584.50 |
| (31) | 137645 | | | | | | |
| 01.06.2024 | 137644/15354/RS FESTZUBEHOER Festzubehörmiete v.24.5.24 | K | 200000 11251 | | 594.55 | | 326'179.05 |
| (32) | 137644 | | | | | | |
| 24.06.2024 | 138679/15627/MALERGESCHAEFT A Malerarbeiten Trafogebäude-Dorfplatz, Bisikon | K | 200000 11251 | | 793.05 | | 326'972.10 |
| (33) | 138679 | | | | | | |
| 26.06.2024 | 138707/21259/METZGEREI REIF A Anlass v.24.5.24, 150 Personen | K | 200000 11251 | | 2'921.55 | | 329'893.65 |
| (34) | 138707 | | | | | | |
| 01.07.2024 | 143973/16964/ESSLINGER AG Neugestaltung Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 47'397.30 | | 377'290.95 |
| (35) | 143973 | | | | | | |
| 01.07.2024 | 143974/16964/ESSLINGER AG Neugestaltung Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 32'288.80 | | 409'579.75 |
| (36) | 143974 | | | | | | |

Kostenträger 51305010011 Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre

1 Pol. Gemeinde

Stadt Illnau-Effretikon

| BelDatum | Text | Beleg A | GKART/KTO Anlagen-Nr. | GKST/KTR | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------|---|---------|--------------------------|----------|------------|-----------------------|--------------------------|
| 03.07.2024 | Hürlimann Jonas Dienstbarkeitsvertrag Dorfplatz Bisikon + Hauptstr. 5 | 1800 Y | 100201 | | | 3'000.00 | 406'579.75 |
| (37) | 1800 | | | | | | |
| (38) | 1800 | | | | | | |
| 15.07.2024 | 141857/679/BACHOFNER KANALR Spülen & TV zur Zustandserfassung, Dorfplatz, Hauptstr. 5, Bisikon 11251 | K | 200000 | | 1'240.45 | | 407'820.20 |
| (39) | 141857 | | | | | | |
| 20.11.2024 | 149054/15029/PLANIKUM AG Nebenk.schlussrechn. Neugestaltung Dorfplatz Bisikon | K | 200000 11251 | | 387.85 | | 408'208.05 |
| (40) | 149054 | | | | | | |
| 20.11.2024 | 149055/15029/PLANIKUM AG Schlussrechn. Neugestaltung Dorfplatz, Bisikon | K | 200000 11251 | | 12'928.75 | | 421'136.80 |
| (41) | 149055 | | | | | | |
| 30.11.2024 | Rechnungen G76 I 4.5% | D | 101000 | | | 37'728.25 -1697.75 | 383'408.55 385'106.30 |
| (42) | 5015584 | | | | | | |
| 31.12.2024 | 151961/20850/POPUP PIAZZA AG Miet-Kauf für 5 Module | K | 200000 11251 | | 3'565.15 | | 388'671.45 |
| (43) | 151961 | | | | | | |
| 01.01.2025 | Umbuchung MWST G76 I 8.1% | 374 FS | 90100010 11251 | | 37'728.25 | | 426'399.70 |
| (44) | 374 | | | | -1'697.75 | | 424'701.95 |
| 01.01.2025 | Umbuchung MWST | 374 FS | 90100010 | | | 37'728.25 | 386'973.70 |
| (45) | 374 | | | | | | |
| 01.01.2025 | Umbuchung, falsches IR-Konto | 770 FS | 90100010 | | 2'360.15 | | 389'333.85 |
| (46) | 770 | | | | | | |
| 28.01.2025 | 152985/11774/SKW AG Gärtnerarbeiten Brunnenplatz Bisikon, 14.-21.1.25 | K | 200000 11251 | | 15'713.40 | | 405'047.25 |
| (47) | 152985 | | | | | | |
| Total Kostenart | 501000 Strassen / Verkehrswege | | | | 540'516.00 | 135'468.75 | 405'047.25 |
| Jahresbudget | | | | | | | 115'000.00 |
| Abweichung | | | | | | 252.22 % | 290'047.25 |
| Kostenträger Soll | | | | | | | 540'516.00 |
| Kostenträger Haben | | | | | | | 135'468.75 |
| Kostenträger | 51305010011 Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung) | | | | | | 405'047.25 |
| Jahresbudget | | | | | | | 115'000.00 |
| Budget Abweichung | | | | | | 252.22 % | 290'047.25 |