



STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Agasul • Bietenholz • Bisikon • Effretikon • First • Horben • Illnau
Kemleten • Luckhausen • Mesikon • Ober-Kempttal • Ottikon

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES

Sitzung vom 20. Januar 2005

Gesch. Nr. 185/05 Vorberatung: RPK

34.4 Strassen.- Genehmigung der Bauabrechnung über die Alternativlösung „Umweg“ als Ersatz des Fussgängerüberganges über die Kempttalstrasse in Ober-Kempttal.-

A n t r a g

Der Grosse Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates und in Anwendung von § 26 Ziffer 2 der Gemeindeordnung -

b e s c h l i e s s t :

1. Die Abrechnung der Alternativlösung „Umweg“ des Fussgängerüberganges über die Kempttalstrasse in Ober-Kempttal wird wie folgt genehmigt:

- Aufwand gemäss Bauabrechnung	Fr. 149'572.25
- Bewilligter Kredit GGR vom 20. Februar 2003	Fr. 188'000.00
- Kreditunterschreitung	Fr. 38'427.75
2. Die Abrechnung der aufgelaufenen Planungskosten im Betrag von Fr. 98'917.30 für den Verzicht, eine Passerelle mit Rampen über die Kempttalstrasse in Ober-Kempttal zu erstellen, wird genehmigt.
3. Gemäss § 8 Ziffer 3 der Gemeindeordnung ist ein Referendum gegen diesen Beschluss ausgeschlossen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) den Stadtrat, zweifach,
 - b) die Finanzverwaltung,
 - c) das Werkamt.

W e i s u n g

1. Ausgangslage

Am 20. Februar 2003 bewilligte der Grosse Gemeinderat für die Realisierung der Alternativlösung „Umweg“ als Ersatz des Fußgängerüberganges (Fussgängerstreifen) über die Kempptalstrasse in Ober-Kempptal einen Objektkredit von Fr. 188'000.-- zulasten der Investitionsrechnung. Zuvor hatte er den Objektkredit von Fr. 530'000.-- für eine Passerelle mit Rampen über Kempptalstrasse und Kempt als Ersatz des Fussgängerüberganges in Wiedererwägung gezogen und aufgehoben.

2. Realisierung

Im Mai 2003 wurden auf Grund einer eingeladenen Submission die Tiefbauarbeiten der Firma Weilenmann AG, Effretikon, und Installationsarbeiten der Firma P. + S. Christen Effretikon vergeben. Am 4. Juli 2003 erteilte das Amt für Landschaft und Natur, Abteilung Wald, die Bewilligung, die Fusswege im Wald zu erstellen. Die Bauarbeiten erfolgten im Sommer / Herbst 2003.

3. Abrechnung „Umweg“

Die Abrechnung, kontrolliert durch die Finanzverwaltung, zeigt Kosten von total Fr. 149'572.25. Der bewilligte Kredit beträgt Fr. 188'000.--. Somit ergibt sich eine Kostenunterschreitung von Fr. 38'427.75.

Die rund 20-prozentige Unterschreitung hat sich ergeben aus:

- den günstigen Arbeitsvergebungen,
- dem einfachen Ausbaustandard der Fusswege,
- einer Vereinfachung der Verkehrsumleitung, nachdem der Kanton die Kempptalstrasse in Unter-Iltnau wegen (anderen) Strassenbauarbeiten zeitweise sperrte,
- der guten Bauleitung seitens des Ingenieurbüros Ernst Winkler + Partner AG, des Werkhofchefs Willy Girsberger und Thomas Rohner von der Wasserversorgung.

4. Abrechnung Passerelle

Die Abrechnung der aufgelaufenen Planungskosten, kontrolliert durch die Finanzverwaltung, für den Verzicht auf die Passerelle mit Rampen über die Kempptalstrasse, zeigt Kosten von Fr. 98'917.30. Ein Kreditvergleich ist nicht möglich, weil der entsprechende Beschluss vom Grossen Gemeinderat aufgehoben worden war.

Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, die Abrechnung zu genehmigen.

Sr/KE

Versandt:

25. Jan. 2005

Stadtrat Illnau-Effretikon

Martin Graf
Stadtpräsident

Kurt Eichenberger
Stadtschreiber