



BUCHHALTUNGSNACHWEIS

Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau
(ungebundener Teil / Optionen)

HRM2 4200.5060.043 / 4200.6360.043

DATUM

FR.

AUSGABEN

gemäss Bauabrechnung Abt. Hochbau 12.10.2022 300'759.85

TOTAL BAUKOSTEN **300'759.85**

BEWILLIGTE KREDITE

STAPA 01.10.2020 404'000.00

TOTAL KREDITE **404'000.00**

MINDERKOSTEN **-103'240.15**

AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG

2021 Konto 4200.5060.043 313'269.25
2022 Konto 4200.5060.043 54'237.60

2022 Konto 4200.6360.043 -16'747.00

Rückvergütung Fördergelder Fachverband Beleuchtungsindustrie
2022 Konto 4200.6360.043 -50'000.00
Rückvergütung Fördergelder EKZ

TOTAL BAUKOSTEN NACH BUCHHALTUNG **300'759.85**

Total Baukosten vs. Total Baukosten nach Buchhaltung

0.00

erstellt durch: Cigdem Poslu
18.10.2022

Die Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-Effretikon

Nicole Schönbächler
Leiterin Abteilung Finanzen