



## KOMMISSIONSBERICHT

VOM 15. MÄRZ 2022

GESCH.-NR. 2022-0039

BESCHLUSS-NR. SR 2022-24

BESCHLUSS-NR. KOMM

IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR

**28**

**LIEGENSCHAFTEN, GRUNDSTÜCKE**

**28.03**

**Einzelne Liegenschaften und Grundstücke in eD alph**

**28.03.44**

**Werkhof**

BETRIFFT

**Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Kreditabrechnung und des Nachtragskredites für den Neubau der Mehrzweckanlage Eselriet**

---

## ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

ZU HANDEN DES STADTPARLAMENTES

### DIE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

NACH EINSICHTNAHME UND IN KENNTNIS DES ANTRAGES DES STADTRATES

### BESCHLIESST:

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Stadtparlament einstimmig:

1. Die Abrechnung des Planungskredits für den offenen Architekturwettbewerb Neubau Mehrzweckanlage mit Ausgaben von Fr. 264'323.95 (inkl. MwSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung, Projekt-Nr. 4200.5040.080, und Mehrkosten von Fr 4'323.95 gegenüber dem bewilligten Kredit von Fr. 260'000.- wird genehmigt.
2. Für den Planungskredit den Nachtragskredit von Fr. 4'323.95 zu bewilligen.
3. Mitteilung an:
  - a. Abteilung Präsidiales, Parlamentsdienst



#### KOMMISSIONSBERICHT

VOM 15. MÄRZ 2022

GESCH.-NR. SR 2022-0039  
BESCHLUSS-NR. SR 2022-24  
GESCH.-NR. STAPA 2022/155  
BESCHLUSS-NR. KOMM.

#### BEGRÜNDUNG

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Kreditabrechnung nach finanzpolitischen Gesichtspunkten geprüft und für in Ordnung befunden.

Folgende Dokumente stehen zur Verfügung:

- 20211231\_BEL\_Bauabrechnung 4200.5040.080
- 20220107\_BUNA\_42005040080\_Mehrzweckanlage - Architekturwettbewerb Planung (Buchhaltungsnachweis)

Der Auszug aus dem stadträtlichen Antrag vergleicht die Abrechnung mit dem Kostenvoranschlag.

Die Abrechnung des Planungskredites, Projekt Nr. 4200.5040.080, weist nach BKP folgende Kosten aus:

BKP	BEZEICHNUNG	KOSTENVORANSCHLAG IN FR.	ABRECHNUNG IN FR.
50	Wettbewerbskosten	150'000.00	150'780.00
51	Bewilligung, Gebühren	2'000.00	2'498.66
52	Dokumentation, Präsentation	41'000.00	42'977.15
56	Übrige Baunebenkosten	5'000.00	14'194.70
59	Honorare	50'000.00	53'873.45
6	Reserve	12'000.00	-
	<b>Total Kosten</b>	<b>260'000.00</b>	<b>264'323.95</b>
	Mehrkosten (1.66 %)		4'323.95

Zusätzlich zu den Mehrkosten von Fr. 4'323.95 möchte die Rechnungsprüfungskommission darauf hinweisen, dass davor die vollständigen Reserven von Fr. 12'000.00 verwendet wurden. Dieser ungeplante Mehraufwand wird mit der Miete von Räumlichkeiten begründet:

Aufgrund der grossen Anzahl an Eingaben und zur Einhaltung der Corona-Pandemie-bedingten Abstandsregeln mussten für die Jurierung und Ausstellung zusätzliche externe Räumlichkeiten gemietet werden.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Stadtparlament, die Kreditabrechnung und den Nachtragskredit zu genehmigen.

Stadtparlament Illnau-Effretikon

#### Rechnungsprüfungskommission

Thomas Hildebrand  
Präsident

Arie Bruinink  
Aktuar

Versandt am: 24.03.2022