



BESCHLUSS

VOM 05. MAI 2022

GESCH.-NR. 2022-0503
BESCHLUSS-NR. 2022-98
IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR **34** **UMWELTSCHUTZ**
34.05 **Deponien, Schuttablagerungen**
34.05.01 **Separatsammelstelle**

BETRIFFT **Neubau Unterflursammelstelle Bahnhof Ost, Effretikon - Bauabrechnung;
Genehmigung der Bauabrechnung; Verabschiedung der Vorlage zu Händen des
Stadtparlamentes**

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Auf Antrag des Stadtrates bewilligte das Stadtparlament (damals mit «Grosser Gemeinderat» bezeichnet) am 7. März 2019 einen Objektkredit von Fr. 240'000.- (inkl. MwSt.) für die Planung und Realisierung der Unterflursammelstelle Bahnhof Ost Effretikon (GGRB-Nr. 2019-14).

In Zusammenhang mit Projekt Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon, wurde eine zeitgemässe Unterflursammelstelle für das Quartier Bahnhof Ost / Moosburg neben dem bestehenden Parkplatz Moosburgstrasse erstellt. Die Bauarbeiten erfolgten zwischen August 2019 und September 2020.

Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von rund Fr. 27'000.- ab. Sie sind vor allem auf die Synergien (Planung und Realisierung) mit dem Projekt Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse zurückzuführen.

AUSGANGSLAGE

Das Stadtparlament (damals Grosser Gemeinderat) genehmigte am 7. März 2019 (GGR-Nr. 2019-14) den Objektkredit von Fr. 240'000.- (inkl. MwSt.) für den Neubau der Unterflursammelstelle Bahnhof Ost, Effretikon, zu Lasten der Investitionsrechnung Spezialfinanzierung Entsorgung, Konto 5540.5030.001 (gebührenfinanziert). Der Kredit beinhaltete die Bau- und Projektierungskosten.

Mit dem Neubau der Unterflursammelstelle Bahnhof Ost wird eine zeitgemässe Wertstoffsammelstelle für das Quartier Bahnhof Ost / Moosburgstrasse sichergestellt.

AUSFÜHRUNG UND CHRONOLOGIE

Zusammen mit dem Projekt Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse wurde mit dem Neubau der Unterflursammelstelle Bahnhof Ost am 29. August 2019 gestartet. Der Bauablauf verlief problemlos. Die Betriebsübergabe erfolgte am 15. September 2020. Seither wird die Quartiersammelstelle rege genutzt.



BESCHLUSS

VOM 05. MAI 2022

GESCH.-NR. 2022-0503

BESCHLUSS-NR. 2022-98

BAUABRECHNUNG

Die Bauabrechnung weist nachstehende Mehr- und Minderkosten aus:

KOSTENAUFTEILUNG	KREDIT	ABRECHNUNG	DIFFERENZ	DIFF. (%)
Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbrucharbeiten	Fr. 5'000.-	Fr. 0.00	- Fr. 5'000.00	- 100
Baumeisterarbeiten	Fr. 72'000.-	Fr. 59'849.50	- Fr. 12'150.50	- 17
Ausrüstung	Fr. 74'000.-	Fr. 79'891.25	+ Fr. 5'891.25	+ 8
Parkplatz, Belagsarbeiten und Kandelaber	Fr. 45'000.-	Fr. 48'075.85	+ Fr. 3'075.85	+ 7
Technische Arbeiten / Spesen	Fr. 12'000.-	Fr. 3'618.65	- Fr. 8'381.35	- 70
Unvorhergesehenes	Fr. 15'000.-	Fr. 6'601.25	- Fr. 8'398.75	- 56
Zwischentotal	Fr. 223'000.-	Fr. 198'036.50	- Fr. 24'963.50	- 11
MwSt. 7,7 %	Fr. 17'000.-	Fr. 15'164.65	- Fr. 1'835.35	- 11
Total inkl. MwSt.	Fr. 240'000.-	Fr. 213'201.15	- Fr. 26'798.85	- 11

BEGRÜNDUNG MEHR- / MINDERKOSTEN

Gegenüber dem genehmigten Kredit von Fr. 240'000.- (inkl. MwSt.) ergeben sich Minderkosten von ca. 11 % bzw. Fr. 26'798.85 (inkl. MwSt.). Diese teilen sich wie folgt auf:

VORBEREITUNGS-, RODUNGS- UND ABBRUCHARBEITEN

MINDERKOSTEN: FR. 5'000.00

Infolge der Synergien zwischen dem Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse (GGRB-Nr. 2019-13) und dem Neubau Unterflursammelstelle Bahnhof Ost (GGRB-Nr. 2019-14) sind keine Kosten angefallen. Sämtliche Kosten für die Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbrucharbeiten wurden auf das Projekt Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse verbucht.

BAUMEISTERARBEITEN

MINDERKOSTEN: FR. 12'150.50

Aufgrund der Synergien zwischen dem Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse und dem Neubau Unterflursammelstelle Bahnhof Ost sind Minderkosten angefallen.

AUSRÜSTUNG

MEHRKOSTEN: FR. 5'891.25

Die Ausrüstungskosten für die Sammelstelle beliefen sich leicht höher als budgetiert.

PARKPLATZ, BELAGSARBEITEN UND KANDELABER

MEHRKOSTEN: FR. 3'075.85

Die Mehrkosten ergaben sich aufgrund von diverse kleineren Zusatzaufwendungen.

TECHNISCHE ARBEITEN / SPESEN

MINDERKOSTEN: FR. 8'381.35

Infolge der Synergien zwischen dem Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse und dem Neubau Unterflursammelstelle Bahnhof Ost sind Minderkosten angefallen.



BESCHLUSS

VOM 05. MAI 2022

GESCH.-NR. 2022-0503

BESCHLUSS-NR. 2022-98

UNVORHERGESEHENES :

MINDERKOSTEN: FR. 8'398.75

Es sind wenige unvorhergesehene Aufwendungen angefallen. Zusätzlich wurde ein Abfall- und ein Batteriebehälter installiert. Infolge der Bautätigkeiten am Regenbecken Brandrietstrasse mussten die Unterflursammelcontainer mit einem mobilen Kran versetzt werden.

BEILAGEN ZUHANDEN DER VORBERATENDEN KOMMISSION

Der vorberatenden Kommission des Stadtparlamentes werden folgende Aktenstücke übermittelt:


NR.	DOKUMENTENBEZEICHNUNG	DATUM	AKTEN STAPA	AKTEN KOMMISSION
1	Projektgenehmigung und Kreditbewilligung GGRB-Nr. 2019-14	07.03.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Buchhaltungsnachweis der Abteilung Finanzen	25.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Kreditabrechnung Unterflursammelstelle Bahnhof Ost der Abteilung Tiefbau	19.04.2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	2 Kontoauszüge 5540.5030.001	19.04.2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON

AUF ANTRAG DES RESSORTS TIEFBAU

BESCHLIESST:

- Dem Stadtparlament wird beantragt:
 - Die Bauabrechnung für den Neubau der Unterflursammelstelle Bahnhof Ost, Effretikon, mit Gesamtkosten von Fr. 213'201.15 (inkl. MwSt.) zulasten der Investitionsrechnung, Konto 5540.5030.001, Anlage-Nr. 10945, und Minderkosten von Fr. 26'798.85 gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt.
 - Gegen diesen Beschluss ist das fakultative Referendum ausgeschlossen.
 - Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Abteilung Präsidiales, Parlamentsdienst (dreifach)
- Vorstehender Antrag und Weisung werden genehmigt und zu Händen des Stadtparlamentes verabschiedet.
- Als zuständiger Referent für allfällige Auskünfte wird Stadtrat Erik Schmausser bezeichnet.



BESCHLUSS

VOM 05. MAI 2022

GESCH.-NR. 2022-0503

BESCHLUSS-NR. 2022-98

4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a. Abteilung Präsidiales, Parlamentsdienst (zur Weiterleitung an das Stadtparlament)
 - b. Stadtrat Ressort Tiefbau
 - c. Abteilung Tiefbau
 - d. Abteilung Finanzen

Stadtrat Illnau-Effretikon

Ueli Müller
Stadtpräsident

Peter Wettstein
Stadtschreiber

Versandt am: 09.05.2022